

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN AÑO 2014

Ítem		
Grupo Interno de Trabajo / Oficina		Juegos y Eventos Deportivos
Coordinador		Adriana Sanabria García
Talento Humano	Carrera Administrativa	0
	Provisional	5
	Contratista	4
	Total	9

Actividad

1. CONVENIOS

XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES “CARLOS LLERAS RESTREPO 2015”

Descripción:

Organización de los *XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranales* “Carlos Lleras Restrepo 2015”

Logros:

- Realización de eventos pre-juegos:

Deporte Convencional

- **Deportes individuales** (Actividades Sub Acuáticas, Arquería, Billar, Canotaje, Esquí, Karate-Do, Judo, Lucha, Natación, Esgrima, Squash)
- **Deportes de conjunto** Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol de Salón, Softbol femenino y masculino, Voleibol.

Deporte Paranaclonal

Ajedrez visuales, Atletismo (P.C., Visuales, Intelectuales, Físicos), Boccia (P.C.), Bowling (Visuales), Natación (P.C., Visuales, Intelectuales, Físicos), Paracycling (P.C., Visuales, Intelectuales, Físicos), Powerlifting (Físicos), Tenis de Mesa (Físicos y P.C.)

- Apoyo a la formalización de la Federación Colombiana Deportiva de Sordos. FECOLDES Auditivos, Ajedrez, Atletismo, Bowling, Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Natación, Tenis de Mesa.
- Inscripción numérica: 15.834 deportistas Femenino 6.973 y Masculino 8.861
36 deportes
46 modalidades
31 departamentos, Bogotá D.C. y Federación Deportiva Militar
- Evaluaciones Técnicas para definición de sedes de deportes:
Tiro – Bogotá
Bowling - Ibagué
Vela - Bahía Solano
- Entrega de implementación deportiva de los pasados Juegos Nacionales y Paranaclonales 2012

Convencional: Ciclismo, Tiro, Arquería, Aguas Abiertas, Taekwondo, Triatlón, Lucha, Patinaje

Paranaclonal: Fedesir

Cobertura:

31 departamentos, Bogotá D.C. y Federación Deportiva Militar

Avances:

Realización del 40% de los eventos pre-juegos.

Recomendaciones:

Realizar un convenio Interadministrativo, para la ejecución y desarrollo de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranaclonales 2015

2. CONVENIOS

I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CARIBE COLOMBIANO 2014.

Descripción:

Aunar esfuerzos administrativos, financieros, humanos y técnicos entre Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano con el fin de llevar a cabo las actividades propias de la organización, promoción, ejecución y realización de los I Juegos Deportivos del Caribe Colombiano 2014.

Logros:

IMPLEMENTACION

Entregada al operador y se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias, los tableros de Baloncesto en San Andrés Islas.

Cobertura:

Ninguna ya que dichos Juegos no se realizaron durante el año 2014. (Aplazados para el año 2015)

Avances:

Ninguna ya que dichos Juegos no se realizaron durante el año 2014.

Conclusiones

La realización de los I Juegos Deportivos del Caribe Colombiano, en la reunión del Pre-Comité Organizador, del pasado 3 septiembre de 2014, quedó establecida del 15 al 22 de marzo de 2015.

Recomendaciones

Ejecutar el objeto del contrato durante el año 2015. (Ver anexo)

ANEXO 1.

**CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 213059 DE Noviembre 7 de 2013 SUSCRITO
ENTRE COLDEPORTES, FONADE Y DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Coldeportes, Fonade y el departamento, con el fin de ejecutar el proyecto de la "Puesta a punto de los escenarios deportivos del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Informe a 20 de diciembre de 2014.

Valor del Convenio:	\$ 11.519.282.802,00	Fecha de inicio:	
Plazo de ejecución:		Fecha de terminación:	30 de junio de 2014
Prórroga y/o Modificación:	6 meses	Nueva fecha de terminación:	31 de diciembre de 2014
Aporte Coldeportes:	\$ 5.759.641.401	Aporte de Fonade	\$ 5.759.641.401
Supervisor Coldeportes:	Edith María Mejía	Supervisor:	Sandra Milena Álvarez
Avance programado:	88,00%	Avance a la fecha:	22,00%

Avances del convenio

- Se encuentran adjudicados en su primera fase los contratos de obra civil e interventoría para la adecuación de los campos de juego de fútbol, baloncesto, béisbol y sóftbol.
- Está pendiente la publicación de la obra civil restante con su interventoría.

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Objeto: Recuperación de los Campos deportivos de béisbol, y sóftbol en grama natural y el mantenimiento del campo deportivo en grama sintética de la cancha de fútbol	Objeto: Interventoría para la recuperación de los Campos deportivos de béisbol, y sóftbol en grama natural, el mantenimiento del campo deportivo en grama sintética de la cancha de fútbol y adecuación del piso de juego (maderamen) coliseo de baloncesto
Contratista: Consorcio Deporte SAI	Contratista: Consorcio Genny Bay 2014
Representación Legal: Hartley Edward Abrahams Chow	Representación Legal: Carlos Alberto Bryan Uribe
Proceso de Licitación Pública N°: 005 de 2014	Proceso de Licitación N°: Concurso de Merito 005 de 2014
Fecha de Adjudicación: Julio 28 de 2014	Fecha de Adjudicación: Agosto 15 de 2014
Contrato N° 646 de 2014	Contrato N°
Valor Contrato: \$2.650'438.570	Valor Contrato: \$244'199.620
Plazo de ejecución: 2 meses 15 días	Plazo de ejecución: 2 meses 15 días

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS:

Coliseo de Baloncesto: Pendiente la suscripción de prórroga hasta el 14 de febrero. Ya está instalada la superficie de juego (maderamen), se suministraron las torres y los tableros. Falta, la instalación de vidrio bloque en el costado occidental del coliseo y el suministro de elemento protector del maderamen. Estos elementos corresponden a una adición del monto del contrato, y aún no ha sido suscrita.

Estadio de Fútbol: Ya fue fundida en el sitio, el 60% de la placa de concreto que corresponde a la pista de patinaje. Falta en los extremos pues fue necesario realizar reubicación de una subestación. Están efectuando mantenimiento a la cancha sintética, efectuando un retoque a las líneas divisorias de campo, y mejorando lo correspondiente a maleza dentro del sintético. Se prevé que las obras faltantes tendrán una duración de al menos un mes.

Estadio de Béisbol: Ya se instaló la malla divisoria en la parte perimetral del campo. Están removiendo las capas del campo de juego, para efectuar la siembra de la semilla, ésta tardará al menos dos meses antes de que se pueda utilizar el campo. Según ingeniero residente el sistema de riego y drenaje se encuentra en buenas condiciones. Contractualmente, y con las suspensiones efectuadas el contrato vence el 17 de enero, solicitándose un mes mas por las obras adicionales realizadas. Este contrato lleva una ejecución del 22 % contrato el 90% que debía llevar

Estadio de Sóftbol: A pesar que han transcurrido más de cuatro (4) meses desde el momento de la suscripción del acta de inicio, y que se han pagado los anticipos previstos en los contratos de obra e interventoría, NO se ha realizado en este escenario ningún tipo de trabajo. Los contratistas aducen que debido al mal tiempo reinante en las Islas no se han podido iniciar las obras

Proceso Contractual Segunda Fase: Respecto a la segunda fase de la contratación, correspondiente a las obras restantes de adecuación de camerinos, baños, trabajos de pintura, barandas, fachadas y cubiertas, aun no se han publicado los pliegos definitivos, a pesar que los pre-pliegos están publicados desde el mes de octubre de 2014. Tampoco se realizó la contratación del patólogo estructural exigido por Fonade inicialmente, y luego por Coldeportes, a través del cual de debían justificar los trabajos a realizar específicamente en las cubiertas de los escenarios deportivos.

CONCLUSIONES

- Efectuado un análisis de la ejecución del Convenio, podemos concluir:
- No se alcanzan a realizar obras de la segunda etapa para la fecha prevista de realización de los juegos del Caribe, pues, aún falta todo el proceso de contratación de la interventoría y la obra civil, que tardarán al menos dos (2) meses.
- El avance en la ejecución de las obras es demasiado bajo, del 22% respecto a un 88% previsto para esta época.
- Se evidencia por parte de la administración departamental, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Deportes y la Oficina Jurídica, un parsimonioso trabajo en la supervisión de los trabajos contratados y en la realización de los distintos trámites contractuales que debe acometer.
- Por parte de la administración departamental, no se ha realizado ninguna apertura de investigación contra el contratista de obra civil ni el interventor, ni se han aplicado multas, a pesar que el interventor indica que ha escrito a la supervisión de la Gobernación y al contratista de la obra civil sobre tal asunto.
- A pesar que el Comité Organizador de los Juegos del Caribe aplazó la realización del certamen hasta el 15 de marzo de 2015, de acuerdo con lo apreciado en la visita es muy posible que no se puedan contar con los escenarios de béisbol y fútbol para el desarrollo de dichos campeonatos, en el tiempo establecido.