



**PROCESO:**  
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**Documento Interno**

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS  
DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS**

**Versión: 2**

**Código:**  
PE-DI- 023

**Fecha:**  
7/07/2017

**DEPENDENCIA**

**INFORME EJECUTIVO DE GESTION Y RESULTADOS GIT INFRAESTRUCTURA**  
**ENERO 01 A DICIEMBRE 31**  
**AÑO 2017**

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

## 1. INDICE

## 2. INTRODUCCIÓN

Dentro del marco institucional el G.I.T de Infraestructura hace parte de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, por lo cual este grupo interno trabaja para efectuar las directrices propias de esta dirección encaminadas a dar cumplimiento a la misión de la Entidad.

Este informe de gestión evidencia las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2017. En el mismo se ilustra las actividades realizadas en el marco del cumplimiento de los procesos y objetivos de la entidad, así como el cumplimiento de las metas que como G.I.T de infraestructura se tienen planteadas dentro de las directrices y metas previstas por la Dirección de la Entidad.

La coordinación de infraestructura tiene organizado el grupo de trabajo bajo las siguientes líneas: Equipo de Liquidaciones y Cierre de Convenios, Equipo de Proyectos Regionales, Equipo de Juegos Deportivos, Equipo de Seguimiento y Supervisión de Convenios, Equipo de Proyectos Tipo, Equipo Transversal y Equipo de Enlaces Regionales. En el presente documento se evidencia la gestión realizada por cada una de estas líneas de trabajo.

## 3. GESTION MISIONAL

La coordinación de infraestructura tiene organizado el grupo de trabajo bajo las siguientes líneas: Equipo de Liquidaciones y Cierre de Convenios, Equipo de Proyectos Regionales, Equipo de Juegos Deportivos, Equipo de Seguimiento y Supervisión de Convenios, Equipo de Proyectos Tipo, Equipo Transversal y Equipo de Enlaces Regionales. Cada uno de estos grupos es liderado por un profesional competente que a su vez tiene a su cargo profesionales interdisciplinarios que desarrollan actividades propias encaminadas al cumplimiento de las metas que desde la oficina de infraestructura se han planteado.

- **Equipo de Liquidaciones y Cierre de Convenios:** Fue liderado por el Ingeniero Edgardo Carreño hasta el 31 de octubre de 2017 y desde allí fue liderado por el Contador público Luis Alberto Rodríguez Henao y conformado por 8 profesionales

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

de la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la contaduría y un asistente administrativo encargados de realizar las liquidaciones de los convenios.

Dentro de las actividades en conjunto que se realizaron con el G.I.T de Contratación y el G.I.T de Infraestructura para adelantar las liquidaciones de los convenios que a la fecha no se han presentado, se han identificado procesos de liquidación pendientes por cerrar de las vigencias 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Para poder definir la competencia para poder liquidar dentro de los tiempos correspondientes (30 meses) se identificó en cada uno de los expediente de los convenios el plazo de ejecución o última prórroga del convenio; de tal manera que se permita orientar de manera programada la presentación del proyecto de acta de liquidación a la oficina de contratación dentro del marco de la competencia.

Para lo anterior y atendiendo a la prioridad de no perder la competencia, se concentraron los esfuerzos en realizar los análisis de las vigencias 2013 y 2014. Para convenios de las vigencias 2015 y 2016 que se encuentran en etapa de liquidación no fue posible adelantar gestiones.

Cabe señalar que de acuerdo a las directrices definidas por la Dirección de Coldeportes, mediante memorando del 21 de marzo de 2017 para poder presentar el acta de liquidación bilateral en la oficina de contratación se debe entregar: Formato BS-FR-035 (Acta de liquidación Bilateral), Formato BS-FR-038 (Informe final de supervisión) y Formato BS-FR-039 Certificado de Rendición de Cuentas.

### **Vigencia 2013:**

Convenios a liquidar vigencia 2013 al 31 de diciembre de 2016: 58 convenios  
 Convenios a liquidar vigencia 2013 al 31 de diciembre de 2017: 30 convenios.

### **Vigencia 2014:**

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Convenios a liquidar vigencia 2014 al 31 de diciembre de 2016: 139 convenios

Convenios a liquidar vigencia 2014 al 31 de diciembre de 2017: 31 convenios.

### **CONVENIOS JUEGOS NACIONALES:**

Departamento del Tolima: Dentro del trabajo realizado por la Arq. Edith Mejia y la Dra. Gloria Suarez, supervisoras del convenio, se tiene la presentación de diez actas de liquidación correspondiente a los municipios subsedes, estas pasaron a revisión por parte de Luis Alberto Rodríguez del componente financiero, para proceder a su radicación al grupo de contratación.

Departamento del Chocó: no se obtuvo acta de liquidación para presentar.

### **AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA**

De acuerdo a los planes de mejoramiento de vigencias 2014 y 2015 se tiene lo siguiente:

CON	CONTRATISTA	ACTIVIDAD PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO	SUPERVISOR	AVANCE	RESPONSABLE
842/2013	MUNICIPIO DE SABANALARGA	Proyección acta de liquidación, informe final de supervisión.	CARLOS HERNAN RIVERA	Se programó visita con enlace regional del atlántico. Se debe verificar el cumplimiento de observaciones de contraloría. Competencia judicial para liquidar: 13 de enero de 2018.	Ricardo Cotes- Enlace regional Atlántico.
737/2013	MUNICIPIO DE PASTO	Proyección acta de liquidación, informe final de supervisión.	SOFIA CINTURIA YEPES	Se adelantó seguimiento con la entidad. Faltaba acta de liquidación del contrato de obra, requisito ya cumplido. Se adelanta análisis y estructuración del acta de liquidación.	Miguel Ángel Castro

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

CON	CONTRATISTA	ACTIVIDAD PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO	SUPERVISOR	AVANCE	RESPONSABLE
				Competencia judicial para liquidar: 18 de mayo de 2018.	
681/2013	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	Proyección acta de liquidación, informe final de supervisión.	CARLOS HERNAN RIVERA	Acta proyectada, pendiente revisión financiera de Luis Alberto. Competencia judicial para liquidar: 31 de mayo de 2018.	Miguel Ángel Castro
758/2013	MUNICIPIO DE NEIVA	Proyección acta de liquidación, informe final de supervisión.	SOFIA CINTURIA YEPES	No se tiene avance. Se debe definir criterio para estructurar acta de liquidación.	
810/2013	MUNICIPIO DE COTORRA	Proyección acta de liquidación, informe final de supervisión.	CARLOS HERNAN RIVERA	Se ha adelantado estructurado acta de liquidación. Pendiente soportes bancarios y consignación de recursos no ejecutados. Competencia judicial para liquidar: 31 de mayo de 2018.	Claudia Cardenas.

Fuente: equipo de liquidaciones, diciembre de 2017.

## AUDITORIA 2016

El hallazgo definido por el alcance de actas de liquidación presentadas por FONADE donde se definían reintegros totales y/o parciales para algunos convenios. De once observaciones se adelantó la presentación de nueve actas de liquidación reevaluado del concepto de FONADE y mostrando la gestión de COLDEPORTES frente a las observaciones planteadas.

## INFORMACIÓN RECIBIDA DE ENLACES REGIONALES

Del trabajo adelantado por el grupo de enlaces se recibió vía digital información documental de las gestiones adelantadas. Esta información se consolidó, pero la misma no se pudo analizar por la falta de profesionales en el equipo de cierre de convenios. Por lo

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

anterior y dado el trabajo adelantado por los enlaces regionales del Cauca y del Valle del Cauca, se adelantó en Bogotá capacitación por parte de Luis Alberto Rodríguez Henao para estos enlaces y así contar con el apoyo en la estructuración del acta de liquidación y poder materializar las gestiones realizadas de los mismos.

Los convenios 701 y 707 de 2014, correspondiente a los municipios de Paratebuena y Quebrada Negra fueron asignados al Enlace regional de Cundinamarca para adelantar la proyección del acta de liquidación. Luis Alberto Rodríguez realizó la capacitación correspondiente. Así como también se capacito al enlace regional del Atlántico para adelantarla proyección del acta de liquidación del convenio 843 de 2013 correspondiente al municipio de Sabanalarga.

- **Equipo de Proyectos Regionales:**

**Antecedentes:** El plan de acción de Proyectos de inversión en el proceso de ejecución y articulación de políticas, planes y programas del G.I.T de infraestructura adscrita a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema, que tiene como objetivo el contar con escenarios deportivos y recreativos con condiciones físicas y técnicas adecuadas para su uso, señalando como objetivo específico el cofinanciar proyectos de infraestructura deportiva para la construcción o adecuación de espacios que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia y teniendo en cuenta que dichos proyectos buscan fortalecer la infraestructura municipal mediante la construcción de escenarios adecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, procurando que en lo posible sea una infraestructura multimodal que permita el desarrollo social integral y la igualdad de oportunidades, contando con escenarios deportivos como los equipamientos adecuados y se fomente su uso frecuente, convirtiéndolos en espacios privilegiados, para la práctica de actividades físicas y deportivas, también para la convivencia, la participación y la movilidad social.

En concordancia con lo anterior, COLDEPORTES, liderado por la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema, logró conformar el banco de proyectos elegibles conformado por proyectos presentados por las diferentes entidades territoriales.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

El propósito de COLDEPORTES, es acompañar técnicamente a cada entidad formuladora que haya presentado proyectos hasta lograr llevar los diseños respectivos a un nivel mínimo necesario para ser construido. En este sentido durante la vigencia 2017 el equipo de proyectos regionales brindó asistencia técnica a cada Municipio, Departamento o Instituto que presentó un proyecto, y que solicito dicha asistencia.

**Alcance:** La revisión realizada por COLDEPORTES a los proyectos recreodeportivos regionales presentados por las diferentes entidades territoriales, institutos departamentales y/o municipales, tuvo el alcance de una verificación del cumplimiento de requisitos mínimos documentales, técnicos y económicos de manera general y la limitación de no reemplazar la competencia de las curadurías urbanas u oficinas de planeación de las entidades territoriales ni de las empresas prestadoras de servicios públicos locales encargadas de verificar de fondo y en detalle el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y emitir la licencia de construcción y permisos respectivamente.

Lo anterior, en concordancia con las siguientes consideraciones:

1. La obligación del cumplimiento de las normas urbanísticas, de sismo-resistencia, ambientales y demás vigentes recae en los diseñadores responsables.
2. COLDEPORTES no es una entidad facultada para revisar estudios de edificaciones.
3. Las entidades que están facultadas para realizar la revisión de los diseños y su conformidad con la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios son las curadurías y las oficinas de planeación urbana municipal.
4. De la misma manera, las entidades competentes para pronunciarse de fondo sobre las factibilidades y diseños técnicos para la prestación de los servicios públicos son las empresas prestadoras de servicios públicos de cada entidad territorial.
5. Lo contenido en la Ley No. 1796 del 13 de julio de 2016, especialmente lo señalado en el TITUL II, CAPITULO I *“Revisión de diseños y supervisión técnica de las edificaciones.”*.
6. Lo contenido en el Decreto No. 1077 de 2015, especialmente lo señalado en la SECCIÓN 2. PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

URBANÍSTICAS Y SUS MODIFICACIONES, SUBSECCIÓN 1. DE LAS SOLICITUDES, ARTICULO 2.2.6.1.2.1.1 Solicitud de la licencia y sus modificaciones.

- Lo establecido en el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, Titulo A numeral A.1.3.7 – REVISIÓN DE LOS DISEÑOS – *“Los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos. Esta revisión debe ser realizada en la Curaduría o en las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar, y expedir las licencias de construcción, o bien por un profesional independiente, a costo de quien solicita la licencia. Los revisores de los diseños deben tener las cualidades establecidas en la Ley 400 de 1997.”*

**Desarrollo:** Para realizar la revisión de los proyectos regionales que conforma la base de COLDEPORTES durante el 2017 se implementaron las siguientes acciones:

- Se mantuvo el equipo de trabajo del área de infraestructura, particularmente se con la participación inicial de 14 personas, profesionales de diferentes disciplinas como ingenieros, arquitectos, abogados y apoyos administrativos que se dedicaron a hacer las revisiones técnicas y jurídicas, hasta establecer los proyectos que cuentan con nivel de desarrollo aceptable, y se brindó la asistencia técnica a los municipios interesados.

El esquema de trabajo implementado para las revisiones consistió en asignar proyectos a profesionales ANALISTAS encargados de hacer la revisión general de los proyectos.

Teniendo en cuenta que el esquema de trabajo permite ampliar o reducir la cantidad de profesionales según la necesidad y la cantidad de proyectos presentados por las diferentes entidades, COLDEPORTES designó temporalmente desde la segunda semana de agosto a profesionales ingenieros y arquitectos de otros grupos para reforzar la etapa de revisiones técnicas. Entre agosto y diciembre de 2017 el grupo fue conformado por 25 personas.

- Para la revisión y en concordancia con observaciones de la oficina de control interno en agosto de 2017 se actualizó y optimizó la ficha de “evaluación de elegibilidad”.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Dichas fichas igualmente contienen en algunos casos, recomendaciones que buscan mejorar la comprensión del proyecto y facilitar el proceso de contratación y ejecución de las obras. Igualmente, dichas fichas en los casos que aplica contienen algunas observaciones dentro de las que se destacan:

En todos los casos que el proyecto cuente con licencia de construcción:

"El proyecto cuenta con licencia de construcción, lo que indica que el municipio o la curaduría urbana, han verificado y aprobado, todos los estudios y diseños que componen el proyecto (de acuerdo a esto se presentan los planos con firma y sello de la entidad), y a través de la misma da autorización para la ejecución de las obras. Se recomienda al municipio verificar el cumplimiento de los diseños durante la ejecución de la obra.

El proyecto contiene información básica y condiciones mínimas definidas por norma, la calidad de la información suministrada en el documento es responsabilidad de los diseñadores y la secretaria de planeación o curaduría encargada de aprobar los diseños según sea el caso."

En los casos que aplique en los componentes eléctrico, Sanitario e Hidráulico:

"La entidad formuladora deberá gestionar la conexión definitiva a la red de servicios públicos"

3. La revisión técnica de los proyectos se basó en verificar lo contenido en la *"Ficha Evaluación de Elegibilidad"* elaborada por los profesionales ANALISTAS, de la cual al final de la revisión se concluye si un proyecto CUMPLE con información básica para ser ELEGIBLE y poder avanzar hacia la financiación del proyecto por parte de COLDEPORTES y posterior selección de constructor y ejecución por parte de la entidad formuladora.
4. Finalmente, la base de proyectos regionales durante el 2017 quedo conformada con 1456 proyectos de los cuales al 31 de diciembre de 2017, 419 lograron completar la información mínima necesaria según la resolución No. 1485 de agosto 11 de 2017.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Según la información reportada por los oferentes el costo estimado de los 419 proyectos es de \$635.874.905.498 de pesos incluido el costo de la interventoría.

Como resultado del trabajo durante el 2017, de los 419 proyectos que lograron completar la información mínima necesaria se suscribieron 475 convenios equivalentes a 368 proyectos.

Adicionalmente, se robusteció la base de proyectos elegibles de COLDEPORTES la cual contiene un listado de 1033 proyectos regionales cuya revisión se prevé terminar durante el 2018.

### Conclusiones

1. Se realizaron más de 435 mesas de trabajo en desarrollo de la asistencia técnica brindada por COLDEPORTES a las entidades territoriales que lo solicitaron.
  2. Se logró articular los resultados de la revisión técnica realizada a cada proyecto en el marco de la convocatoria y las obligaciones incluidas en los convenios, particularmente en lo relacionado con las obligaciones a cargo de las entidades territoriales.
  3. Dicha convocatoria le permitió a COLDEPORTES suscribir 475 convenios y comprometer recursos de las vigencias 2017,2018 y 2019 por valor de 557.073.818.627 millones de pesos.
  4. Finalmente, COLDEPORTES cuenta con la base de proyectos elegibles con 1033 proyectos que serán completados y ajustados durante 2018, por parte de las diferentes entidades territoriales y podrán quedar disponibles para ser financiados según la disponibilidad de recursos.
- **Equipo de Juegos Deportivos:** Fue liderado por el Arquitecto Francisco Javier Gazia y conformado por 11 profesionales de la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la comunicación social y un asistente administrativo encargados de realizar la revisión del componente técnico, administrativo y jurídico de los escenarios deportivos de alta competencia para el desarrollo de los Juegos Centro Americanos 2018 y Juegos Bolivariano 2017 a realizarse en la Ciudad de Barranquilla y Santa Martha respectivamente; además de realizar la supervisión de los convenios administrativos

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

suscritos con los distritos de Santa Marta y Barranquilla para la ejecución de los escenarios deportivos

### Convenios suscritos para Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los escenarios deportivos en el Distrito de Santa Marta.



Imagen 2. Ubicación escenarios deportivos. Fuente: Equipo Juegos, junio 30 2017.

La ejecución de las obras se describe en la tabla donde se muestra el número de convenio, nombre del proyecto, el supervisor delegado, el valor total del convenio, el porcentaje de avance físico (programado, ejecutado y la diferencia).

CONVENIO	PROYECTO	SUPERVISOR	VALOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO
				%	%	

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

CONVENIO	PROYECTO	SUPERVISOR	VALOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO
				%	%	
508	BEISBOL	FCO GAZIA	\$ 11.604.962.008	100%	100%	En proceso de liquidación
509	SOFTBOL	FCO GAZIA	\$ 10.235.964.038	100%	100%	En proceso de liquidación
510	RUGBY	SERGIO ARIAS	\$ 1.976.651.433	100%	100%	En proceso de liquidación
636	PATINODROMO	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO	\$ 4.595.340.542	100%	100%	En proceso de liquidación
634	COMPLEJO RAQUETAS	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO	\$ 6.567.240.008	100%	100%	En proceso de liquidación
635	COMPLEJO ACUATICO	SERGIO ARIAS	\$ 13.220.771.218	100%	90%	En ejecución
637	COLISEO MAYOR	SERGIO CRISTANCHO	\$ 9.882.904.955	99%	90%	En ejecución
633	COLISEO MENOR	SERGIO CRISTANCHO	\$ 7.927.589.552	99%	90%	En ejecución
778	ESTADIO ATLETISMO	MARIO SALAMANCAA	\$ 5.915.000.000	98%	98%	En ejecución
558	PISTA BMX	DAVID RAMIREZ	\$ 4.507.937.537	92%	90%	En ejecución

Fuente: Equipo Juegos, diciembre 2017.

### Convenios suscritos para Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

La ejecución de las obras se describe en la tabla donde se muestra el de convenio, nombre del proyecto, el supervisor delegado, el valor total del convenio, el porcentaje de avance físico (programado, ejecutado y la diferencia) y las observaciones pertinentes.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

CONVENIO	PROYECTO	SUPERVISOR	VALOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO
				%	%	
506	COLISEO ELIAS CHEWING	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO	\$ 10.953.282.312	81%	80%	En ejecución
507	ESTADIO ROMELIO MARTINEZ	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO	\$ 19.398.166.362	74%	75%	En ejecución
699	PISTA AUXILIAR ATTLETISMO	MARIO SALAMANCA TORRES	\$ 8.653.343.146	62%	66%	En ejecución
700	ESTADIO MODERNO	SERGIO ARIAS	\$ 8.555.412.437	62%	90%	En ejecución
701	COLISEO HUMBERTO PEREA	SERGIO CRISTANCHO	\$ 15.307.109.136	64%	90%	En ejecución
649	COMPLEJO ACÁTICO	ORLANDO RUBIANO	\$19.700.000.000	6%	4%	En ejecución
1052	ESTADIO DE SOFTBOL	DAVID RAMIREZ	\$ 5.379.512.231	1%	15%	En ejecución
1051	CANCHA DE RACQUETBOL	MARIO SALAMANCA	\$3.313.987.549	0%	0%	En proceso de licitación
1050	FRANCISCO GAZIA	PATINODROMO	\$ 11.857.970.807	0%	0%	En proceso de licitación

Fuente: Equipo Juegos, diciembre de 2017.

- Equipo de Seguimiento y Supervisión de Convenios de Lúdica:** Fue liderado por la ingeniera Nelly Cifuentes y conformado por 18 profesionales de la ingeniería, la arquitectura, el derecho y un asistente administrativo encargados de realizar la

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> <b>DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS</b>		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

supervisión y seguimiento de los convenios que se desarrollan en el territorio nacional con cofinanciamiento de COLDEPORTES.

De las vigencias anteriores se continuaba con la ejecución de 22 convenios, de los cuales 14 fueron terminados entre enero y agosto, 6 proyectos terminaron en diciembre, para alcanzar una meta de gestión del 91% para el año 2017. Tres convenios restantes se proyecta que terminen en enero de 2018, 2 por la complejidad de obra (Tolú y San Juan de Betulia) y el otro por adición a ejecutar (Pasto).

De la vigencia 2016 se firmaron 68 convenios en diciembre; de los cuales a septiembre de 2017 se terminaron 8 convenios, a octubre se terminaron 6 convenios, 20 en noviembre y 10 en diciembre para alcanzar un acumulado de 44 convenios y una gestión del 64.7%. Para 2018 se proyecta terminar los 24 convenios restantes distribuidos así: 10 en enero, 9 en febrero, 2 en marzo y 2 en abril; esto sustentando en la complejidad, la adición de recursos y dificultades del ente territorial.



**PROCESO:**  
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**Versión: 2**

**Documento Interno**

**Código:**  
PE-DI- 023

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS**  
DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS

**Fecha:**  
7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
No.	Año	Convenio No.	OBJETO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR DE CONVENIO	ESTADO DE CONVENIOS	% DE AVANCE	Fecha de terminación
1	2016	763	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	BARBOSA	ANTIOQUIA	438.672.977,00	Terminado	100%	30/09/2017
2	2016	736	CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS DE LA PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LERUM ANTIOQUIA	BELLO	ANTIOQUIA	375.331.980,00	Terminado	100%	16/09/2017
3	2016	739	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS, AMBIENTALES, FAMILIARES DE LOS BARRIOS EL MIRADOR PRIMERA ETAPA.	BELLO	ANTIOQUIA	2.400.000.000	Terminado	100%	28/11/2017
4	2016	746	ADECUACION DE COLISEO DEPORTIVO ANDRES ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CARACOLI	ANTIOQUIA	499.811.154,00	Terminado	100%	16/09/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
5	2016	713	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA PLACA POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLAMARIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DONMATIAS ANTIOQUIA	DON MATIAS	ANTIOQUIA	500.000.000,00	Terminado	100%	09/10/2017
6	2016	710	CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA LA CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ENTRERRIOS ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	ANTIOQUIA	1.407.161.004,00	En Ejecución	90%	31/01/2018
7	2016	734	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLISEO LAS MERCEDES Y LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FRONTINO	ANTIOQUIA	500.000.000,00	Terminado	100%	14/10/2017
8	2016	731	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CITARA DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	JARDIN	ANTIOQUIA	443.890.795,00	Terminado	100%	21/09/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
9	2016	725	CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	JERICO	ANTIOQUIA	1.326.677.294,00	Terminado	100%	02/10/2017
10	2016	747	CONSTRUCCION DE CUBIERTA, GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR EL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	NECOCLI	ANTIOQUIA	778.267.719,00	Terminado	100%	14/10/2017
11	2016	740	CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS MARIA DEL PARDO MUNICIPIO NDE SABANALARGA	SABANALARGA	ANTIOQUIA	514.181.803,00	Terminado	100%	18/09/2017
12	2016	760	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN CARLOS	SAN CARLOS	ANTIOQUIA	499.997.854,00	Terminado	100%	12/09/2017
13	2016	767	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO OBRERO DE OCCIDENTE	SANTUARIO	ANTIOQUIA	580.054.549,00	Terminado	100%	14/11/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
14	2016	738	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO OBRERO DE ACCIDENTE	TURBO	ANTIOQUIA	340.493.038,00	Terminado	100%	28/11/2017
15	2016	766	ADECUACION Y MEJORAMIENTO Y DOTACION Y ESCENARIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS YARUMAL ANTIOQUIA	YARUMAL	ANTIOQUIA	863.284.575,00	Terminado	100%	29/11/2017
16	2016	728	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL ESTADIO DE FUTBOL PARA EL CORREGIMEINTO EL PEÑONCITO	EL PEÑON	BOLIVAR	2.038.178.004,96	En Ejecución	95%	20/01/2018
17	2016	726	CONSTRUCCION DE DE PRIMERA ETAPA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN EL COOREGIMIENTO DE ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUAMO	GUAMO	BOLIVAR	1.540.000.000	En Ejecución	90%	30/01/2018
18	2016	733	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL ESTADIO DE BEISBOL	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	BOLIVAR	3.520.000.000	En Ejecución	87%	31/01/2018
19	2016	743	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICAS CORREGIMIENTO DE GUASIMAL	SAN FERNANDO	BOLIVAR	845.929.934,00	Terminado	100%	30/11/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016					INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS			
20	2016	732	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL COLISEO MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	BOLIVAR	1.100.000.000,00	En Ejecucion	88%	30/12/2017
21	2016	748	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	VILLANUEVA	BOLIVAR	1.074.289.077	En Ejecucion	90%	31/01/2018
22	2016	709	CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO Y COMPLEJO DEPORTIVO JUVENTUD DE MAGANGUE	MAGANGUE	BOLIVAR	11.051.617.375	En Ejecución	55,86%	02/04/2018
23	2016	777	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA PARA FÚTBOL 11 CON CERRAMIENTO PERIMETRAL FASE 2 EN LA VILLA AMAZONICA EN EL SURORIENTE DE FLORENCIA - CAQUETA.	FLORENCIA	CAQUETA	4.040.112.140	En Ejecución	45%	15/01/2018
24	2016	708	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA CUBIERTO VEREDA CURACAS	MERCADERES	CAUCA	493.960.274,00	Terminado	100%	20/10/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
25	2016	761	CONSTRUCCIÓN+C73:C83N PISTA DE PATINAJE Y BICICROS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PIENDAMO	CAUCA	2.523.364.486	Suspendido	45%	28/02/2018
26	2016	756	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL HIPODROMO DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA JOSE HILARIO LOPEZ Y SILENA ARROYAVE	PUERTO TEJADA	CAUCA	1.976.130.852	Suspendido	85	30/12/2017
27	2016	764	CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO PANIQUITA TOTORO CAUCA	TOTORO	CAUCA	435.579.121,00	Terminado	100%	28/10/2017
28	2016	722	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y BIOSALUDABLE 7 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA PAZ	CESAR	2.078.947.199,2	Terminado	100%	11/12/2017
29	2016	775	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO Y BIOSALUDABLE <b>VILLA CASTRO</b> EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	2.915.183.096	Terminado	100%	09/11/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
30	2016	774	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO Y BIOSALUDABLE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	2.981.968.029	Terminado	100%	09/11/2017
31	2016	742	CONSTRUCCION PARQUE ESTADIO MUNICIPAL DE AYAPEL. DEPARTAMENTO DE CORDOBA	AYAPEL	CORDOBA	5.820.470.677	En Ejecución	20,03%	22/04/2018
32	2016	770	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL BARRIO CARACAS MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CERETE	CORDOBA	2.139.896.295	Terminado	100%	30/11/2017
33	2016	724	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO MONTELIBANO	LA APARTADA	CORDOBA	2.912.105.308	Terminado	100%	20/12/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016					INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS			
34	2016	712	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOCAL	PLANETARICA	CORDOBA	2.139.896.296	Terminado	100%	12/12/2017
35	2016	711	CONSTRUCCION DE PARQUE CON CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE ELVARAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	PUEBLO NUEVO	CORDOBA	1.422.833.717	Terminado	100%	30/11/2017
36	2016	752	ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL SAN ANTONIO - CACHIPAY	CACHIPAY	CUNDINAMARCA	46.728.971,00	Terminado	100%	30/11/2017
37	2016	759	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA <b><u>BARRIO VILLAS DEL NUEVO SIGLO</u></b>	LA MESA	CUNDINAMARCA	45.831.088,00	Terminado	100%	31/12/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016					INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS			
38	2016	758	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA <b>BARRIO JOSE ANTONIO OLAYA</b> EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA	LA MESA	CUNDINAMARCA	45.831.154,00	Terminado	100%	31/12/2017
39	2016	755	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO VEREDA HONDURAS	SAN BERNARDO	CUNDINAMARCA	50.000.000,00	Terminado	100%	30/11/2017
40	2016	749	ADECUACION ESCENARIO RECREO DEPORTIVO ESCUELA VEREDA LA SALADA	TOCAIMA	CUNDINAMARCA	49.211.321,00	Terminado	100%	31/11/2017
41	2016	750	ADECUACION PLACA CAMPO DEPORTIVO. VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE UBATE	UBATE	CUNDINAMARCA	52.368.133,00	Terminado	100%	30/11/2017
42	2016	744	CONSTRUCCION PISTA DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO AIPE DEPARTAMENTO HUILA	AIPE	HUILA	585.996.537,00	En Ejecución	55%	31/03/2018
43	2016	707	ADECUACION Y OBRAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIENAGA	CIENAGA	MAGDALENA	5.714.166.315	Terminado	100%	11/11/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
44	2016	727	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN MAGDALENA	ZAPAYAN	MAGDALENA	2.909.920.258	En ejecución	95%	20/01/2018
45	2016	781	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO TIPO AIM EN LAS INSTALACIONES DEL MEGACOLEGIO	RESTREPO	META	1.030.847.720	Suspendido	81%	31/01/2018
46	2016	765	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO CAMBIULOS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA	SAN CARLOS DE GUAROA	META	1.022.978.653,00	Terminado	100%	09/11/2017
47	2016	757	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO	CHACHAGUI	NARIÑO	1.059.691.934,00	Terminado	100%	15-nov
48	2016	745	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO CARRIZAL MCP LOS ANDES DPT NARIÑO	LOS ANDES	NARIÑO	742.343.716,00	Terminado	100%	30/11/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
49	2016	783	CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO LINEAL Y POLIDEPORTIVO DEL BARRIO 23 DE ABRIL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	PUERTO SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	740.470.626,00	Terminado	100%	30/11/2017
50	2016	729	CONSTRUCCION DE PATINODROMO MUNICIPIO DE COLON - PUTUMAYO	COLON	PUTUMAYO	991.473.979,00	Terminado	100%	20/11/2017
51	2016	730	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RECREATIVO RECREACIONAL DE LA COMUNIDAD CAMENTSA BIYA	SIBUNDOY	PUTUMAYO	631.654.490,00	Terminado	100%	30/11/2017
52	2016	780	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS GARZAS	PIJAO	QUINDIO	833.110.360,00	En Ejecución	83%	30/01/2018
53	2016	702	CONSTRUCCION NUEVOS ESCENARIOS - UTP	PEREIRA	RISARALDA	2.710.737.370,00	En Ejecucion	42%	31/03/2018
54	2016	772	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PISCINAS OLIMPICAS DE BUCARAMANGA SANTANDER	BUCARAMANGA	SANTANDER	2.128.150.101,00	En Ejecucion	60%	28/02/2018

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
55	2016	773	CONSTRUCCION COLISEO COMBATE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	SANTANDER	782.412.472,00	En Ejecucion	60%	28/02/2018
56	2016	737	CONSTRUCCION CUBIERTA TIPO COLISEO Y CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUE DE LAS HERMANAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	PIEDRECUESTA	SANTANDER	1.041.453.114,00	En Ejecucion	70%	28/02/2018
57	2016	741	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VEREDA LA AURORA MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	VALLE DEL CAUCA	308.893.691,00	Terminado	100%	14/09/2017
58	2016	721	ADECUACION Y REMODELACION DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO EL CRISTAL EN BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	4.170.058.638,00	En Ejecución	24%	15/02/2018
59	2016	717	TERMINACION PATINODROMO INTERNACIONAL CIUDEDELA ITA	BUGA	VALLE DEL CAUCA	3.201.906.519,00	En Ejecución	80%	28/02/2018

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016					INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS			
60	2016	714	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA MARIA SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE	BUGALAGRANDE	VALLE DEL CAUCA	377.871.578,35	Terminado	80%	21/12/2017
61	2016	720	CANCHA MULTIPLIE CUBIERTA CON GRADERIA UBICADA EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL CORREGIMIENTO EL CARMELO, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	CANDELARIA	VALLE DEL CAUCA	745.714.009,00	En Ejecución	10%	05/02/2018
62	2016	768	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLISEO OSCAR FIGUERO ,CARTAGO	CARTAGO	VALLE DEL CAUCA	7.616.986.280,00	En Ejecución	85%	28/02/2018
63	2016	769	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DEL QUEREMAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DEL DAGUA VALLE DEL CAUCA	DAGUA	VALLE DEL CAUCA	484.610.602,00	En Ejecución	28%	30/01/2018
64	2016	718	CONSTRUCCION GRADERIAS, BAÑOS, Y VESTIERS CANCHA SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS	FLORIDA	VALLE DEL CAUCA	556.491.444,00	Terminado	95	20/12/2017

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

INFORMACION GENERAL CONVENIOS 2016						INFORMACION FINANCIERA	ESTADO DE CONVENIOS		
65	2016	785	DOTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL VALLE DEL CAUCA (20 PROYECTOS)	INDERVALLE	VALLE DEL CAUCA	2.164.100.000,00	En Ejecución	95%	12/02/2018
66	2016	715	ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN EL MINCHO CARDENAS DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE	LA UNION	VALLE DEL CAUCA	1.948.544.000,00	En Ejecución	95%	30/12/2017
67	2016	716	AMPLIACION ESTADIO FRANCISCO RIVERA ESCOBAR	PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	6.313.114.044,00	En Ejecución	80%	10/03/2018
68	2016	719	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA BARRIO EL ASERRIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	VALLE DEL CAUCA	310.968.669,00	Terminado	100%	15/09/2017

Fuente: equipo de supervisión y seguimiento, diciembre de 2017.



**PROCESO:**  
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**Versión: 2**

**Documento Interno**

**Código:**  
PE-DI- 023

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS  
DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS**

**Fecha:**  
7/07/2017

- **Equipo de Proyectos Tipo:** Durante este periodo el equipo continuó apoyando la labor de revisión de los proyectos presentados en la convocatoria. Dicho acompañamiento concluyó con la firma de los convenios y la entrega de los expedientes a Contratación. También se apoyó al grupo de Supervisión en el trámite de desembolsos de los convenios firmados, solicitando a los Entes Territoriales los documentos necesarios para dicho trámite. Simultáneamente el equipo continuó trabajando con el desarrollo de los proyectos tipo teniendo así la siguiente relación de las actividades desarrolladas:

Teniendo en cuenta la meta del Gobierno Nacional dentro de los compromisos establecidos en el CONPES 3856, COLDEPORTES como cabeza del sector emitió concepto favorable de aval técnico a los tres proyectos que se tenían como meta a publicar. Estos proyectos son: **Cancha de Grama Sintética, Placa Polideportiva Cubierta y Parque Recreo-deportivo**, los cuales se encuentran publicados en la página del DNP, en donde se puede encontrar además de los planos arquitectónicos, el documento con el que se hizo la formulación del proyecto, la Ficha en la metodología General Ajustada (MGA) y el presupuesto.

Según la información enviada correspondiente a las segundas versiones de los Proyectos Cancha en Grama Sintética y Placa Polideportiva Cubierta, hasta el momento no se han recibido dudas, inquietudes o solicitudes por parte del equipo formulador del DNP. Se sabe que dicho grupo adelanta los ajustes correspondientes a los presupuestos para poder hacer la publicación de las segundas versiones.

### **Diseño de Proyectos**

- **Pista de patinaje para formación:** Continúan los trabajos correspondientes a los cálculos estructurales de la segunda etapa. Con el pre-dimensionamiento que se hizo de dichos elementos, se realizó un video render del proyecto, en el cual se hace un recorrido a través del proyecto mostrando cada uno de los componentes del mismo. Este video fue presentado en el mes de diciembre al director del área de Recursos y Herramientas.
- **Piscina Semi-olímpica:** De igual manera que con la Pista de Patinaje, se hizo el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales de la cubierta. Se hizo la revisión del área del cuarto de bombas y equipos para el funcionamiento de la piscina, encontrando que se requería ampliar. Se hicieron los ajustes correspondientes y con esas

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> <b>DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS</b>		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

modificaciones también se realizó un video render del proyecto, que también fue presentado en el mismo momento. Continúan los trabajos de desarrollo de las instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas del proyecto, así como los estructurales.

Este proyecto está planteado en tres fases de desarrollo que son: piscina y zona de servicios para jugadores, cubierta (de uso facultativo), graderías y zona de servicios para el público.

- **Salón Multideportes:** Este proyecto cuenta con los planos arquitectónicos y estructurales completos, se continúa trabajando con la información técnica que se tiene con la cual se adelanta el cálculo de las cantidades de obra para la elaboración del presupuesto. Se inicia el trabajo de creación de imágenes render para la posterior elaboración del video.

- **Polideportivo Cubierto:** se ha trabajado en los esquemas de distribución del elemento de los cuales se espera aprobación por parte de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND.

En el periodo anterior, se seleccionaron 28 disciplinas deportivas para la elaboración de los esquemas correspondientes e información técnica de las áreas de juego. Es así que luego de hacerse la revisión documental (búsqueda de reglamentos oficiales actualizados, consultas a federaciones, entre otras actividades), el equipo realiza los esquemas de las áreas de juego para 17 disciplinas deportivas, las cuales son el material principal para la elaboración de la cartilla de Escenarios Deportivos para Colombia. Se hizo la presentación de dichas disciplinas y del trabajo adelantado en la misma reunión en la que se presentaron los videos de los proyectos.

- **Equipo Transversal:** El equipo transversal fue liderado por el Ingeniero Omar Jesus Cantillo Perdomo y está compuesto por 6 profesionales de la ingeniería, uno del derecho y un asistente administrativo, este grupo como su nombre lo indica fue transversal a los demás grupos y por lo tanto ejerce apoyo en cada uno de los grupos de ser así requerido.

Se ejerció apoyo en las visitas realizadas a la Isla de San Andres para verificar las condiciones técnicas de las componentes eléctrica y sanitaria de los escenarios deportivos enmarcados en el convenio 842/2013.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Se hicieron visitas técnicas al Laboratorio de Control al Dopaje, al Centro de Ciencias del Deporte, al laboratorio del centro de investigación y a la sede administrativa para atender requerimientos de funcionamiento, realizar diagnósticos y brindar soluciones eficaces.

A su vez estuvieron presentes en el municipio de Mocoa, Putumayo después de la calamidad pública presentada en éste. En una primera visita en abril la ingeniería Edith Quiñones realizó un recorrido por 5 escenarios deportivos escogidos directamente por las autoridades de Mocoa, sin embargo en el transcurso de la visita se observó el estado de diferentes escenarios a medida que se hizo el acompañamiento en las diferentes actividades realizadas por los otros componentes que hacían parte del equipo interdisciplinario que dispuso COLDEPORTES para realizar el acompañamiento a las personas que se vieron afectas por el siniestro que afecto a la población del municipio de Mocoa. En una segunda visita en el mes de mayo los ingenieros Miguel Quiñonez, Edith Quiñones, Omar Cantillo y Gabriel Garzon visitaron los escenarios objeto de reconstrucción y adecuación para asesorar al municipio técnicamente en los aspectos a tener en cuenta y la forma de presentar los proyectos a COLDEPORTES.

Soportaron al equipo de proyectos tipo en el diseño técnico de la instalación eléctrica e hidrosanitarias y el diseño técnico estructural de los proyectos tipo: pista de patinaje para formación, piscina semiolimpica y salón multideportes.

El grupo ayudo en la proyección de la ampliación de la plataforma del segundo piso de la piscina ubicada en centro de alto rendimiento- CAR, proyecto conocido como steeldeck, con el cual se pretende acondicionar un espacio que brinde las necesidades del Centro de Ciencias del Deporte-CCD. Se trabajó en el diseño técnico de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y arquitectónico.

Se realizaron los estudios previos para adelantar 4 procesos de mínima cuantía, con los cuales se buscaba cubrir las necesidades de mantenimiento del Centro de Alto Rendimiento, recursos disponibles en el rubro C-4302-1604-7 "CONSTRUCCIÓN,

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA”, los procesos que se adelantaron fueron:

- Adquisición de domos Acrílicos tipo burbuja con traslapo para el edificio del Centro de Servicios Biomédicos y el Laboratorio de Control al Dopaje del Centro de Alto Rendimiento, mediante el contrato 751/2017.
- Compra de equipos, materiales y elementos eléctricos para la iluminación del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en la calle 63 No. 59 A 06 Bogotá D.C., mediante el contrato 803/2017.
- Realizar la rehabilitación bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos del Centro de Alto Rendimiento, mediante el contrato 1418/2017.
- Realizar la rehabilitación de algunas áreas afectadas del estacionamiento del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la calle 63 No. 59 A 06, mediante el contrato 1421/2017.

Dentro de este grupo se encuentra la persona desinada de la carga de base de datos como SISPRODE, reportes SIRECI, SINERGIA, manejo bandeja GESDOC infraestructura. De lo cual se puede decir que la carga de información de los proyectos en ejecución se encuentra actualizada en el aplicativo SISPRODE a la fecha, en SIRECI se han realizado los reportes trimestrales correspondientes, mensualmente se reportan a la Oficina Asesora de Planeación las medición de los indicadores de las metas SINERGIA y diariamente se reciben, organizan y direccionan los PQRS que ingresan a la bandeja GESDOC de infraestructura.

- **Equipo de Enlaces Regionales:** este equipo tiene como líder al ingeniero Alberto Franco y está conformado por 22 profesionales de la ingeniería civil y la arquitectura distribuidos en los departamentos de: Cauca, Sucre, Arauca-Casanare, Córdoba, Boyacá, Chocó, Valle, Tolima, Meta, Antioquia, Caquetá, Magdalena-Atlántico, Cesar, Guaviare-Vaupés, Cundinamarca, Putumayo, Guajira, Santander, Huila, Santander, Norte de Santander

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO		
Apoyar al o los supervisores asignados en el seguimiento, control, liquidación a convenios y	CUNDINAMARCA	CONVENIO	MUNICIPIO
		700 de 2014	Quebrada Negra
		701 de 2014	Paratebueno

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO			
contratos cuando esto sea requerido.		755 de 2016	San Bernardo	
		758 de 2016	La Mesa	
		759 de 2016	La Mesa	
		573 de 2015	Viota	
	<b>SANTANDER SUR</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	
		347 de 2014	ZAPATOCA	
		312 de 2014	BUCARAMANGA	
		706 de 2014	CHARALA	
		738 de 2014	SAN GIL	
		<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	
	<b>GUAJIRA</b>	805 de 2013	GUAJIRA	
	<b>Valle del Cauca</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	
		692	Alcalá	
		696	Ansermanuevo	
		411	Bolívar	
		670	Bugalagrande	
		740	Candelaria	
		741	Dágua	
		641	El Águila	
		746	La Cumbre	
		772	Palmira	
		646	Trujillo	
		644	Tuluá	
		645	Tuluá	
		727	Yotoco	
	<b>BOYACA</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	
		336	PAUNA	
		365	CHINAVITA	
		472	UMBITA BOYACA	
		678	GARAGOA	
		699	AQUITANIA	
	<b>CAUCA</b>	755	CHIQUINQUIRA	
	<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>		

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO		
		716 de 2014	PUERTO TEJADA
		498 de 2014	MIRANDA
		685 de 2014	SANTANDER DE QUILICHAO
		699 de 2013	TORIBIO
		743 de 2014	FLORENCIA
		744 de 2014	FLORENCIA
		742 de 2014	BALBOA
		745 de 2014	TOTORO
	ANTIOQUIA	<b>CONVENIO</b>	<b>MUNICIPIO</b>
		740 de 2013	CISNEROS
		797 de 2013	LIBORINA
		822 de 2013	EBEJICO
		698 de 2013	GUARNE
		752 de 2013	BARBOSA
		711 de 2013	EL PEÑOL
340 de 2014	HELICONIA		
Apoyar en la documentación de los proyectos de inversión para infraestructura que presenten los entes territoriales de la zona.	CAUCA	<b>MUNICIPIO</b>	<b>PROYECTO</b>
		BALBOA	construcción III etapa parque deportivo del casco urbano
		SANTANDER DE QUILICHAO	construcción del Patinódromo en la unidad deportiva el paraíso.
			construcción cubierta polideportivo vereda dominguillo sede principal
		construcción cubierta polideportivo barrio porvenir	

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO	
		construcción de polideportivo en la vereda nuevo san Rafael
	ALMAGER	construcción polideportivo colegio ita san Luis de Almaguer
	INZA	construcción polideportivo del resguardo indígena de san Andrés de pisimbar-vereda el mesón
	SILVIA	construcción polideportivo en el resguardo indígena de pitayo
	POPAYAN	construcción estación parque biosaludable como espacio para la recreación y el deporte en el polideportivo de bello horizonte
		construcción estación parque biosaludable como espacio para la recreación y el deporte en el barrio maría occidente comuna nueve (9)

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO		
			construcción estación parque biosaludable como espacio para la recreación y el deporte en el barrio yanacomas comuna tres (3)
			construcción y dotación de una placa polideportiva cubierta tipo en el barrio los campos II
		<b>PIENDAMO</b>	construcción polideportivo cubierto en el centro poblado de uvales corregimiento de uvales
			construcción polideportivo resguardo de Poblazon zona sur
			construcción cubierta polideportivo barrio popular
		<b>TAMBO</b>	construcción cubierta polideportivo vereda
		<b>GUACHENE</b>	construcción cancha sintética de futbol

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO		
	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	Construcción De La Cancha En Rama Sintética Del Municipio De Cañasgordas
		JARDIN	Construcción De Cubierta En La Vereda La Linda
			Construcción De Cubierta En La Vereda San Bartolo
<p>Apoyar con sus conocimientos como Ingeniero Civil el seguimiento permanente a la ejecución de los convenios desarrollados y a las capacitaciones a los entes territoriales en la zona.</p>	CAUCA	CONVENIO	MUNICIPIO
		708 de 2016	MERCADERES
		761 de 2016	PIENDAMO
		756 de 2016	PUERTO TEJADA
	ANTIOQUIA	764 de 2016	TOTORO
		CONVENIO	MUNICIPIO
		760 de 2016	SAN CARLOS
		746 DE 2016	CARACOLI
		725 DE 2016	JERICO
		736 DE 2016	FRONTINUO
		713 DE 2016	DON MATIAS
		763 DE 2016	MUNICIPIO DE BARBOSA
		747 DE 2016	NECLOCLI

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO		
		738 DE 2016	TURBO
		740 DE 2016	SABANALARGA
		731 DE 2016	JARDIN
<b>Apoyar con sus conocimientos como Ingeniero Civil la fase de planeación y el impulso debido por la dirección técnica de Recursos y Herramientas de S.N.D. en los diversos trámites, procesos, supervisión y procedimientos que sean necesarios.</b>	<b>VALLE DEL CAUCA</b>	Apoyo en la Presentación de Coldeportes en la Regiones (Manizales)	
	<b>ARAUCA</b>	Apoyo en la Presentación de Coldeportes en las Regiones (Arauca)	

Fuente: Grupo de enlaces regionales, diciembre de 2017.

El G.I.T de infraestructura tiene como Objetivo estratégico el Promover el deporte, la recreación y la actividad física a través de apoyo a la construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios recreo deportivos en lo pertinente a infancia y adolescencia, así como para eventos nacionales e internacionales.

Es por lo anterior que se vincula dentro del plan de acción los siguientes rubros presupuestales:

Rubro	Descripción
C-4302-1604-6	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA
C-4302-1604-7	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA
C-4302-1604-9	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA
C-4302-1604-12	CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y DOTACION ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS SEDES ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE.
C-111-1604-15	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACION LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Fuente: Apoyo financiero Dirección de Recurso y Herramientas del SND, diciembre de 2017.

A continuación se relacionan los porcentajes de ejecución de los rubros comparados con el valor comprometido y con el valor de pagos efectuados.

Rubro	CONCEPTO	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% DE EJECUCION FRENTE A LOS COMPROMISO S	PAGOS DEP.GSTOS	% DE EJECUCIO N FRENTE A LOS PAGOS
C-4302-1604-6	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	RECURSOS  CORRIENTES	\$ 100.000.000,00	\$ 95.024.551,00	95,02	\$ 94.774.867,00	94,77
C-4302-1604-7	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	RECURSOS  CORRIENTES	\$ 100.000.000,00	\$ 96.133.720,00	96,13	\$ 33.163.515,00	33,16
C-4302-1604-9	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	RECURSOS  CORRIENTES	\$ 41.440.383.499,00	\$ 40.643.856.453,00	98,08	\$ 16.588.798.110,50	40,03
C-4302-1604-9	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	OTROS  RECURSOS	\$ 145.901.129.701,00	\$ 143.934.900.142,00	98,65	\$ 20.610.072.234,50	14,13

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Rubro	CONCEPTO	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% DE EJECUCION FRENTE A LOS COMPROMISO S	PAGOS DEP.GSTOS	% DE EJECUCIO N FRENTE A LOS PAGOS
		DEL TESORO					
C-4302-1604-9	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	\$ 30.346.017.391,00	\$ 29.959.801.220,50	98,73	\$ 17.603.959.909,50	58,01
C-4302-1604-12	CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y DOTACION ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS SEDES ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE.	RECURSOS  CORRIENTES	\$ 27.100.000.000,00	\$ 26.542.560.034,50	97,94	\$ 17.833.360.918,30	65,81
C-4302-1604-15	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACION LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	RECURSOS  CORRIENTES	\$ 47.937.272.589,00	\$ 47.915.814.561,50	99,96	\$ 31.118.684.477,70	64,92

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Rubro	CONCEPTO	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% DE EJECUCION FRENTE A LOS COMPROMISO S	PAGOS DEP.GSTOS	% DE EJECUCIO N FRENTE A LOS PAGOS
C-4302-1604-15	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACION LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICAN OS Y DEL CARIBE	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	\$ 12.812.727.411,00	\$ 12.791.924.028,50	99,84	\$ 7.175.252.629,50	56,00

Fuente: Apoyo financiero Dirección de Recurso y Herramientas del SND, Junio 30 de 2017.

### 3.1 METAS DE GOBIERNO

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, denominados Metas Intermedias y Productos el G.I.T de infraestructura registra a través de formatos definidos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad el indicador SINERGIA, el cual es una de las fuentes de información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.

Es así que de acuerdo a la política definida por la entidad y enmarcado en el procedimiento PE-PD-008 "SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL GOBIERNO", el G.I.T reporta los siguientes indicadores:

- PE-FR-044 Indicador de Escenarios Recreo-Deportivos Mejorados y-o Adecuados para el desarrollo de programas\_v2 Versión 2
- PE-FR-045 Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, para el desarrollo de programas\_v2 Versión 2
- PE-FR-046 Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, mejorados y adecuados\_v2 Versión 2
- PE-FR-047 Indicador de Escenarios deportivos construidos adecuados y mejorados para eventos del Ciclo Olímpico Versión 2
- PE-FR-048 Indicador de Escenarios deportivos construidos para eventos Internacionales con sede en Colombia\_v2 Versión 2

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

- PE-FR-049 Indicador de Escenarios deportivos requeridos para eventos deportivos nacionales e internacionales\_v2 Versión 2

Este reporte se realiza mensualmente, indicando el avance físico y financiero de las obras que se encuentran en ejecución, también se indica cuales convenios están suspendidos y cuales están finalizados. Cada equipo hace llegar su información, para ser revisada, compilada y reportada por el profesional encargado del reporte a la Oficina Asesora de Planeación.

Se muestra a continuación el consolidado de proyectos reportados a diciembre de 2017.

No.	INDICADOR	Consolidado
1	Indicador de Escenarios Recreo-Deportivos Mejorados y-o Adecuados para el desarrollo de programas	26
2	Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, para el desarrollo de programas	64
3	Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, mejorados y adecuados	90
4	Indicador de Escenarios deportivos construidos adecuados y mejorados para eventos del Ciclo Olímpico	19
5	Indicador de Escenarios deportivos construidos para eventos Internacionales con sede en Colombia	0
6	Indicador de Escenarios deportivos requeridos para eventos deportivos nacionales e internacionales	19

Fuente: GIT Infraestructura COLDEPORTES, diciembre 2017.

En la tabla siguiente se presenta el consolidado de los recursos aportados por COLDEPORTES para el cumplimiento de estas metas.

No.	INDICADOR	Consolidado
1	Indicador de Escenarios Recreo-Deportivos Mejorados y-o Adecuados para el desarrollo de programas	\$ 58.641.220.622,25

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

2	Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, para el desarrollo de programas	\$211.480.891.333,18
3	Indicador de Escenarios recreo-deportivos construidos, mejorados y adecuados	\$270.122.111.955,43
4	Indicador de Escenarios deportivos construidos adecuados y mejorados para eventos del Ciclo Olímpico	\$ 182.088.145.271,00
5	Indicador de Escenarios deportivos construidos para eventos Internacionales con sede en Colombia	0
6	Indicador de Escenarios deportivos requeridos para eventos deportivos nacionales e internacionales	\$ 182.088.145.271,00

Fuente: GIT Infraestructura COLDEPORTES, diciembre de 2017.

### 3.2 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS, MESAS PRESIDENCIALES Y DOCUMENTOS CONPES

En el marco de los compromisos que el Señor Presidente de La Republica ha adquirido en las reuniones en las regiones, se nos ha delegado dar claridad o mostrar el grado de avance en aquellos cuando las consideraciones involucran el carácter funcional de COLDEPORTES, esto desde el punto de vista de cofinanciación en proyectos de infraestructura deportiva o apoyo en la formulación de proyectos. De la gestión realizada se presentó el ultimo avance el 18 de diciembre de 2017 de cada uno de ellos como se muestra a continuación:

Código Acción	Evento Regiones	Reunión de Origen	Acción	Departame nto	Municipio	Avance
------------------	--------------------	----------------------	--------	------------------	-----------	--------

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Código Acción	Evento Regiones	Reunión de Origen	Acción	Departamento	Municipio	Avance
1822	APP	APP 44 - Bogotá, Cundinamarca 20Ago11 [ACRP_E_0370]	Coldeportes estudiará, en conjunto con los entes locales y territoriales, un modelo para la concesión y/o administración de escenarios deportivos, que garantice su mantenimiento y uso público y propondrá la reglamentación del uso de los escenarios deportivos para que no se utilicen en actividades diferentes a la práctica de disciplinas deportivas. Entidades Involucradas: Coldeportes, Entes locales y territoriales.	Cundinamarca	Bogotá	Las cartillas se encuentran en construcción.
4239	APP balance	ME 136 - Bogotá, Cundinamarca 05Mar14 [ACRP_E_1028]	Coldeportes realizara una visita a los dos escenarios para levantar un inventario de necesidades frente a los escenarios. Entidades Involucradas: Coldeportes, Alcaldía Sincelejo - Coldeportes	Sucre	Sincelejo	Se firmó el convenio 1291 de 2017 con el municipio de Sincelejo para "REHABILITACION ESTRUCTURAL DE GRADERIAS. ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA, CERRAMIENTO Y REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL 20 DE ENERO" cuyo proyecto había sido radicado con el numero 2016ER0012577 P, por valor de \$4.688.800.374. El proyecto denominado "AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO DE FUTBOL ARTURO CUMPLIDO SIERRA PRIMERA ETAPA EN EL MUNCIPIO DE SINCELEJO" con radicado 2017ER0020347, se encuentra en el banco de proyectos de la entidad en estado de revisión.

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Código Acción	Evento Regiones	Reunión de Origen	Acción	Departamento	Municipio	Avance
6079	CCG		AP 1064: Preconsejo Comunal San Andrés (12mar09 San Andrés y Prov.): Tema: Escenarios deportivos. Compromiso: Coldeportes recibirá las obras a los contratistas, para posteriormente ser entregadas al departamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coliseo de San Luís 14 de marzo</li> <li>• Estadio de Fútbol 30 de marzo, aquí faltaba de equipo hidroneumático, en este momento solo hay un barco operando para el suministro a la isla. El equipo llego hoy</li> <li>• Estadio de Softbol 23 de marzo</li> <li>• Estadio de Béisbol finales de abril excepto el sistema de protección contra lluvias que se entrega en el mes de mayo porque hay un proceso de homologación de la estructura, para que el contratista muestre que la estructura cumple con las condiciones.</li> </ul>	San Andrés y Providencia		En este momento se está recogiendo la información final de las inversiones que hizo la gobernación de San Andrés para hacer la liquidación financiera del convenio y así proceder a proyectar el acta de liquidación del convenio. Las obras se recibieron a satisfacción.
498	ER	Encuentro Regional Pacífico (15 y 16ene14)	El municipio de Jamundí solicita una cita entre la alcaldía y COLDEPORTES en cabeza de Andrés Botero para revisar el tema de instalaciones deportivas.	Valle del C.	Jamundí	Mediante comunicación enviada con radicado No. 2017EE0018773 se le hizo la invitación al alcalde municipal de presentar proyectos de infraestructura deportiva haciendo uso de la resolución 1458 de 2016. Adicional a esto se envió la comunicación 2017EE0039168, "Por lo cual nos permitimos dar alcance a la comunicación 2017EE0018773, y nos servimos en invitarlos a reunirse en las instalaciones de COLDEPORTES (Avenida 68 No. 55-65 Bogotá) en el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura, para revisar el tema de la infraestructura deportiva del municipio de Jamundí.  Quedamos atentos a su respuesta para agendar la cita correspondiente" dicha comunicación se adjunta a este documento.

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Código Acción	Evento Regiones	Reunión de Origen	Acción	Departamento	Municipio	Avance
757	ER	Encuentro Regional Centro Oriente (30 y 31ene14)	El Gobernador le solicito al presidente en la agenda regional de Villeta, que se revise la posibilidad de que las obras de polideportivos, coliseos y canchas (de barrios) se adelanten con las juntas de acción comunal para generar empleo y posibilidad de capacitarlos en materia contractual.	Cundinamarca	Zipaquirá	Se mantiene el reporte del mes anterior.
45	PR	Pacifico, 30 y 31 de enero de 2015	Apoyo a la alcaldía y el DPS para construcción de juegos biosaludables, El DPS gestionara la solicitud ante la entidad competente, bien sea la entidad territorial.  21Jul2015 DirRegiones, JPS: Se Traslada del DPS a Coldeportes	Valle del C.	Cali	El convenio 785 tiene recursos aprobados por \$2.164.100.000. Presenta un avance físico del 78% y un avance económico del 70%.
754	PR	Pacifico, 30 y 31 de enero de 2015	Coldeportes se compromete a remodelar el Coliseo del municipio de Guapi, Cauca	Cauca	Guapi	El proyecto se encuentra en el banco de proyectos de la entidad y se encuentra en estado de revisión.
755	PR	Pacifico, 30 y 31 de enero de 2015	Coldeportes se compromete a construir una cancha de futbol en el municipio de Guapi, Cauca	Cauca	Guapi	El proyecto se encuentra en el banco de proyectos de la entidad y se encuentra en estado de revisión.

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

Código Acción	Evento Regiones	Reunión de Origen	Acción	Departamento	Municipio	Avance
765	PR	Centro Oriente, 5 y 6 de febrero de 2015	En el marco del Consejo de Ministros el director de Coldeportes se comprometió con el alcalde de Lourdes, Norte de Santander a apoyar el proyecto de Recuperación y adecuación de la cancha de fútbol José Rosario Duarte	Norte de Santander	Lourdes	El proyecto se encuentra en el banco de proyectos de la entidad y se encuentra en estado de revisión.
795	PR	Antioquia, 20 y 21 de febrero de	Mejoramiento de la placa polideportiva, dotación de uniformes e implementos deportivos del municipio	Antioquia	El Bagre	El proyecto se encuentra en el banco de proyectos de la entidad y se encuentra en estado de revisión.
2013-01-22	Visita a Hispania, Antioquia		Hacer una cancha de fútbol en Jericó, Antioquia.	ANTIOQUIA	JERICO	El expediente con la propuesta del acta de liquidación fue radicado en Contratación desde la fecha 15-06-2017. El proceso lo adelanta ese Grupo Interno.

Fuente: GIT Infraestructura, diciembre de 2017.

#### 4. GESTIÓN AMBIENTAL

Dentro del objeto y las obligaciones específicas de los convenios de interventoría que se tienen actualmente con FONDECUN y FONDO MIXTO se establece realizar una gerencia o interventoría integral a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las obras objeto de cofinanciación de COLDEPORTES; como obligaciones específicas de la entidad ejecutora se encuentran contempladas “Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de Coldeportes, destacándose en materia técnica, social, ambiental, sin limitarse a esta y, Tomar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de terceros, esto durante la ejecución de las diversas labores generadas y requeridas durante la ejecución contractual en el caso de FONDO MIXTO”, el convenio con FONDECUN establece “ Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos,

	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

financieros, técnicos, ambientales y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato sujetándose a las normas de retención documental y archivo vigentes. Entregar esta información en forma digital a solicitud de los supervisores del contrato y, Entregar a COLDEPORTES informes de gestión mensuales sobre el avance de ejecución del contrato”

Se apoyó en la elaboración de los estudios previos, el proceso de mínima cuantía y la supervisión del contrato 804 de 2017, el cual tiene como objeto la “caracterización de los vertimientos de aguas del CAR”.

## 5. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

En la elaboración del mapa de riesgo de corrupción se identificó como riesgo “Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las Resoluciones No. 1458 Agosto 11 de 2017 y 1485 de Agosto 18 de 2017”, como controles nuevos se planteó la documentación del procedimiento de evaluación de proyectos de infraestructura, el cual fue actualizado con las resoluciones anteriormente nombradas y publicado en el sistema ISOLUCIÓN e informado su actualización a través del correo institucional.

El ultimo reporte del seguimiento del mapa de riesgos se realizó el 29 de diciembre a la Oficina de Control Interno.

## 6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

1. Definir claramente, a la luz de la reglamentación vigente, los alcances tanto de la supervisión como de la interventoría, a través de la elaboración de manuales independientes respectivamente, de tal manera que permita atender adecuadamente cada proyecto correctamente.
2. Fortalecer el equipo de Enlaces Regionales, de tal manera que permita el apoyo en todas las áreas del GIT de Infraestructura.
3. Estructurar un sistema único de seguimiento para los proyectos radicados por los entes territoriales para la evaluación de Pertinencia, Congruencia y Competencia. Esto permitirá medir de manera clara el número de proyectos radicados, el número de revisiones y observaciones realizadas y el número de proyectos aprobados con los elementos anteriores.
4. Se debe definir dentro del marco de la entidad un único sistema de información digital que permita, en el caso de los proyectos de infraestructura, contar con la trazabilidad de los expedientes. Este permitirá contar con la información

 	<b>PROCESO:</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Versión: 2</b>
	<b>Documento Interno</b>	<b>Código:</b> PE-DI-023
<b>INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS</b> <b>DIRECCION, SUBDIRECCION Y DIRECCIONES TECNICAS</b>		<b>Fecha:</b> 7/07/2017

documental del proyecto desde la etapa de revisión y pertinencia hasta la etapa de liquidación, en el caso de realizar contratos y/o convenios. En este caso se limitaría el manejo de archivo físico y facilitaría la consulta de manera inmediata en el momento de requerirse información.

5. Reforzar los equipos interdisciplinarios para la eficaz evaluación, supervisión y seguimiento y liquidación de los proyectos aprobados por Coldeportes para su ejecución.