coldeportes

INFORME PRELIMINA

Nov 10 de 2016

Convocatoria Proyectos Recreodeportivos Regionales
Resolución No. 1485 de agosto 18 de 2016

FUERZA POR UN NUEVO PAIS

				OBSERVACIONES							
CODIGO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION PROYECTO	GENERALES	COMPONENTE JURIDICO DEL PREDIO	COMPONENTE ESTRUCTURAL	COMPONENTE DE SUELOS	COMPONENTE ELECTRICO	COMPONENTE HIDROSANITARIO	COMPONENTE PRESUPUESTAL
63	CUMBAYITIA	CUNDINAMARCA	ADECUACION POLIDEPORTIVO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO CUMBAYITIA	Carta solicitud de recursos no debe diferenciar entre los recursos solicitados a Coldeportes y el enfrentamiento del municipio. Falta acta de concertación con la comunidad con todas las firmas legibles. con cada uno de los ítems a ejecutar. Falta certificación de disponibilidad presupuestal o autorización para comprometer vigencias futuras. Falta certificación de propiedad del predio. Falta certificación de disponibilidad de servicios públicos. Falta certificación de propiedad del predio. Falta certificación de propiedad del predio. Falta certificación de propiedad del predio

505	MALAGA	SANTANDER	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EL CAMELLON PARA MUNICIPIO DE MALAGA CANTABRIA	Se recomienda actualizar la demarcación de la cancha y acotarla en su totalidad teniendo en cuenta las zonas de seguridad. Los planos deben llevar el nombre del tarjeta profesional		las cargas de diseño definidas en las memorias no son las mínimas establecidas por el reglamento nsr-10; las cargas de diseño deben ser calculadas conforme ea escalonos en b5 no se indican las combinaciones de carga utilizadas en la estructura metálica. no se encuentra desarrollado correctamente el análisis de cargas por viento, tampoco se encuentran los coeficientes de forma, de presión neta, de presión interna, de sobrecarga, de ola, de ola en la cubierta ni cual amara a las memorias de calculo, pero no puede concluirse si se tienen como memorias de calculo. ... los coeficientes representa la aceleración horizontal que efectúa el coeficiente que representa la velocidad horizontal que efectúa, coeficiente de amplificación que efecta la aceleración en la zona de pendulos cortos, coeficiente de amplificación que efectúa la aceleración en la zona de pendulos largos

700	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DOS CUADRAS CUCUTA	Debe presentar memorias arquitectónicas. No debe presentar implantación del proyecto precisa: teniendo en cuenta el entorno inmediato Los planos no muestran las ubicaciones de los parques. o si van juntos tampoco muestra cortes o detalles de los aparatos del parque bioaudiable. La implantación debe mostrar el entorno inmediato y la orientación.		no solicita hacer revisión de la cuenta calculada antes de ser ejecutada por mal elaboradas, pues aque se muestran los procedimientos de calculo, no coincide con el requerido por el elemento. no debe indicar el trabajo requerido por la mala sobreconsulta, de requerirse trabajo, no debe presentar los planos a una escala adecuada de Gal Interpretación. en todos los planos no debe incluir las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. notas. Los diseños presentados por el entre territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes -nsr-10 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no estará al tanto territorial del complimiento de requisitos ante las demás autoridades competen				
714	NUEVO	BONALD	CONSTRUCCIÓN CASA PARA CAMPITA, CAMPINAS Y ALAMBRADO DE LA LAGUNA DE VUTRIA DE MONALDO DE MALAGUAPAN	1) ES RESPONSABLE QUE EN LA FECHA MEDIA SE MEDIQUE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL RESPECTIVA FUENTE Y SU TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LA VIVIEDA. LOS CUALES SON LA PRESENTE. ES SOLO VALIDO LEE LA ESTADÍSTICA. 2) DEPARTICIPAR EL DESARROLLO CONJUNTO CON EL PROBLEMA. 3) LA ESTADÍSTICA DEBE ESTAR ACORDE CON EL PROYECTO. ALCANCE DEL PROYECTOS. 4) LOS PLANOS TOPOGRAFICOS GENERALES (ALA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO) NO HA INTEGRADO RELLENO LOS PERFILES IDENTIFICALLAS AREA DE CORTE Y RELLENOS DEL PROYECTO. 5) LOS PLANOS DEBEN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES COMPETENTES. 6) LA ESTADÍSTICA DEBE ESTAR ACORDE CON EL PROYECTO. ALCANCE DEL PROYECTO. ANTERIORMENTE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA. NO EL CIERRE DE LA POLIGONAL CON LA RESPECTIVA PRECISIÓN 7) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DEL CUAL CIERRA LA LOS PLANOS GEOGRÁFICOS. 8) LOS PLANOS NO PRESENTA TIEMPO ENA VISÓN GENERAL DEL MAPEPO. LOCALIZACIÓN DEL SECTOR Y LOCALIZACIÓN ESTRATEGICA DEL PROYECTO. 9) NO ALLEGA LA ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. LA ESTADÍSTICA DEBE ESTAR ACORDE CON EL PROYECTO. ALCANCE DEL PROYECTO. 10) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DEL CUAL CIERRA LA LOS PLANOS GEOGRÁFICOS. EL CUAL NO SE ENCUENTRA ACOTADA EN ESTA ENCICLA. 5.1B. CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO CON COMPETENCIA.		1) NO ALLEGA EL DISEÑO ESTRUCTURAL EL TIPO DE PERFIL DEL SUELO EMPLEADO PARA EL MODELAMIENTO. EL CUAL DEBE CONCIDER CON EL PERFIL DEL SUELO DETERMINADO IN EL ESTUDIO DE SUELOS. 2) DEBE ALLEGAR LOS PLANOS CONCRETALES CONSTRUCTIVOS. CON DISPERSIÓN EN LOS ELEMENTOS.	1) DEBE INCLUIRSE EL PLANO DE LOCALIZACIÓN DE SONDEOS EL CUALDEBE COORDENADAS DE LOS MISMOS. 2) NO ALLEGA MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. NI EL CERTIFICADO DEL COPNAL	1) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DE CÁLCULO PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CIMTACIÓN POR ESCEDENTA SUPERFICIAL. 2) NO ESPECIFICA LOS COMENTARIOS A LA RESPONSABIL. NI LOS CUADROS DE ELEMENTOS Y CAUSALES Y CAUSALES DE ACTIVACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 3) NO ALLEGA LAS PLANTAS DE DESCUIDO	1) LOS JUICIO PREFERIDOS INCONSISTENCIAS EN EL CÁLCULO HIDRÁULICA. EN LA HERRAMIENTA MANCIN. 2) NO ALLEGA EL LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES EMPRESIÓN. 3) NO ESPECIFICA LOS COMENTARIOS A LA RESPONSABIL. NI LOS CUADROS. 4) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE ACUEDUCTO DE OBRA. 5) EL PRESUPUESTO NO CUENTA CON LOS VALORES COSTO TOTAL. DENDE DE NO LLEVA EL 3. 4.10. 6) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE ALCANTARILLADO. 7) NO ESPECIFICA ALLEGAR DOCUMENTACIÓN A LA. ENGOLDAR VIRGINTOS. CONTRACCIONES Y TRANSFERENCIAS 8) NO ALLEGA EL MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD NIEL CERTIFICADO DEL COPNAL 9) LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO ESTÁ ESCRITA EN ESPAÑOL 10) EN ALCANCE CUADRO LA DESCRIPCIÓN EL ALCANZADO NON CLARIDS 11) NO ESPECIFICA LOS COMENTARIOS EN ARTICULADOS. (presiones, cimentaciones, excavación de anticlinales, tiempos de vaciado.) NOTA CRÍTICA	
715	ACUARIO II	SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERGENERAL DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPIO DE ACUARIO	Con estudio de los planos topográficos debe concordar con el nombre del proyecto	CUIDE SOLICITUDES FOLIOS 4.0.0.02, 5.0.0.01	Dos memorias de estructural concreto debe estar completas. El texto falta planos estructurales de concreto de la totalidad de los planos. Con necesidad de firma el final del estudio de suelo le falta. (Debe presentar memoria de calculo y planos estructurales completos)			Expresar calculo de cercado, no tiene firma de profesional, no presenta detalles constructivos. Dos presenta memoria de calculo: sanitarias.	Con analisis de precios unitarios también elaborar presentarlos en la MEA. CAUSA PREFERIDA EN LA LECTURA DE PRECIOS DE LA MEDIDA EJEMPLO: EL PERFIL EL MEDIDA EL LA QUIEN INTERVENIDO EL PROYECTO NO DEBE SOBREPASAR EL 20%.	
745	SONDRIO (ICO)	BONALD	CONSTRUCCIÓN CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA PARA VOLLEY ACESORIOS ALDEPORTE CONAS CAMPO AL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ	Debe presentar memorias arquitectónicas, la ubicación de la cancha debe estar orientada con el norte. Debe presentar plano de la cancha con sus dimensiones, también en cuartetas zonas de seguridad.							
750	CARIMA DE TOMAS	SANTANDER	ASOCIACIÓN YMECOMAMPOS PARQUE POLIDEPORTIVO ALAMEDA CARIMA	CIPRESENCIA ECO CINA AL TERRACITO S CLUB. CALCIPRE PRESENTACIÓN EN LA FECHA MEDIA PARA PRESUPUESTO. NO CONCURRIA CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO.		LIPAIN. ESTE PROYECTO ES NECESARIO EL ESTUDIO DE LA VERSABILIDAD Y PATOLOGÍA					LIEL PRESUPUESTO NO CONCURRIA CON EL VALOR QUE TENIAN LOS PRECIOS UNITARIOS. NI LA MEA.
764	ABLON	BONALD	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA PARA VOLLEY ACESORIOS ALDEPORTE DEL MUNICIPIO DE ABLON BONALD	Debe presentar memorias. No recomienda ejecutar las medidas del cerramiento de la cancha laterales y posteriores					No cumple, no debe presentar memoria de calculo RETIE art 13	No presenta memorias. de calculo pues hacer posible su revisión.	
762	EDUARDO ON	BONALD	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO Y VIGAMIRAS CAMPINAS MARACUCUNA CAMPO ALDEPORTE. DESAGUES ENTUBADOS DE BONALD	Certificado de componentes de sostenibilidad del proyecto, la licencia de construcción no se encuentra ratificada al solicitante, el topógrafo no presenta matrícula profesional, cigarrona de la matrícula profesional. no memorias de responsabilidad. no esta aprobado por el entre territorial. no presenta memorias descriptivas del proyecto. no se presenta memoria de responsabilidad del profesional en arquitectura	la ambientación fuera referencia a otra escritura, y el predio tiene una hipoteca en mayor extensión que los dos cuartetas, la escritura no corresponde al certificado de tradición y libertad presentado	no presenta memoria de responsabilidad de los diseño. no presenta vigencia de la matrícula profesional. los combinaciones de cargas no corresponden a la nsr-10 y sus decretos modificatorios. no se presentan memorias de calculo de las cargas de viento según no requiere el nsr-10 y sus decretos modificatorios. por tanto no se ampara el análisis sísmico estático indicado en planos. no corresponden con las memorias de calculo	el numero de cuartetas no esta acorde a solicitado en la NSR-10. lo ensayos de laboratorio no se encuentran firmadas por el profesional	no se presenta estudio Sísmico o Plano de Sustitución de una de competencia.	no se encuentra firmado por el profesional. no presenta vigencia de la matrícula profesional. no presenta memoria de responsabilidad de los diseños	no presenta presos de la región, las especificaciones técnicas no están completas, no debe disgregar la etapa preconstructual presentada, el flujo de caja o ciclo por etapa preconstructual.
771	PUERTO ECIA	SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DEPORTIVO ACUATICO DE ALTO RENDIMIENTO	LIPAIN. ESTE PROYECTO ES NECESARIO EL ESTUDIO DE LA VERSABILIDAD Y PATOLOGÍA							
774	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	ASOCIACIÓN MANTENIMIENTO PATRIMONIO URBANO CUCUTA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL DEPORTIVAS LOS ALGODONES ANTONIO ESMACO DIAZ CASO URBANIZACIÓN. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CUCUTA. ANTAR NUMERO DOS MAS 1	Se recomienda presentar cada escenario por separado y ajustar el presupuesto para cada proyecto					1. Ajustar Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior y exterior ajustados. Reflejo secundario (R1, I.1.01.2.2, 2.03.3, 2.01.1 y 3.02.3) justificar nivel de juego. Adecuar cancha parte arquitectónica, ajustar diseños vegas áreas. 2. Adjuntar ajuste Fichas Técnicas bombeadas. 3. Ajustar Diseños Eléctricos al Retie Art 13, ajustar por cambios de carga. DPT. 4. Ajustar Análisis de Riesgo, enfocar tipo Rayo al ufo. Detalar cargas. Sombrear el informe de la medición de resistividad del terreno. 5. Planos y Revaluo y Avaluados con información de donde la fuente hasta una final, lo, ambiente, lo proyectado, el plo de consistir con abscisado, vías, remediaciones, redes.			
779	FUSGA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CASETAS CAMPINAS Y CERRADO EN CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE FUSGA	No recomienda presentar memorias arquitectónicas descriptivas. no incluye planos de detalles Red hidráulica sanitaria: para la zona de graderías y camerinos y baterías sanitarias. y deben estar incluido en un plano. Los gradiantes no cumplen con las dimensiones mínimas y parámetros de topografía		La planta de vigas aéreas no se encuentra indicada en el juego de planos que se radicó No hay detalles constructivos de las vigas aéreas Tampoco se encuentra las memorias de calculo de la estructura metálica de la cubierta. Se encuentra un corte de la estructura metálica de cubierta pero no se encuentra los detalles de los anclajes entre unitores de la estructura.					
786	PIÑONA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CAMPO PLAZA PRIMERO DE ENERO EN PIÑONA CP TOLIDO MUNICIPIO PIÑONA	El proyecto esta localizado en el Municipio del Retiro , en un predio del centro poblado , en los documentos anexos adjuntan la cedula catastral del predio y la certificación de sana posesión . PERO no debe adjuntar el registro predial donde se refiere la propiedad del inmueble							
788	BUCARAMANGA	SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CUARTO DEMOLIDO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Faltan especificaciones técnicas en los planos y no presenta la topico			Los análisis de laboratorio no presentan firma del profesional y no se presentan apoyos dentro del área de competencia				
790	PINAUTO RIA	BONALD	CONSTRUCCIÓN VIA ALCANTARILLADO BONALD Y CRAMAN AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO DE PINAUTO RIA BONALD	No aporta Certificado Planación Municipal y/o Departamental sobre la viabilidad y concurrencia del proyecto. No aporta Certificación de disponibilidad de servicios públicos. No aporta Certificado de Planación Municipal y/o Departamental indicando estratos y presencia de población colindante Y(Jaime). No se contempla el análisis de varias alternativas. No aporta Documento expedido por la Corporación Autónoma Regional que certifique que NO es necesario este requisito. No se evidencia representante de mediadas en el acta de conciliación de la comunidad.	Los planos no se encuentran firmados y validados por la Curaduría Urbana y o quien haga sus veces. No presenta diseño de estructuras en concreto	No se anexa plano de la ubicación de los sondeos, No presentan ensayos de laboratorio en firma. No presenta Diseño Arquitectónico.		No presenta diseño hidrosanitarios	No los APU, especificaciones no presenta la totalidad de los ítems y no corresponden a las mencionadas en el presupuesto, no programación y el Flujo no presentan. la etapa preconstructual.	
792	EL ROSAL	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR SANTANDER	Faltan memorias, se recomienda completar la planimetría localización con entorno inmediato, el plano debe mostrar el estado actual y la implantación la proyección de la cubierta.		se no tomaron consideración las conclusiones y recomendaciones geotécnicas para la zona dada por el estudio geotécnico aportado para el proyecto. se debe mostrar las combinaciones de carga utilizadas de la nsr-10 y sus decretos modificatorios. no se presentan memorias de calculo de las cargas de viento según no requiere el nsr-10 del reglamento nsr-10. se debe presentar los diseños de la orientación de acuerdo al reglamento sismo resistente vigente. no debe presentar completas y detalladas las memorias de calculo de la orientación sobre cimada para el proyecto. los parámetros utilizados para el diseño de la orientación no son los parámetros aportados por el estudio de suelos. no debe revisar el nuevo/remito definido por el reglamento				
795	SUMACO OSLAR	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA MERCED DEL DE LA PRADERA	No definen bien el planteamiento del problema , en la MEA solo plantean una alternativa para solucionar el problema. No se adjunta la certificación sobre la viabilidad y concurrencia del proyecto. El Certificado de componentes de sostenibilidad del proyecto no viene firmado por la autoridad competente. Certificado de componentes de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente. No se evidencia el estudio de suelos. No se evidencia el estudio de vientos. No se evidencia el estudio de cargas. No se evidencia el estudio de sismo resistencia. No se evidencia el estudio de localización del entorno inmediato. Se requiere que el anexo de objetivos este replanteado en el tiempo y no estado con su entorno. No se referencian los servicios sanitarios para el uso público , para el diseño hidráulico y sanitario Se requiere detalle específico de conexión a la red principal							
800	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE LAS PARQUE BONALDA AMPLIACIÓN BARRIO ORGANICO DE FUNTI MUNICIPAL	Debe presentar memorias arquitectónicas. No debe presentar implantación del proyecto precisa: teniendo en cuenta el entorno inmediato Los planos no muestran las ubicaciones de los parques. o si van juntos tampoco muestra cortes o detalles de los aparatos del parque bioaudiable. La implantación debe mostrar el entorno inmediato y la orientación.							
806	ZITAQUIRA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN VIA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CONAMERCO	No aporta certificado de Planación Municipal y/o departamental sobre la viabilidad del proyecto. El proyecto no cuenta con Licencia o permiso ambientales. No presentó cronograma. La consideración del proyecto es del año 2010	En solicita folio de matrícula inmobiliaria nunca que segregó del de mayor extensión	No presenta memorias estructurales	No presenta estudio de suelos. Debe aportar estudio de suelos específico del predios con los sondeos en los puntos en donde se plantea la obra a realizar		No presenta memorias sanitarias	No presenta presupuesto detallado. Flujo de fondos no cronograma de actividades	
843	BONALD	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA EL DESPACHO DEDICADO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, DEL MUNICIPIO DE BONALD	Debe presentar memorias arquitectónicas. no recomienda completar la planimetría No recomienda presentar la demolición de la cancha existida. Se recomienda ajustar. revisada para que esta familia tenga de los planos. no es posible. evidenciar la distancia de los columnas con respecto a la cancha y no cree de seguridad.		en planos no muestra un despiece de los sardinel, de las vigas y columnas a los cuales van a debe complementar la información técnica requerida. guardo sardinel, del qual forma un área indicar secuestrada. Ningún tipo. nsr. no tiene las combinaciones de cargas y estudiantes a la nsr-10 y sus decretos modificatorios. revisar el calculo del cuadrado que simplifica la unión de pendientes intermedias ya que no corresponde a la zona de localización del proyecto. no se presenta diseño de la placa de contrapeso. no las dimensiones y recomendaciones. no define tipo de concreto para la placa de contrapeso. no se presenta diseño de la placa de contrapeso. no las dimensiones y recomendaciones. no define tipo de concreto para la placa de contrapeso. no se presenta calculo de las cargas por viento para la estructura. no el plano Cálculo memorias de calculo. no definen las características de la estructura sobre pórticos en acero con diagonales excéntricas. con capacidad de disipación de energía dmo. en entrepiso. sin seguirlo se definen pórticos en concreto resistentes a momentos con grados de ductilidad. no se presenta calculo de las cargas por viento para la estructura. no el plano Cálculo memorias de calculo. no definen las características de la estructura sobre pórticos en acero con grados de ductilidad. no se presenta calculo de las cargas por viento para la estructura. no el plano Cálculo memorias de calculo. no definen las características de la estructura sobre pórticos en acero con grados de ductilidad. no, adicionalmente, se debe indicar si las ecuaciones de interrelación a nsr. no debes definir las paredes y tendidos calculos resultantes del diagrama de diseño con concreto. obtención de fuerzas sísmicas. en el detalle de anclaje de la platina. no debe identificar cuales son las perforaciones de esta. ya que se necesitan el grafiquemos y no describen el. no se presentan detalles de las conexiones. no se presenta detalles de las conexiones. no se presenta detalles de las conexiones. no se presenta detalles de las conexiones. no se presenta dimensiones de ángulos y profundidad de las capas. i. no debe corregir la presentación de las memorias de calculo de cargas de viento. no debes indicar en planos las longitudes de trabajos de las redes eléctricas existentes y alineaces. no requiere tener dentro de los planos sombreados alrededor mismo de los elementos mostrados. no debe revisar la separación de los sardinel en la cancha. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento. ningún tipo. nsr. no se presentan planos del tanque de almacenamiento de agua potable. no anclajes de los planos no van las indicadas. no planos no debe mostrar el tipo de material a utilizar para cada elemento. no debe complementar los planos de detalles de la estructura metálica. no tiene. sus anotaciones. no se detalles claramente el material sobre-tratado a utilizar no cada elemento. no debe complementar los planos de detalles de la estructura metálica. no tiene. sus anotaciones. no se detalles claramente el material sobre-tratado a utilizar no cada elemento. no debe complementar los planos de detalles de la estructura metálica. no tiene. sus anotaciones. no se detalles claramente el material sobre-tratado a utilizar no cada elemento. no debe revisar el estudio de suelos. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento. no debe revisar el mantenimiento definido por el reglamento

832	SUBACH OQUE	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION CASA, CRAMERIAS Y CUBIERTAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA VEREDA TIBAL DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se requiere no presente licencia de construcción, no se presenta certificado catastral, No esta en ente la población vulnerable establecida en la Ficha MGA, con certificación aportada por la Secretaria de Planación. En el certificado de compromiso de sostenibilidad no se identifica el sitio con el que se va a realizar sostenimiento al proyecto, No presenta memoria descriptiva arquitectónica del proyecto	Debe presentarse las memorias de acuerdo al procedimiento establecido en el Título 3 de la NSR-10, las memorias no se pueden certificar debido a presentación de las mismas, se requiere que los planos	Estudios de suelos sin firma			No presenta la totalidad de APU establecidos en el presupuesto, no se aserta la totalidad de especificaciones, No presenta cálculo de A.I.U. no se presenta calculo de interventoría y PM	
838	NARAJO DEL	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO EN MONIQUIRÁ MEDIANTE BOYACÁ CENTRO AMBIENTE	No presenta la carta catastral No presenta las memorias del diseño arquitectónico. No presenta diseño del sistema contra incendios. No presenta estudio de suelos. No presenta un digital el presupuesto y el cronograma ejecución del proyecto.							
840	URAGUÁ	CUNDINAMARCA	MEJORAMIENTO VIAL ESTADIO SITIO VIAL LAME PARQUE VIA	No se anexa certificación para la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto. Del levantamiento topográfico solo Se entregan planos en medio magnético en formato PDF y no existe los planos de localización. Del estudio de suelo, Existe una carta del Laboratorio de suelos, pavimentos y materiales, PRELLUIS Es la que dice que entregan el estudio geotécnico y que cumple con lo establecido en el Manual para la NSR-98 y no de forma del Ó Ítem 2013 No presenta planos de ubicación de sondeos.							
844	TENZA	BOYACÁ	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO VIMANCAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No requiere documento expedido por la Corporación Autónoma Regional que certifique que NO es necesario Licencia Ambiental, La licencia de construcción presenta error en el nombre de quien la expide, No presenta localización planimetría de planos ESAL, No presenta planos de localización de sondeo a los respectivos ensayos de accesoriedad, No presenta diseño arquitectónico o descripción arquitectónica del proyecto, No se evidencia representación de cerchas en el acta de construcción de la comunidad, Se anexa la totalidad certificados de disponibilidad de servicios públicos,	no requiere ser actualizar el certificado de libertad, el certificado de libertad presentado es	Ajustar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la NSR-10 Título A, No se anexan detalles de la cubierta, no presentan memorias de cálculo firmadas, no se anexan documentos del responsable del diseño estructural, no requiere que los planos estén soldados y acotados por la Curadurí Urbana o quien haga sus veces		No anexa plano de accesibilidad, no presenta estudio hidrométrico	Memorias incoherentes, documento sin firma, falta documentos de soporte del responsable que elaboro los diseños, No se anexa detalles de diseño	Los ítems de los APU, de las especificaciones no concuerdan con los ítems de los presupuestos, No presenta detalle de costos de materiales, no presenta la totalidad de APU de especificaciones
849	FAMPUE NA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA PARQUE CARO CASA CULTURAL MUNICIPIO DE PAMPLONA	Se recomienda completar la documentación y presentar la totalidad de los planos arquitectónicos.							
855	ABREGO	NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO VÍAS CUATRO VÍAS, ESTADIO MUNICIPAL HERMÉS MUTIMO VÁRGAS, CRUCE CAMINO PUENTE ABREGO	DOCUMENTOS: Certificado Planación Municipal y/o Departamental sobre la viabilidad y concordancia del proyecto, Falta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Falta Licencia ambiental o certificado de no requerimiento, Falta Licencia de construcción, Registro topográfico, Falta la topografía, LOCALIZACIÓN: Falta ubicación del proyecto en el municipio, Falta ubicación del proyecto en el departamento, Falta ubicación del proyecto en la región, Falta presentar los ejes coordenados y demás, ejes cartesianos geográficos, mapas(vías, direcciones, LOCALIZACIÓN: Falta mostrar las construcciones y presencias en el área propuesta, mostrar el sistema, mostrar coordenadas de los puntos o líneas de interés, como vías, cauces, accidentes geográficos importantes, etc.		No hay memorias ni cálculos ni planos de las estructuras. ARQUITECTONICO: Como el proyecto está desarrollado sobre una construcción existente, no necesario que la implantación arquitectónica sea explícita y completa, mostrando la construcción existente y la construcción nueva. Falten muchos planos y detalles, no es claro el proyecto presentado en el presupuesto.	Elaboración de suelos no cumple con todo lo solicitado en la NSR-10 (ver H.2.2.2-1). Además falta registro topográfico, falta firma original en los ensayos y en los perfiles, así como el estudio debe estar firmado por el ingeniero que lo elabora.		No hay memorias de cálculo del drenaje. El plano presentado muestra una distribución que no es convencional para evacuar las aguas lluvias. Faltan especificaciones técnicas, dimensiones, cotas y demás medidas en los planos.	Los APU No están completos ni organizados según la misma nomenclatura del presupuesto. No debe tener actividades repetidas y precisadas como componentes y cerramientos de pabellones. No adjunta precios de la región. Las especificaciones técnicas deben estar completas y la nomenclatura de las especificaciones técnicas debe coincidir completamente con la nomenclatura del presupuesto.
856	LOS PATOS	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CAMPO SINTÉTICO EN MATERIALES DE LA VEREDA LOS PATOS, CORREGIMIENTO DE LA DONA, MUNICIPIO DE LOS PATOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	DOCUMENTOS: Falta Certificado Planación Municipal y/o Departamental sobre la viabilidad y concordancia del proyecto (no es del municipio), CDP, Licencia ambiental, licencia de construcción, TOPOGRAFÍA: Falta la topografía, Falta Certificado ESAL(Con sus planos geodésicos y localización planimétrica de planos ESAL) y puntos GPS, LOCALIZACIÓN: No presenta alineación y cotas.		Los diseños estructurales deben partir del estudio de suelos, el cual no cumple con la NSR-10, por tal razón no es válido el diseño estructural. Adicionalmente hay inconsistencias en las memorias de cálculo y en los planos. Falta el diseño de la cubierta, no se presenta el diseño de la cimentación, no se presenta el diseño de la estructura de la cubierta, no se presenta el diseño de las escaleras. Los diseños arquitectónicos están incompletos. No están especificados los diseños del proyecto en topografía existente, por tal motivo no es posible saber si cumple con las dimensiones reglamentadas del campo de juego. Falten detalles constructivos. A los planos le faltan muchos detalles e información. No hay cortes y fachadas.	Elaboración de suelos no cumple con la NSR-10 (ver H.2.2.2-1). Falta entre otros el registro topográfico, la firma original en los ensayos y en los perfiles. No se realizaron sondeos completos con el número mínimo y la profundidad mínima. No hay plano de localización de sondeos, etc. El estudio debe estar firmado por el ingeniero que lo elabora.		No presenta. No hay memorias de cálculo ni planos del drenaje.	Las memorias no coinciden con el diseño arquitectónico y el diseño estructural. No debe tener actividades repetidas o precisadas como componentes y cerramientos de pabellones. No adjunta precios de la región.
858	LOS PATOS	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CAMPO SINTÉTICO EN PLANCHA MULTIFUNCIONAL Y MEJORAMIENTO MALLA PERIMETRAL EN LOS PATOS, MUNICIPIO SANTANDER	DOCUMENTOS: Falta Certificado Planación Municipal y/o Departamental sobre la viabilidad y concordancia del proyecto (no es del municipio), CDP, Licencia ambiental, licencia de construcción, Registro topográfico, TOPOGRAFÍA: Falta la topografía, LOCALIZACIÓN: No presenta.		Los diseños estructurales deben partir del estudio de suelos, el cual no cumple con la NSR-10, por tal razón no es válido el diseño estructural. Adicionalmente hay inconsistencias en las memorias de cálculo y en los planos. Falta el diseño de la cubierta, no se presenta el diseño de la cimentación, no se presenta el diseño de la estructura de la cubierta, no se presenta el diseño de las escaleras. Los diseños arquitectónicos están incompletos. No están especificados los diseños del proyecto en topografía existente, por tal motivo no es posible saber si cumple con las dimensiones reglamentadas del campo de juego. Falten detalles constructivos. A los planos le faltan muchos detalles e información. No hay cortes y fachadas.	Elaboración de suelos no cumple con la NSR-10 (ver H.2.2.2-1). Falta entre otros el registro topográfico, la firma original en los ensayos y en los perfiles. No se realizaron sondeos completos con el número mínimo y la profundidad mínima. No hay plano de localización de sondeos, etc. El estudio debe estar firmado por el ingeniero que lo elabora.		No presenta. No hay memorias de cálculo ni planos del drenaje.	Las memorias no coinciden con el diseño arquitectónico y el diseño estructural. No debe tener actividades repetidas o precisadas como componentes y cerramientos de pabellones. No adjunta precios de la región.
860	EL DONA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA INCLINADA MUNICIPIO DE EL DONA NORTE DE SANTANDER	1. Adjuntar: Licencia de ambiental, disponibilidad servicios públicos, Plano Localización general, memorias de diseño arquitectónicos y descriptivas. 2. Aclarar si que sitio corresponden los Planos presentados, implantación.			1. Adjuntar: Parámetros y Alineamiento, cartaneas de campo, Localización IGAC, ubicación de Sondeos.	1. Adjuntar: Diseño y Calculos Hidrosanitarios. (No adjunta nada).	1. Adjuntar: Diseño y Calculos Telecomunicaciones. (No adjunta nada).		
860	EL DONA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA INCLINADA MUNICIPIO DE EL DONA NORTE DE SANTANDER	Actualizar en el plan del PMD, Todos por un Nuevo País, Certificado de tradición y libertad No coincide con los valores en la MGA 1.800.687.162 vs. 1.803.773.713, Compromiso de apropiación firmado por el Alcalde. Certificado de licencia ambiental, Presentar respuesta de solicitud de coordinación, duda necesidad de licencia, No presenta respuesta a la solicitud ante CORPONOR. Los planos arquitectónicos deben tener nivelación desde un enlace al nivel territorial, cortes, responsables del proyecto, propietarios, numeración, escalas y mapas para actualizarlos, La carrera proyectada no cumple con los niveles reglamentarios y areas complementarias. Falta Estudio de suelos, falta Estudio de Vulnerabilidad, Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad, Seguridad, facilitar la visual a la carrera y garantizar la alternada circulación. Falta implantación de la cubierta planteada, el detalle de la base para grises sintéticos indica plano de corrente no profundos. No debe presentar memoria arquitectónica en donde se aclare el alcance del proyecto. Firmados por Ingenieros civil Redes carnes.		Presenta planos de una cubierta pero no está incorporada a la planta general. En el corte C-D-D y por lo que se deduce , dicha elemento estará fuera del paramento y sobre la vía vehicular. El plano de cubierta no está proporcionado a lo ancho. Se debe aclarar el tipo de soldaduras y remiten correctorios			Se debe poner sistema de riego para el campo sintético.	
874	BELTRAN	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO CENTRO PUBLICO DE GRANADILLA DEL MUNICIPIO SITIO TRAS CHIRAMANGA	Falta NSR10, Falta presentar análisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta, Falta error en el cuadro de concertación con la comunidad con todas las firmas legibles , no coordenas, apellidos y número de cedula, Falta Certificado de Disponibilidad de servicios públicos, Falta Certificado Planeación municipal y/o Departamental indicando estrato y presencia de población vulnerable (Víctimas), No presenta levantamiento topográfico, Componente arquitectónico : Falta planos arquitectónicos con cuadros de áreas, Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto, Falten planos arquitectónicos con detalles construcción, Falta estudio de vulnerabilidad y desastres (riesgo)		Falta escritura pública de propiedad del predio claramente identificado y legible		Falta planos con la ubicación de los sondeos Los sondeos deben estar ubicados en la zona de influencia de construcción de la cimentación y/o de construcción de la cimentación y/o planos (H.2.2.-5) Falta cálculo de asentamientos	Falta plano de diagrama curiflar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga demandada. Falta planos de acometida de media tensión, subestaciones. Falta planta general, subida de cerca, retiros.	No requiere planos , vista en planta ubicación los bajantes de aguas lluvias y canalizar esta cubierta, plano de detalles en perfil transversal al empalme del bajante o la canalada y el punto de descarga de las aguas lluvias con toda información retiros, longitud, diámetro material.	Falta instalar - descontinuado del A.I.U	
875	FOSCA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACAS POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VERANDAMUNDO, MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA				Los análisis de laboratorio no presentan la firma del laboratorista ni la persona que aprueba				El presupuesto no coincide con el presentado en la MGA.
878	EL ROSAL	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO BARRIO CRAMOO MUNICIPIO EL ROSAL CUNDINAMARCA	Debe presentar memoria arquitectónica. El diseño de las columnas para la cubierta presentado excede las dimensiones del lote. Debe presentar plano de implantación del proyecto en el lote. Los costos no permiten ver el número trimestral.		no se tomaron consideración las conclusiones y recomendaciones geotécnicas para la zona dadas por el estudio geotécnico aportado para el proyecto, se debe revisar las combinaciones de cargas para el diseño de la cimentación, no se tiene en cuenta el sismo de diseño para el diseño de la cimentación, no se tiene en cuenta el sismo de diseño para el diseño de la estructura de la cubierta, no se tiene en cuenta el sismo de diseño para el diseño de la construcción de acuerdo al reglamento sismo resistente vigente, no deben presentar compañías y detalladas las memorias de calculo de la cimentación sobre el proyecto los parámetros utilizados para el diseño de la cimentación no son los pueblinos aportados por el estudio de suelos, no debe revisar el movimiento definido por el reglamento para estructuras en concreto reforzado, no se tiene en cuenta el sismo de diseño para el diseño de la estructura de la cubierta, no se tiene en cuenta el sismo de diseño para el diseño de la construcción, no se tiene en cuenta los parámetros sísmicos que no corresponden a la zona de localización del proyecto, no se muestran detalles de las vigas de cimentación, en el detalle de las capsulas se muestra la longitud del volumen pero en esta no se tiene contemplado la longitud del gancho, las especificaciones dadas en los planos deben mostrar el tipo de material con el cual se van a desarrollar los diseños, no presentan plano de detalles de las vigas de cimentación, no presentan plano de detalles de las columnas, no presentan plano de detalles de las vigas de la cubierta, no presentan plano de detalles de las columnas de la cubierta, no presentan memorias de calculo, no deben presentar memorias de calculo de la cimentación sobre el proyecto los parámetros utilizados para el diseño de la cimentación no son los pueblinos, no se muestran detalles de las vigas de la cubierta, no se muestran detalles de las columnas de la cubierta, no se muestran detalles de las vigas de cimentación, no se muestran detalles de las columnas de cimentación, no se muestran detalles de las vigas de la cubierta, no se muestran detalles de las columnas de la cubierta, no se permite la fabricación de los elementos metálicos en obra ,por cada componente en el cuadro de cantidades, debe tener en el ap y ( ) una especificación técnica, que le identifique y le ordene, para no tener que ir por el lado de (# metros) al mismo tiempo que (metros) en el cuadro de la diseño realizado mediante las observaciones, solo en cuadros consolidados, el no diseños que afectan las cantidades, por ejemplo las cantidades de concreto de las capsulas entre otras						
883	TAMO	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA MULTIPLE CUARTO SUBIDA CEMETERIO MUNICIPIO DE TAMO CUNDINAMARCA	Debe presentar memorias , no coincidencia actualizar la demarcación de la carretera y no debe tener en cuenta las zonas de seguridad posteriores a las porterías. Se recomienda implementar una malla alterna subiendo de tres alturas permitas con el fin de evitar la perdida de balones.	El certificado de tradición y libertad no tiene sellos ni la firma del registrador de instrumentos públicos	No cumple, debe presentar memorias de calculo		No cumple, no debe presentar memoria de calculo RETIE art 10			
887	BOLACA	CUNDINAMARCA	MEJORAMIENTO DE LA PLACA EN CONCRETO CANCHA RECREODEPORTIVA DE LA VEREDA CERRA CUNA	Las dimensiones de la placa no cumplen con las medidas mínimas requeridas para este escenario. No debe tener en cuenta las zonas de seguridad. No recomienda presentar memorias.							
904	UMBITA	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA DEPORTIVA VEREDA LAPRO	1) SE REQUIERE QUE LA PERNA MEA SEA DILIGENCIADA POR Y FIRMADA POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 2) ES INDEFINIDA QUE EN LA PERNA MEA NO MENCIONA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL PORCENTAJE PUENTE Y EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE LA VEREDA. LOS CUALES SON LOS CRITERIOS IDENTIFICADOS Y SU APRENDIZAJE 3) ES INDEFINIDA QUE EL PROYECTO NO ESTA ENFOCADO A LA 4) CRITERIO PUEDE EL DIAGNOSTICO CONSIGNADO CON EL PROBLEMA 5) SIBM ALLEGAR LA COPIA DEL CERTIFICADO DE PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROYECTOS. 6) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD Y CONFORMIDAD. 7) LOS PLANOS TOPOGRAFICOS ORIENTACIÓN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO, NO LA PODER REALIZAR LOS PERFILES IDENTIFICAR LOS AÑADIR DE CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO. 8) LOS PLANOS SIBEN NO TAPAMIENTOS POR LOS PROFESIONALES COMPETENTES. 9) NO ALLEGA EL DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO, NO ALLEGA EL DIAGNOSTICO DE IMPRINTIQUE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN, NI EL CIERRE DE LA POLIGONAL CON LA PERPETUA PRECISIÓN 10) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DEL ÁREA Y SIBEM CIERRE DE PLACAS DEGRADADAS 11) LOS PLANOS NO PERMITE TENER UNA VISIÓN GENERAL DEL MINCIPIO, LOCALIZACIÓN ENVIL SECTOR Y LOCALIZACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO.	1) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO METÁLICAS Y DE CUBIERTAS.	1) LOS BORDES DE REALIZACIÓN ENVIL LOTE PERICIAD SE EVIDENCIAN EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.		1) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DE CÁLCULO.	1) NO ALLEGA EL LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES Y PRECIOS DE LA REGIÓN. 2) NO ALLEGA LA MEMORIAS DE CÁLCULO. 3) NO ALLEGA MEMORIAS DE CÁLCULOS. 4) NO ALLEGA EL LISTADO DE ACTIVIDADES. 5) NO ALLEGA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 6) NO ALLEGA LA PROGRAMACIÓN. 7) NO ALLEGA EL PLAN DE INVERSIÓN.
914	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN 101 CANCHAS SINTÉTICAS GRAMINEAS Y PARQUE BARCA KIOSKO EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE SOMBRA ENTRE LOS BARRIOS SOUPAMBA Y TÓBAS Y MUNICIPIO DE CUCUTA	El certificado de Factibilidad de servicio afectos no corresponde al predio del proyecto, al predio pide de indicidas, entonces debe solicitarse la respectiva licencia ambiental al ente competente, no presenta licencia de construcción, no se presenta memorial de responsabilidad ni cigarrera de la matrícula profesional del topógrafo	escritura aportada no corresponde a la escritura de adquisición del predio, la escritura no corresponde al último documento público	No genera ningún cortes la norma " ", los datos de salida del programa pueden utilizarse para footer los resultados y no pueden incluir en su totalidad en un anexo a las memorias de calculo, pero no pueden sencillamente ni menos como memorias de calculo , " " no se presenta analisis de Farras sísmicas, no se presenta diseño de la placa de la cubierta propuesta no presenta diseño de entrelazamiento no presentan anclaje de vigas por ejemplo, no presenta diseño de la cubierta, no se presenta cigarrera de la matrícula profesional del diseñador	no presenta calculo de asentamientos, no se presenta cigarrera de la matrícula profesional o memorial de responsabilidad	no se presenta estudio hidrométrico, no se presenta memorial de responsabilidad ni cigarrera de la matrícula profesional del diseñador	no se presenta memorial de responsabilidad ni cigarrera de la matrícula profesional del diseñador	no analiza correlación en APU y en los anticipos, no se presentan especificaciones tecnicas, la programacion no contempla la etapa preconstructual, no se presenta flujo de costos	
920	TENGASUA	CUNDINAMARCA	AMPLIACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO CAMPO DEPORTIVO VEREDA EL CANGAL EN LA CIUDAD DE TENGASUA	Debe completar y ajustar la documentación. Debe presentar la totalidad de los planos impresos en tamaño que sea posible su revisión. La demarcación de la cancha debe estar completamente acotada. Debe presentar el plano de implantación con las columnas existentes , y la proyección de la cancha.							
925	SAN JOSE DE CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CAMPO SINTÉTICO, CANCHA SINTÉTICA, VEREDA EN EL BARRIO BUENOS AIRES EN LA AVENIDA 2 CALLE 1 EN LA MUNICIPIO DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	Elegible							
933	CUITIVA	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN CAI BIO CUARTO	1) SE REQUIERE QUE EL PROBLEMA CENTRAL DEL CITTALLOGO APLICADO EN EL SIRB, EN EMPLIENDA DEL PROYECTO, ES NECESARIO QUE EN LA MGA, SE IDENTIFIQUE EL CÓDIGO BPIN Y SSS. 2) ES INDEFINIDA QUE EL PROYECTO NO ESTA ENFOCADO A LA 3) ES INDEFINIDA QUE EN LA PERNA MEA, NO MENCIONA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL PORCENTAJE PUENTE Y EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A LA PRACTICAS DEPORTIVAS Y SIRB, EN EMPLIENDA DEL PROYECTO LOS CUALES SON LOS DIRECTAMENTE BENEFICIADOS Y DETERMINA LA POBLACIÓN AFECTADA, CON ESTO PODER DETERMINAR EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO. 3) PRESENTA EL DIAGNOSTICO DE LAS ESTRATEGIAS. 4) CRITERIO PUEDE EL DIAGNOSTICO CONSIGNADO CON EL PROBLEMA 5) SIBM ALLEGAR LA COPIA DEL CERTIFICADO DE PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROYECTOS. 6) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD Y CONFORMIDAD. 7) NO ANEXA EL LISTADO SUELO CORRESPONDIENTE 8) NO ALLEGA LOS PLANOS TOPOGRAFICOS ORIENTACIÓN PARTIDAS LA CAPA CORRESPONDIENTE. 9) NO ALLEGA LOS PARAMETROS CON LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO, DONDE DEFINAN CON LOS LIMARIS DE CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO. 10) NO ALLEGA CUADRO DE COORDENADAS DE ANDRÉS E LA RED NACIONAL, NI COORDENADAS DEL LOTE, CUADROS DE VERDA, NI PERPI, CON LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 11) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD. 12) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA PLACA ACUS DEGRADADA. 13) NO INDICA EL AMARRE DEL PROYECTO A LA RED NACIONAL DEL ESAL. 14) NO ALLEGA LOS PLANOS TOPOGRAFICOS ORIENTACIÓN PARTIDAS DE CLARACIÓN DE LOS EQUIPOS IMPLIEDE ENVIL FORMALIZACIÓN 15) DEL CONTRAEDIO DE LA FORMALIZACIÓN CLAVE IMPORTANTE EN EL DIAGNAJO DEFINITIVO, EL CUAL NO SE INCLUYÓ EN ESTA ENCUESTA. 16 ES CON INFOQUE RECREODEPORTIVO CON COMPÉTENCIA. 16) NO IDENTIFICA EN LAS MEMORIAS ARQUITECTONICAS LA CUANTIDAD DE APORTICOS, SECIBIAJNO, Y NO DEFINIMA EL INSIMPO DE SUSTAINDES	1) NO ALLEGA NORMAS DE CÁLCULO DE COLUMNAS. 2) NO ALLEGA EL CÁLCULO. 3) NO ALLEGA CDPM DE LA TARJETA PROFESIONAL.	1) NO ALLEGA PLANOS DEL ECOLIZACIÓNDE LOS BORDOS QUE INCLUYA EL SILO CLAVIS DE COORDINADAS. 2) LOS BORDOS DE REALIZACIÓN ENVIL LOTE PERICIAD SE EVIDENCIAN EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 3) NO ALLEGA LOS PLANOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, NI LOS PLANOS DE CORTE. 4) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DESCRIPTIVAS ARQUITECTICAS DE CIERRE, RELLEN CORTE DE TALUDES.		1) NO ALLEGA LOS PLANOS SOMETRICOS.		1) NO ALLEGA EL LISTADO DE PRECIOS DEL MERCADO. 2) NO CONE PRESENTA UNIDADES DE CALCULO ENVIL PRESUPUESTO. 3) NO ALLEGA EL PLAN DE INVERSIÓN, NI EL CRONOGRAMA. 4) NO ALLEGA LA PROGRAMACIÓN CRITICA.
945	PAEZ	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN DE VIA CUBIERTA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LA MUNICIPIO PAEZ BOYACÁ								
946	PUERTO COLOMBIA	SANTANDER	MEJORAMIENTO DE PISO DE PATINADERO, CENTRO DEPORTIVO CLAVITO LUNA Y PEÑA	Se recomienda ajustar el diseño arquitectónico. Las entidades sanitarias publicas deben ajustar el aspecto de los sanitarios y baños de deportistas. Deben tenerse en cuenta los baños para personas con movilidad reducida.							
962	GUTIERREZ	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO CUBIERTO VEREDA LAPRAPA	El nombre presentado en la MGA no corresponde al de la carta de presentación. En la MGA no solicitan los bordes ¿¿OPS							El valor presentado en la MGA no coincide con el presupuesto
967	UMAÑÁ	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA MULTIPLE VEREDA CRUCE CAMINO DEL CEMENTERIO MUNICIPIO DE CAMPO BOYACÁ UMAÑÁ	Debe presentar memorias. Se recomienda completar la planimetría ,actualizar la demarcación de la cancha.	No presenta	n/a	No presenta.	n/a	No presenta		Ajustar
974	PUERTO BERRIO	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CANCHA VOLUMETRICAS - PLAZA DEPORTIVO URBANO	Ficha MGA, Falta presentar analisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta, Falta error en el cuadro de concertación con la comunidad el nombre del representante de la comunidad, Levantamiento topográfico: No se observa el uso de planos geodésicos, No se observa localización planimétrica de planos ESAL, Plano de ubicación general: La escala de la ubicación del proyecto no permite identificar correctamente los linderos, Componente arquitectónico: Falta planos arquitectonicos con cuadros de áreas Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto, Falten planos arquitectonicos con detalles construcción		Falta en el estudio de suelos los sondeos deben estar ubicados en la zona de influencia o de construcción de la cimentación y/o de construcción de la cimentación y/o planos (H.2.2.-5)	Falta plano de diagrama curiflar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga demandada. Falta planos de acometida de media tensión, subestaciones.	Falta planos vista en planta ubicación los bajantes, dos guan Sorbo y canalizar en la cubierta, plano de detalles en perfil transversal al empalme del bajante o la canalada y el punto de descarga de las aguas lluvias con toda información retiros, longitud, diámetro material.	Falta instalar - descontinuado del A.I.U	
980	LABRANZAGRANDE	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MEJORAMIENTO DEL PISO BANCO DEPORTIVO, VESTIDORES EDUCATIVA VALORTIN CAMPO VERDE VEREDA LOCAL SECTOR ADRIANERO MEJORAMIENTO DE LABRANZAGRANDE	Licencia de construcción y propuesta del Disparo Certificado presentado de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado Certificado de Disponibilidad de servicios públicos Certificado Planeación municipal y/o Departamental indicando estrato y presencia de población vulnerable (Víctimas) Memorias del diseño Arquitectónico Estudio de suelos Plano de diseño de sistema contra incendios Memoria de diseño de sistema contra incendios								

567	MARIN	BONAL	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA VEREDA SANTA ANA SAN ANTONIO DE PRADO	1) SE REQUIERE QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA DETALLADO, APLICANDO EN EL ARBOL DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, ES NECESARIO QUE EN LA MGA, SE IDENTIFIQUE EL CÓDIGO BPIN. 2) ES INDISPENSABLE QUE EN LA FICHA MGA SE INDIQUE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON DISTRIBUCIÓN PUENTE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A LAS PRACTICAS DEPORTIVAS Y ARBOL DE INFLUENCIA DEL PROYECTO LOS CUALES SON LOS DIRECTAMENTE BENEFICIADOS Y DETERMINAR LA POBLACIÓN AFECTADA. CON ESTO PODER DETERMINAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA. 3) PRESENTA UN SOLO ANALISIS DE LA ALTERNATIVA. 4) DEBE INCLUIR EN EL ANALISIS DE LA ALTERNATIVA: 1) NOMBRE, CAPACIDAD, UBICACIÓN, ACCESO Y ALCANCE A CORTO, DEL CERTIFICACIÓN INDICACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS. 2) NO REQUIERE APORTES DE COFINANCIACIÓN. 3) DEBE INCLUIR EN EL ANALISIS DE LA ALTERNATIVA EL DIST RIBUIDO EN SOLO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, ENCARGADO Y MEDIANO PLAZO Y GUARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DESTINADO (AFUERO) 5) DEFINIENDOSE QUE ALCANCE, CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CAR CORPORINOQUIA. 6) ALCANCE SOLO EL CERTIFICADO POR PARTE DEL ALMACÉN. 7) NO ALCANCE CALCULO DE LA POLICIONA Y PRESIÓN, ASIGNACIÓN MEDIANTE NO ALCANCE LA CUATRIENIO DE TODOS LOS PREDIOS DONDE POSIBLEMENTE SE DEBA INCLUIRNA LOS PROYECTOS. 8) NO ALCANCE EL CERTIFICADO DE LA PLANCHA DE ESTUDIO. 9) NO ALCANCE MINERAL DE RESPONSABILIDAD. 10) NO ALCANCE PLANOS DE LOCALIZACIÓN EN EL SECTOR, NO SE IDENTIFICAN LAS VIAS DE ACCESO ALPRESIO, NI LOS COLINDANTES, NI REDES. 10) NO PRESENTA LOS CORTES NI ALS SUPERFICIE.		1) SE REQUIERE QUE ALLEGUE EL ANALISIS PATOLOGICO Y VULNERABILIDAD DE LA PLACA Y ENCORPRA EVENTAVE. 2) DEBE ALLEGAR LAS MEMORIAS DE CALCULO DE CONCRETOS.	1) DEBE INCLUIRSE EN EL PLANO DE LOCALIZACIÓN DE SONDEOS EL CUADRO DE COORDENADAS DE LOS MEMBOS. 2) LA PROFANDIDAD Y LOS SONDEOS NO CORRESPONDE A LOS MINIMOS REQUERIDOS EN LA NSR-10	1) NO ALLEGA LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS	1) NO ALLEGA EL LISTADO DE PRECIOS DE MA TERIALESERRÓN. 2) NO ALLEGA LOS PRESUPUESTOS POR DISAGRALLO. 3) NO ALLEGA EL ANALISIS DE LA ALTERNATIVA, DE REQUIERE IN ALLAR LOS PRESUPUESTOS YA CUATRO CONTRAPARTIDO DOS VECES LA CUADRO CUPIS DE 20 IMPORTANTIDAD LOS PRESUPUESTOS DEMANDEPRENDEDOR Y EN ALLAR LA INTERVENTORIA. 4) NO ALLEGA LOS ANALISIS DE LA ALTERNATIVA DE CUADRO DE DIALLER. 5) DE IMPORTANTI DEBIDO LEVAR TAPA ARTICULO, CONTRIBUCIONES Y TRANSPRENDIALLIP, YA QUEDE UN VALOR CONSIDERABLE DIRECTAMENTE LAS. 6) NO ALLEGA LOS ANALISIS DE RESPONSABILIDAD NATL CERTIFICADO DEL CORNA. 7) NO ALLEGA LA ENGINEERIA CUADRO TECNICAS. 8) DEBE Brindi Formulación en los artículados (predimensiones, rotulaciones, numeración de actividades, tiempos de ejecución, etc.). 9) NO INCLUYE LA STUVA, PRECONSTRUCTIAL.
568	CHARÁ	SANTANDER	MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOCRETO DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN LA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARÁ SANTANDER	No presenta memorias. Debe presentar planos arquitectónicos acotados con cortes y detalles.						
569	BARBOSA	SANTANDER	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO MUNICIPIO BARBOSA CRIÓLLA	1)El problema no tiene justificación, alcance del problema y causas del deterioro en construcción existente (analisis de vulnerabilidad del sistema). 2) no tiene solución detalla a que el problema se ataca(explicado _____)Donde no plantea una sola alternativa, no se encuentra las estudios preliminares. 3)el proyecto no cumple con el plan de desarrollo municipal, las adecuaciones planteadas no cuentan colinerdas, ante el deterioro de la estructura y el proyecto no atiende a cortes adecuaciones necesarias para la adecuación de la cubierta. 4)aun falta cantidades de que se encuentra en el flanco de proyectos. 5)no presenta ficha de estudio de impacto ambiental, ni ficha de EIA. 6)no aparece certificado expedido por la corporación autónoma regional de santander. 7) especificación del plano de la zona, en zona planos son en que hay tres edificios en el mismo lote. 8)debido a la ubicación del proyecto, una vez ejecutado, generaría inundaciones.		no necesarios los planos y los calculos de la estructura existente, cumplir con la NSR-10 en cuanto al analisis de vulnerabilidad.	1)aunque la NSR-10 titulo B.3.1.2.1 las sombras minimas deben ser 3. 2)El plano de localización debe tener ubicación de aulpaos, multimedial con el alcance, tipología, reconstrucción y complejidad del proyecto. Indica cuadro de coordenadas nadas. 3)no cumple con la NSR-10 titulo H 4)No contemplan clara la reconstrucción para la intervención de la estructura.		Con diseño debe ser hechos por un ingeniero civil o ingeniero forestal quien. 1)No presenta memorias de calculo. 2)los planos deben incluir las estructuras. 3)no presenta memorias de calculo. 4)en los planos sanitarios no acotan varias las dimensiones, o detalles constructivos. 5)no presenta memorias de calculo sanitarias, no presenta diseño de redes de aguas, no presenta (de bombeo, aguas lluvias, aguas residuales ingulares. Todas las dimensiones deben tener ingeniero a de cuadro activos. El diseño debe cumplir con los requisitos ingulares. Todas las dimensiones deben tener ingeniero a de cuadro activos. El diseño debe cumplir. 7)no se encuentran memorias de calculo sanitario.	1)debe colocarse los analisis de precios unitarios. 2)adjuntar analisis de precio de mercado. 3)analisis del sio.
570	SAN MIGUEL DE ORMA	BONAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RIVERA	No hay sustento jurídico que demuestre que no requiere licencia ambiental. No especifica el valor mediante el cual se va a dar sostenibilidad al proyecto, el autor del proyecto no incluye intervenciones	No corresponde la Ficha Predialada negociada en el lote de matrícula inmobiliaria,		Presenta ensayos de laboratorio sin firma		No presenta diseño de aguas lluvias	No presenta especificaciones. No presenta calculo de EIA. No presenta memoria de calculo de cantidades. No presenta listado de costos de materiales, los APU no se encuentran firmados.
571	APIAY	CUADRANGULAR	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA ESTADIO DEPORTIVO PUBLICO VEREDA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE APIAY	No presenta memorias arquitectónicas. Debe presentar planos arquitectónicos acotados con cortes y detalles. La dimensión de la cancha debe ser actualizada y acotada completamente.				Ajustar diseños hidráulicos, RETILAP entregar fichas técnicas aparte, ajustar diseño eléctrico por S.E.RETIE		
572	TUNJA	BONAL	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PONTEVEDRA			se debe considerar las combinaciones de carga de acuerdo a lo ec 12 y sus decretos complementarios y modificatorios, no se presenta memorias de calculo de acuerdo a lo ec 12 para las estructuras en concreto, no se presentan memorias de calculo de las vigas de cimentación, las cargas vivas calculadas por efecto de viento no están incluidas dentro de las memorias de calculo de la cubierta, presenta avalo de cargas (vientos de acuerdo a ec 12 indica ejemplo de ejemplo, no indicaron otros planos no contemplan o alos memorias de calculo presentadas. Indica que la cubierta es en madera pero no presenta memorias de calculo de la cubierta, no presenta memorias de calculo de las vigas de cimentación, no presenta memorias de calculo presentadas. no se presentan memorias de calculo de la aquatecha 2 planos de estructuras metálicas y cubiertas. planos con detalles constructivos. no presentan diseños de redes hidrosanitarias, no presenta memorias de calculo de redes hidrosanitarias, no presenta memorias de calculo de redes eléctricas, no presenta diseño de redes eléctricas, no presenta diseño de iluminación, no presenta memorias de calculo de iluminación, no presenta memorias de calculo de redes de voz y datos, no presenta memorias de calculo de redes de voz y datos, no presenta diseño

11.11	PUERTO SANTANDER DE	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCION PARQUE URBANO AREA Y PLAZA DEPORTIVA DEL BARRIO 23 DE ABRIL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	No presenta planos de la cancha con sus dimensiones. Pte las dimensiones de la cubierta se deducen que las medidas de la cancha son menores a las mínimas requeridas para jugar polideportivo.							
11.12	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	RECUPERACION Y ADECUACION DEL VIVERO DEL DEPORTIVO CAFETERO, LOS ROQUES CUCUTA EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA	ACCIGAMERCE: Falta licencia expedida por la corporación regional o certificado de que no requiere por la misma. TOPOGRAFIA: Falan indicar las pendientes y marcar todas las alturas, como puntos, ejes, taludes, cortes y alineamiento. LOCALIZACION ARQUITECTONICA: Muy incompleta, no contiene cortes planos estructurales. No presenta la adopción de las gradertas. En cuanto a que el proyecto sea Desarrollado sobre una construcción existente, no necesario que la implementación arquitectónica sea explícita y completa.	La gradería requiere diseños estructurales (memorias de cálculo y planos) completamente con la NSR-10. No contiene las dimensiones de los planos estructurales con los arquitectónicos. La cubierta metálica requiere diseños estructurales (memorias de cálculo y planos) completamente con la NSR-10.	Elevación de suelos debe cumplir con todo lo calculado en la NSR-10. Debe cumplir con el número mínimo de sanitarios y porfavor(falta) en general debe contener o describir en 2.2.2.1.		Falan detalles constructivos. Además falta implementar el diseño en la topografía existente, falta incluir dimensiones y mediciones de los sitios, detenerse ubicación interna, fabricación las cotas o las rutas debe quedar dibujadas, los planos deben coincidir con los resultados de las memorias de diseño.	Falan las memorias de cálculo de cantidades de obra
11.13	ZIPAQUIRA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLEXA LA COLA ALA OLIMPICA	La carrera topográfica al estado de Zipaquirá Se adjunta CD en blanco	Se verifica el Uso de suelo(ya inmediatamente 176 / 13251, a no ser se requiere la escritura 2670 de la notaria 1 de Zipaquirá y la escritura 850 de la notaria de Zipaquirá		No no presentan los analisis de laboratorio				No presenta flujo mensualizado de fondos y el valor total del flujo de fondos no coincide con el presupuesto
11.15	EL COLEGIO ANDO	SANTANDER	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL COLEGIO ANDO	No presenta memorias arquitectónicas , los planos deben ser completados y ajustados. Cortes Cortadas y detalles. Se recomienda ajustar la altura del cerramiento dentro de los parámetros con el fin de evitar la perdida de balones.			Resultos de laboratorio no estan firmados , la profundidad de los apiques tiene que ser ajustada.				
11.16	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO MUNICIPIO BARRANCABERMEJA	Illegible							
11.18	SANTA ROSALIA DE CUC	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LOS CENTROS POBLADOS RINCON BARRIO RAMON CHACINTA PALOTEAL Y LOURDES PITALITO CHINACOTA	1. Adjuntar: CDP Licencia Ambiental, Licencia de construcción, Carta catastral, Plano Localización general. 2. Corregir y que todos correspondan los Planos (presupuestos, implantación)				1. Adjuntar: Diseño y Calculos Polideportivo, Planos Arquitectónicos, diseños y memorias (costos, apuntes etc) 2.10 del MERPE (pliegos)			
11.19	LIBANO	BOYACA	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA, DEL COLEGIO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LIBANO Boyacá	1.1 DEI REQUIERE QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA DETALLADO, APLICACION EL ERBI, DEI IMPLICANCIA DEL PROYECTO, DEI NECESARIO QUE EN LA MDA. DESENCIFRAQUE EL CODIGO BPIN 2) DEI RESPONSABLE QUE EN LA FICHA MDG DEI ABQUE EL TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON EL RESPECTIVA FUENTE Y EL TOTAL DE LA POBLACION PREFERENTEMENTE A LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO LOS CUALES SON LOS CRITERIOS IMPORTADOS Y DEFINIRAN LA POBLACION AFECTADA, CON ESTO PODER DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION 3. PRESENTA EN SOLO CUALQUIER DE LAS ALTERNATIVAS 4) DEI REQUIERE QUE EL PRESUPUESTO ESTIMADO EL NUMERO DEL REALIZADO Y ALCEGAR LA COPIA DEL CERTIFICADO DE REALIZACION EN EL BANCO DE PROYECTOS. 5) DEI REALIZAR LA FICHA 6) NO LA LEGA LOS PERFILES CON LA IMPLANTACION DEL PROYECTO, DONDE DESPRENDA LOS VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO 7) DEI REQUIERE QUE EL PROYECTO ESTA ALINEADO A LA RED NACIONAL NI COORDENADAS DEL CITE, CUADROS DE VIRGULA INTRPA CON LA IMPLANTACION DEL PROYECTO. 8) NO LA LEGA CICLO DE LA PRESENTA Y PRESENTA 9) NO LA LEGA EL CERTIFICADO DEI LA ITPLA QUE DESDEBICAN 10) NO LA LEGA EL CERTIFICADO DE LA ITPLA QUE DESDEBICAN DEL EDLC. 11) NO ALLEGA MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD, NO ALLEGA CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS IMPLIBLEDOS EN LA FORMULACION.	1) DEI REQUIERE QUE SE RECALCULE EL DISEÑO ESTRUCTURAL Y AL QUE EL ESTUDIO DE SUELOS DEFIRMAN. LA TIPICIDE PERFIL DEL SUELO "F", MIMETRAS QUE EL DISEÑO ALLEGADO DEI RELLEO CON UN PERFIL DEL SUELO TIPO "C" 2) DEBE ALLEGAR LAS MEMORIA DE CALCULO DE CONCRETOS 3) DEBE ALLEGAR LOS PLANOS CONCRETALES DE CONTRACTOS, CON DESPIEGE DEL LOS ELEMENTOS.	1) DEBE INCLUIRLOS EL PLANO DE LOCALIZACION DE CENDEROS EL CUALDRO DE COORDENADAS DE LOS MIMMOS. 2) NO ALLEGA MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. NI EL CERTIFICADO DEL COPNA.		1) NO ALLEGA LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS. 2) NO DEI IDENTIFICA LOS COMENDIMIENTO A LA RED PRINCIPAL, NI LOS CUADROS DE ELEMENTOS Y CALIDADES Y NO ALLEGA LOS DETALLES DE LOS ELEMENTOS 3) NO ALLEGA LOS PLANTAS DE DESAGUE 4) NO ALLEGA EL CERTIFICACION COPNA. NO ESN CLAORE LAS MEMORIA DE CALCULO. REVISAR LA IMPLEMENTACION MES CON POBLACION VOLUMEN PARA LA DISTRIBUCION DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO.		1) NO ALLEGA EL LATEXLED DE PREDICIO DE MEDITRIM ESPERADA. 2) NO ALLEGA LOS CALCULOS DE PRESUPUESTO PORCUALIALLA Y CUADRALAS. 3) NO ALLEGA LA MEMORIA FISICO CALCOR CORTAGRADOS DE OBRA. 4) NO ALLEGA EL CALCULO DE DISEÑO A QUEAL VALOR TOTAL, ES MUY DIFERENTE AL VALOR TOTAL DEL PRELIMINARES. 5) EL PRESUPUESTO NO DEBE CONTEMPLAR UNA MANO DE OBRA. 6) NO IMPORTADO DEBIA COLAR TIMPURTOS, CONTRIBUCIONES Y TRANSPRENCIA Y DECIMBAN PUS. 7) NO ALLEGA EL MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD NI EL CERTIFICADO DEL COPNA. 8) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA ITPLA QUE DESDEBICAN. 9) NO ALLEGADO CLARO ALLEGA DESCRIPCION DE ALCANCE NO CON CLARIDAD. 10) DEBE SIcorrificar con las actividades (predimensiones, solicitudes, suscesión de actividades, tiempos de ejecución, etc.) 11) NO INCLUYEN LA ETAPA PRECONSTRUCTIVA.	
11.24	GUTIERREZ	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA EL CURAGAO	Los Bolivar del lino no están claramente definidos, no plantean gradertas, y cerrar con sentido oriente occidente, no importante ahora que obliga a prever entradas sanitarias e implantar la adecuada ventilación. La demarcación de la cancha está desarrollada sin proporcionalidad. Verificar medidas de las canchas y áreas de estamentos Las gradertas debe garantizar la correcta ingesta.	El nivel de desplante propuesto en el estudio de suelos difiere del planteado en los planos estructurales		En acuerdo al afirm y sea plantiando para el polideportivo no debe considerar y justificar el diseño eléctrico y iluminación de dos escuetos deportivos que facilita el uso del espacio en horas de la tarde. Ver pecus o tiles Schmuck	En acuerdo a las condiciones del terreno se debe proponer el sistema de drenaje adecuado para lluvia y nivel de contención. Presentar drenaje superficial.		
11.42	TOLUVIEJO	BOYACA	CONSTRUCCION CUBIERTA SEGUNDA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLUVIEJO			Las combinaciones de cargas a utilizar deben ser las definidas por la NSR-10 y sus decretos modificatorios. No Presenta memorias de calculo de evaluación de cargas eólicas para las gradertas. No presenta calculo de orientación cubierta.					no presenta discriminacion del 0.2
11.54	TOCANCIPA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO - INSTITUCION EDUCATIVA - SALAMACA DE TOCANCIPA	Analisis documental Ficha MGA: Falta presentar analisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta.Falta incluir un plan de mantenimiento y la destinación a los viveros propuestos parecidos que fue consultado el proyecto y destinar un valor presupuestal y ampliar el recurso existente para sostenimiento del viveros.Falta incluir en el ancla de conceptación con la comunidad el nombre del representante de la comisión ciudadana. Levantamiento topográfico: Efectivamente topográficamente debe complementar con la información de los planos del diseño. Falta incluir en el ancla de conceptación con la comunidad el nombre del representante de la comisión ciudadana. Levantamiento topográfico: Efectivamente topográficamente debe complementar con la información. Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales.Los planos deben contener la siguiente información: Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales. Ubicación general del predio con respectivo el entorno vías próximas, identificación los predios y edificaciones colindantes. Elementos naturales del predio y del entorno, cursos, construcciones, cuerpos de agua, árboles mayores a 1.20 m de altura, torres, postes, postes, rondas y cualquier otro elemento que pueda afectar el diseño y/o el fin. Levantamiento de redes eléctricas y postes. Levantamiento de redes de acueducto y alcantarillado. Levantamiento de redes de gas. Levantamiento de redes de telecomunicaciones. Cuadro de coordenadas de los puntos que definen el lote y cálculo del área del predio con establecimiento gráfico en los planos del lote. Cuadro de coordenadas de los puntos que delimitan el área y parámetros de trazado, indicar cotas, y tener en cuenta un esquema para PMR, facilitando el acceso. En los detalles constructivos se debe presentar planos a diferentes escalas que permitan identificar correctamente los detalles. Componente arquitectónico: Falta planos arquitectónicos con cuartos de aseo (Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto, descriptivo los actividades, en los usos especiales. Debe presentar memoria de responsabilidad del proyecto responsable, además de los documentos solicitados. En el cronograma de trabajo del proyecto, describirlas las actividades, en los usos especiales. Debe presentar memoria de responsabilidad del proyecto responsable, además de los documentos solicitados.	El certificado de Tradición y Libertad del predio, expedido por la respectiva oficina de instrumentos públicos debe tener vencimiento del predio con la ubicación del proyecto (directrices).	Falta en el estudio de suelos los sondeos deberían estar ubicados en la zona de influencia o de construcción de la orientación y/o de construcción de la orientación y/o planos (N.S2.4). Falta cálculo de asentamientos.	Falta planos general, cuatro derivaciones, ladderos. Falta planos de diagramas eléctricos, cuadro de cargas, diagrama unifilar, cuadro de protecciones, cuadro de mando, tablero de mando, tablero de medida tablero, subestaciones. Falta plano de ilumnación de zonas de complementos. Falta plano general de distribución de tomacorrientes. Falta estudio biométrico		Falta memoria de cálculo del diseño de drenajes de aguas lluvias de la cubierta, identificando las áreas aferentes y calculando el caudal de aguas lluvias, anexar las curvas IDF de la zona para un periodo de retorno que garantice la evacuación de las aguas lluvias. Falta memoria de cálculo de las redes de acueducto y alcantarillado, anexar los cálculos de aguas lluvias y sanitarias. Se requiere plano con el plano alineado los lugares más que lluvias y sanitarias en la cubierta, planos de detalles en perfil mencionado el empalme del bajante y la sanitaria y el punto de descarga de las aguas lluvias con todos la información mínima, longitud, diámetro material.	Falta incluir cerramiento de mano de obra y equipos.Falta presentar memoria de calculo de las cantidades de obra. Falta tabla desglose del AIU. Falan especificaciones técnicas del proyecto. Falta etapa preconstructual ningunos
11.75	LA VICTORIA	BOYACA	CONSTRUCCION CALICES GUANTES PLACA HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS VICTORIANOS CASCO URBANO MUNICIPIO LA VICTORIA BOYACA	no presenta licencia de construcción, presenta certificación de tramite la cual no es valida, registro fotográfico, no presenta cartaras de campo	Arrasar escritura del mayor extension no. 432 del 27 mayo 1983	no presenta memorias de rampa por tierra, no presenta repisitro de diseño que hace parte integral de las memorias de calculo, los parámetros sísmicos no corresponden a la zona del proyecto, no presenta memorias de calculo de elementos no estructurales, no presenta memorias de calculo de la cimentación, no presenta memorias de calculo de la cubierta	no presenta exclusión de suelo acordo a la nsr- 10	no presenta exclusiónfutanstruc		no presenta licencia de curso de la rampa, las memorias deben presentar calculos de cantidades y no revisar todo los resultados, no son claros los calculos de las cantidades de obra, no están completas las especificaciones tecnicas, la programacion no incluye etapa preconstructual, el flujo de fondos no incluye la etapa preconstructual
11.82	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	CUNDINAMARCA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO VEREDA	Debe presentar memorias arquitectónicas descriptivas del proyecto. No recomienda ajustar los planos de localización y entorno inmediato. Los planos deben ser impresos y , a una escala que se ajuste a posible lectura. ajustar los planos de fachadas, cortes y detalles . Incluir cuadro de obra y convenciones.							
11.85	GUTIERREZ	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA PUEBLO QUEMADA MESA	Los planos deben estar actualizados y revisar el entorno inmediato.							
11.88	FUNAPIQUIRA	NORTE DE SANTANDER	ADECUACION CELIDES CANON SOLVAR	la información presentada no cumple ya que no es claro el levantamiento de la construcción existente ni las areas a intervenir. Presentar planos de localización y entorno inmediato del proyecto. Se debe revisar el estudio de circulación y respecto para PMR desde el parqueadero hasta el escenario. Se requiere presentar la planta arquitectónica con las intervenciones que se van hacer a nivel arquitectónicas tecnicas de los materiales, rutas cubiertas y demas. Tener en cuenta la ubicacion del complimiento a los servicios sanitarios minimos requeridos en las escenarios deportivos nivel barrio. Revisar el estudio de suelos y presentar el diseño de la cimentación y el estudio de suelos. Presentar memorias de calculo de las redes de acueducto y alcantarillado, anexar los calculos de aguas lluvias y sanitarias (en caso de que existan redes sanitarias) se debe tener en cuenta cumplir con las medidas minimas de la cancha, area de seguridad sugeridas por las normas tecnicas para los campos deportivos, las gradertas debe cumplir con las dimensiones ordenadas y parametros de trazados, indicar cotas, y tener en cuenta un esquema para PMR, facilitando el acceso. En los detalles constructivos se debe presentar planos a diferentes escalas que permitan identificar correctamente los detalles. Componente arquitectónico: Falta planos arquitectónicos con cuartos de aseo (Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto, descriptivo los actividades, en los usos especiales. Debe presentar memoria de responsabilidad del proyecto responsable, además de los documentos solicitados.	Se debe presentar un plano de ubicación d ons sondeos de acuerdo a la norma NSR-10 que son 3 como mínimo a una profundidad o 8m. Se debe presentar ensayos de laboratorio limitopsico nombre y nacimos del profesional con sus respectivo. Firmas.Incluir algunas recomendaciones para la intervencion, no requerimientos especificaciones. Se debe anexar memorial de responsabilidad del profesional adjuntando matricula profesional, copia de cedula y certificado copiado cuando aplica.					El presupuesto presente un literido fabricados no revisado presentar diseño tecnicl planos detalles constructivos, memorias de calculo, especificaciones tecnicas de los materiales etc. El presupuesto presenta un item de cuchillas no revisado presentar diseño tecnicl planos detalles constructivos, memorias de calculo, especificaciones tecnicas de los materiales etc.	
11.94	UNE	CUNDINAMARCA	MEJORAMIENTO INVESTIGACION Y FOCIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA OLIMPICA UNIVERSITARIA DE UNE	Ficha MGA: Falta presentar analisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta. Falta incluir en el ancla de conceptación con la comunidad el nombre del representante de la comisión ciudadana. Levantamiento topográfico: Efectivamente topográficamente debe complementar con la información. Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales.Los planos deben contener la siguiente información: Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales. proyecto.Falan planos arquitectónicos con detalles constructivos. Componente arquitectónico: Falta planos arquitectónicos con cuartos de aseo (Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto.Falan planos arquitectónicos con detalles constructivos.	Falta analisis y diseño de vulnerabilidad sistema de acuerdo con norma sismoresistente Falta planos con despiezes y detalles de cimientos, vigas, columnas.Falan planos de los detalles constructivos de la estructura metálica y cubierta.	Falta en el estudio de suelos los sondeos deberían estar ubicados en la zona de influencia o de construcción de la orientación y/o de construcción de la orientación y/o planos (N.S2.4). Falta cálculo de asentamientos.	Falta planos general, cuatro derivaciones, ladderos. Falta planos de diagramas eléctricos, cuadro de cargas, diagrama unifilar, cuadro de protecciones, cuadro de mando, tablero de mando, tablero de medida tablero, subestaciones. Falta plano de ilumnación de zonas de complementos. Falta plano general de distribución de tomacorrientes. Falta estudio biométrico		Falta memoria de calculo hidraulico, sanitario y de drenajes de aguas lluvias. Falta planos hidraulicos con isometricos e información legible de diametro, longitud y material, detalle del medidor general y predio del punto de empalme. Falta planos sanitarios legibles con información diametro, longitud pendiente y material, corte del punto de descarga. Falta memoria de calculo de las redes de acueducto y alcantarillado, anexar los calculos de aguas lluvias y sanitarias (en caso de que existan redes sanitarias), detalle del empalme del bajante y la sanitaria y el punto de descarga de aguas lluvias con información mínima (longitudes, diametro, pendiente, material, cotas) Componente de la ubicación de los hogares de aguas lluvias, con la ubicación del punto de descarga.	Falta memoria de calculo de cantidades de obra. Falta incluir cerramiento de mano de obra y equipos.
11.99	LA MESA	CUNDINAMARCA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLAZA DEPORTIVA BARRIO PLAZA DEL MUNICIPIO LA	Debe presentar memorias arquitectónicas descriptivas del proyecto. No recomienda ajustar los planos de localización y entorno inmediato. Los planos deben ser impresos y , a una escala que se ajuste a posible lectura. ajustar los planos de fachadas, cortes y detalles . Incluir cuadro de obra y convenciones. No recomienda ajustar a la tierra cuerpo de la cancha.							
11.106	ZIPAQUIRA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO LOS ZIPAS	Analisis documental Ficha MGA: Falta presentar analisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta. Falta consistencia del valor del proyecto con la metodología MGA. Falta incluir en plan de mantenimiento y la destinación a los viveros propuestos parecidos que fue consultado el proyecto y destinar un valor presupuestal y ampliar el recurso existente para sostenimiento del viveros.Falta incluir en el ancla de conceptación con la comunidad el nombre del representante de la comisión ciudadana. Levantamiento topográfico: Efectivamente topográficamente debe complementar con la información. Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales.Los planos deben contener la siguiente información: Revisar los documentos topográficos de campo y cálculo. Registro fotográfico del predio y de los puntos humedales. Ubicación general del predio con respectivo el entorno vías próximas, identificación los predios y edificaciones colindantes. Elementos naturales del predio y del entorno, cursos, construcciones, cuerpos de agua, árboles mayores a 1.20 m de altura, torres, postes, postes, rondas y cualquier otro elemento que pueda afectar el diseño y/o el fin. Levantamiento de redes eléctricas y postes. Levantamiento de redes de acueducto y alcantarillado. Levantamiento de redes de gas. Levantamiento de redes de telecomunicaciones. Cuadro de coordenadas de los puntos que definen el lote y cálculo del área del predio con establecimiento gráfico en los planos del lote. Cuadro de coordenadas de los puntos que delimitan el área y parámetros de trazado, indicar cotas, y tener en cuenta un esquema para PMR, facilitando el acceso. En los detalles constructivos se debe presentar planos a diferentes escalas que permitan identificar correctamente los detalles. Componente arquitectónico: Falta planos arquitectónicos con cuartos de aseo (Falta plano de localización del entorno inmediato del proyecto, descriptivo los actividades, en los usos especiales. Debe presentar memoria de responsabilidad del proyecto responsable, además de los documentos solicitados. En el plano de localización general se debe presentar el levantamiento de la estructura en el predio, con cuadro de areas, indicar de ocupación y de construcción Se debe presentar el plano de localización general con el levantamiento de la estructura en el predio, con cuadro de areas, indicar de ocupación y de construcción. Se debe presentar un

L.2.2.2	MONANA	CUADRANGULAR	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MULTITECHO EN ESCUELA TALLER QUEBRADAHONDA DISTRITO MONTE PRINCIPE TERRANOVA, CUNDINAMARCA	Anadeo documentar Ficha MGN. Falta presentar analisis de alternativas que den solución a la problemática expuesta. Falta incluir un plan para el mantenimiento y la interacción a las viviendas propiedad de los habitantes de la comunidad. Falta presentar el estudio de suelos y su informe. Falta presentar el estudio de vientos y su informe. Falta presentar el estudio de cargas y su informe. Falta presentar el estudio de cimentaciones y su informe. Falta presentar el estudio de estructuras y su informe. Falta presentar el estudio de redes hidrosanitarias y su informe. Falta presentar el estudio de redes eléctricas y su informe. Falta presentar el estudio de redes de gas y su informe. Falta presentar el estudio de redes de telecomunicaciones y su informe. Falta presentar el estudio de redes contra incendios y su informe. Falta presentar el estudio de redes especiales y su informe. Falta presentar el estudio de redes de aire acondicionado y su informe. Falta presentar el estudio de redes de ventilación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de gas medicinales y su informe. Falta presentar el estudio de redes de vacío y su informe. Falta presentar el estudio de redes de aire comprimido y su informe. Falta presentar el estudio de redes de iluminación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de sonido y su informe. Falta presentar el estudio de redes de voz y datos y su informe. Falta presentar el estudio de redes de televisión y su informe. Falta presentar el estudio de redes de control y su informe. Falta presentar el estudio de redes de seguridad y su informe. Falta presentar el estudio de redes de alarmas y su informe. Falta presentar el estudio de redes de bombeo y su informe. Falta presentar el estudio de redes de riego y su informe. Falta presentar el estudio de redes de piscinas y su informe. Falta presentar el estudio de redes de jardines y su informe. Falta presentar el estudio de redes de mobiliario y su informe. Falta presentar el estudio de redes de equipamiento y su informe. Falta presentar el estudio de redes de señalización y su informe. Falta presentar el estudio de redes de accesibilidad y su informe. Falta presentar el estudio de redes de seguridad y su informe. Falta presentar el estudio de redes de emergencia y su informe. Falta presentar el estudio de redes de evacuación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de rescate y su informe. Falta presentar el estudio de redes de salvamento y su informe. Falta presentar el estudio de redes de socorro y su informe. Falta presentar el estudio de redes de asistencia y su informe. Falta presentar el estudio de redes de apoyo y su informe. Falta presentar el estudio de redes de servicio y su informe. Falta presentar el estudio de redes de mantenimiento y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reparación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reposición y su informe. Falta presentar el estudio de redes de renovación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de modernización y su informe. Falta presentar el estudio de redes de actualización y su informe. Falta presentar el estudio de redes de mejoramiento y su informe. Falta presentar el estudio de redes de ampliación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de extensión y su informe. Falta presentar el estudio de redes de conexión y su informe. Falta presentar el estudio de redes de desconexión y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reconexión y su informe. Falta presentar el estudio de redes de desinstalación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de instalación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de montaje y su informe. Falta presentar el estudio de redes de desmontaje y su informe. Falta presentar el estudio de redes de ensamblaje y su informe. Falta presentar el estudio de redes de desensamblaje y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reensamblaje y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reinstalación y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reinstalaciones y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reinstalaciones y su informe. Falta presentar el estudio de redes de reinstalaciones

4.0.0.1	CALDAS	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO MARIPICHAGUYACALDAS	1) SI REQUIERE QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA DETALLADO, APLICADO EN EL AÑO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, ES NECESARIO QUE EN LA MGA, DESCRIPTOR EL CÓDIGO DPA 2) NO ALLEGA EL PROBLEMA CENTRAL DEBIDAMENTE DETALLADO, NO ALLEGA EL ÁRBOL DE PROBLEMAS, NO ESPECIFICA INFORMACIÓN CUANTITATIVA, NI DESCRIBE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y LOBS, DEFAULTANDO DEL PROYECTO LOS CUALES DEBEN DIRECTAMENTE BENEFICIADOS Y DEFINIRAN LA POBLACIÓN AFECTADA, CON ESTO PODRÍA DEFINIRSE LA POSIBILIDAD DE LA POBLACIÓN. 3) NO ALLEGA EL ESTUDIO DE SUELOS DE LA ALTERNATIVA 03. 4) DEBE ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NUMERO DEL INSUMO DEL ANUNCIO Y ALLEGAR LA COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIANCOOD PROYECTOS. 5) NO ALLEGA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAR. 6) NO ALLEGA LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN EN EL SECTOR, NO SE ESPECIFICA EL SITIO DONDE SE DEPARAN LOS VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO. 7) NO ALLEGA LOS PERFILES CON LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO, DONDE SE DEPARAN LOS VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO. 8) NO ALLEGA CUADROS DE COORDENADAS DE ANCLAJE A LA RED NACIONAL, NI COORDENADAS DEL LOTE, CUADROS DE AÑILES, NI PERFIL CON LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 9) NO ALLEGA EL ESTUDIO DE SUELOS DE LA ALTERNATIVA 03. 10) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA PLACA DEDEBIDAMENTE. 11) NO INDICA EL AÑADIRE DEL PROYECTO A LA RED NACIONAL DEL IDEAC. 12) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA PLACA DEDEBIDAMENTE, NO ESPECIFICA EL CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN LA FORMULACIÓN. 13) SEL CONTENIDO DE LA FORMULACIÓN CARECE IMPORTANTES EL DISEÑO NO DEPORTIVO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA ACCITICIOS DE EVIDENCIA, SIEN CON ENFOQUE INCRIMEDEPORTIVO O DOB COMPRENDE. 14) NO ALLEGA LOS CORTES NI LAS ECPECIAS. 15) NO ALLEGA LAS MEMORIAS DESCRIPTIVAS		1) SI REQUIERE QUE ALLEGUE INFORME PATOLOGICO OBL ESTUDIO ACTUAL DE LA PLACA POLIDEPORTIVA. 2) NO ALLEGA CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD EN COPIAS O EMBLAR.	1) DEBE INCLUIRLA EL PLANO DE LOCALIZACIÓN DE SONDEOS EL CUADRO DE COORDENADAS DE LOS MISMOS.		1) SI REQUIERE ALLEGAR EL DISEÑO DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PRECIMENCIONAMIENTO DE LEL ALCA	1) NO ALLEGA EL LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES O PRECIOS DE LA REGIÓN. 2) NO ALLEGA LOS RENDIMIENTOS DE EQUIPOS. 3) NO ALLEGA LOS ITEMS DEBIDAMENTE ALLEGADOS "CUARNAMENTO" DEBE ESTAR CONTEMPLADO EN LA CONSTRUCCIÓN. 4) NO DESTINAN EL A.I.U. EL CICLO DE LA INFORMATORE NO ESTÁ FIRMADO. 5) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA PLACA DEDEBIDAMENTE, NO ESPECIFICA EL CERTIFICADO EL CORAL. 6) LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS NO ESTÁN COMPLETAS. 7) NO INCLUYÓ EL ETAPA PREDIMENSIONAL EN LA PREDIMENSIÓN DE GRAN.
4.0.7.0.1	LA PALMA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CUARTO PLACA FORMADORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑITO MARIPOSA EN EL MUNICIPIO CUNDINAMARCA	No se presenta la información completa en medio magnético			No presenta estudio de suelos			No coincide el valor del presupuesto con el de la MGA.
4.0.7.0.2	QUIPAMA	BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA FORMADORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIPOSA MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACÁ	1) LA CLAVE DE PRESENTACIÓN DEBE ESTAR ORIENTADA A DIRECCIÓN DE COLDEPORTES. 2) NO ALLEGA EL PROBLEMA CENTRAL DEBIDAMENTE DETALLADO, APLICADO EN EL AÑO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. Y A QUE EL PROBLEMA INDICA ESTÁ EN EL MANTENIMIENTO QUE NO REALIZA LA ENTIDAD TERRITORIAL. 3) ESTABLECE QUE EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ DEBIDAMENTE DETALLADO, APLICADO EN EL AÑO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. Y A QUE EL PROBLEMA INDICA ESTÁ EN EL MANTENIMIENTO QUE NO REALIZA LA ENTIDAD TERRITORIAL. 4) NO REPRESENTA QUE EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ DEBIDAMENTE DETALLADO, APLICADO EN EL AÑO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. Y A QUE EL PROBLEMA INDICA ESTÁ EN EL MANTENIMIENTO QUE NO REALIZA LA ENTIDAD TERRITORIAL. 5) NO ALLEGA EL ÁRBOL DE PROBLEMAS, NO ESPECIFICA INFORMACIÓN CUANTITATIVA, NI DESCRIBE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y LOBS, DEFAULTANDO DEL PROYECTO LOS CUALES DEBEN DIRECTAMENTE BENEFICIADOS Y DEFINIRAN LA POBLACIÓN AFECTADA. 6) DEBE ALLEGAR EL CORAL DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS. 7) NO ALLEGA EL ESTUDIO DE SUELOS DE LA ALTERNATIVA 03. 8) SEÑALA QUE EL ALLEGADO, CERTIFICADO POR PARTES DE LA CAR CORRESPONDIENTE. 9) ALLEGA CERTIFICADOS DE SOLICITUD DE EXPEDIENCIAS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 10) NO ALLEGA CUADROS DE COORDENADAS DE ANCLAJE A LA RED NACIONAL, NI COORDENADAS DEL LOTE, CUADROS DE AÑILES. 11) NO ALLEGA CÁLCULO DE LA PRESIONALY PRÉDIZÓN. 12) NO ALLEGA EL CERTIFICADO DE LA PLACA DEDEBIDAMENTE. 13) NO INDICA EL AÑADIRE DEL PROYECTO A LA RED NACIONAL DEL IDEAC. 14) NO ALLEGA PLANOS DE LOCALIZACIÓN EN EL SECTOR, NO SE ESPECIFICA LAS VIAS DE ACCESO AL PREDIO, NI LOS COLINDANTES, NI RIEDES		1) REALIZA EL DISEÑO DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL PERO A BASE EL PERFIL TPO DEL SUELO.	1) NO CUMPLE CON LO ORIENTADO EXCEDE EN LA MEL 10. 2) NO ALLEGA PLANOS. 3) NO ALLEGA PLANOS DE LOCALIZACIÓN EN EL SECTOR, LOS PERFILES NO SE EVIDENCIAN EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 4) LOS SONDEOS REALIZADOS NO SE EVIDENCIAN EN LOS PLANOS Y DEBEN CONTENER CUADROS DE COORDENADAS CUATRENALES DE CADA UNO. 5) NO PRESENTA LOS DISEÑOS. 7) NO INCLUYE LAS RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN.				no presenta discriminación del A3
4.0.8.0.1	SOGAMOSO	NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS DEPORTIVOS BARRIO LA SELVA	1. Adjuntar: Carta variabilidad , CEP, Licencia ambiental, levantamiento topográfico, Plano Localización general, memorias arquitectónicas descriptivas.			1. Adjuntar: Planimetría y Altimetría, cuadrosa de campo, Localización EDU, Estudio de suelos.	1. Adjuntar: Diseño y Cálculos Estructurales, Planos Iluminación, ajustar diseños y memorias cálculo al A.I.U 15 del RETIE y por cambios de cargo por la parte eléctrica.		
4.0.8.0.1	LA VEGA	CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA DEPORTIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO HINESTROZA EN EL MUNICIPIO LA VEGA	Debe presentar memorias arquitectónicas descriptivas del proyecto. Ajustar los planos: Ventilación cuarto, el sitio no indica, planos de localización, fachadas, cortes, detalles. Incluir cuadro de zona y convencionales. No recomienda ejecutar la dimensación de la cuerda.		de las vigas de amarre de cimentación , la información contenida no es clara o legible, por tanto no se presenta con la revisión del diseño en el estudio de suelos no se presenta clara. Se recomienda ajustar los diseños de la cimentación de la cubierta, ya que no se presenta información clara y legible, por tanto no se presenta con la revisión del diseño en el estudio de suelos. Se recomienda ajustar los diseños de la cimentación de la cubierta, ya que no se presenta información clara y legible, por tanto no se presenta con la revisión del diseño en el estudio de suelos. Se recomienda ajustar los diseños de la cimentación de la cubierta, ya que no se presenta información clara y legible, por tanto no se presenta con la revisión del diseño en el estudio de suelos. Se recomienda ajustar los diseños de la cimentación de la cubierta, ya que no se presenta información clara y legible, por tanto no se presenta con la revisión del diseño en el estudio de suelos.