Convocatoria Proyectos Recreodeportivos Regionales
Resolución No. 1485 de agosto 18 de 2016

INFORME PRELIMINAR

Nov 10 de 2016

OBSERVACIONES

CODIGO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION PROYECTO	GENERALES	COMPONENTE JURIDICO DEL PREDIO	COMPONENTE ESTRUCTURAL	COMPONENTE DE SUELOS	COMPONENTE ELÉCTRICO	COMPONENTE HIDROSANITARIO	COMPONENTE PRESUPUESTAL
28	PEDRINO	ANTIOQUIA	ADECUACION COLISEO DEPORTIVO LAS MERCEDES Y UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA	Debe presentar memoria arquitectonica por cada proyecto y se deben completar la planimetria El plano de implantación de las Mercedes no concuerda con el del plano de localización. Los canchas de la mandarina no contemplan las zonas de seguridad , la demarcación debe ser actualizada. En las Mercedes debe tenerse encuenta barreras para personas con movilidad reducida. Se recomienda presentar el Certificado de licencia ambiental si se requiere o no.	Documentos Pendientes: Levantamiento Topografico, Certificacion de Cabida y Linderos, Certificado Catastral			1. Ajustar Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior (si aplica) y exterior a Reltlag, nivel recreativo, para cancha con cubierta [Em]=75 lux y [Emin/Emed]=50%, articular con la parte arquitectónica, informar si queda muy obstruida la luz natural para ajustar niveles. 2. Ajustar Fichas Técnicas iluminación. 3. Ajustar Reltlar Art 10 Diseños Eléctricos, Ajustes por cambios Carga lumínica, Ajustar SIPRA. 4. Planos a Escala y Acotados con información de donde la fuente hasta uno final, pto de conexión con ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de interés, calibres, cortes y detalles de: iluminación, tableros, SIPRA, SPT, medición, cantidades.		
30	CARACOLI	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN DEL COLISEO DEPORTIVO ANDRES ESCOBAR	Los planos no muestran en su totalidad el entorno inmediato; no es claro la implantación de las graderías , no presenta cortes o fachadas, la demarcación de la cancha debe ser actualizada y mostrar las zonas de seguridad . Se recomienda contratar la planimetria.	Documentos Pendientes: Levantamiento Topografico, Certificacion de Cabida y Linderos, Certificado Catastral	De los tres parametros empleados en la definicion del tipo de perfil del suelo se debe definir cual se toma y mostrar el procedimiento de seleccion del tipo de perfil del suelo. No se incluyen memorias de diseño de muros, elementos no estructurales. No se presentan memorias de calculo de la cimentacion usada, de las gradiatas ni de la placa de piso. El recubrimiento para estructurar enterrados o en contacto directo con el suelo es de 7.5 cm. En los planos no presenta malla electrosoldada en la placa de piso. Los ganchos de anclaje de las barras de refuerzo deben ser de 90 grados. No se presenta el diseño de la cimentacion ni el diseño de las zapatas planteadas, no se presentan memorias de calculo de cimentacion ni de las zapatas planteadas. Existen discrepancias en el perfil de suelo definido para la zona de proyecto, uno es el que esta definido por el estudio geotecnico y otro el que se esta tomando por parte del diseño estructural. El estructural define un tipo de suelo para los coeficientes de aceleracion pico efectiva, velocidad pico efectiva, amplificacion de aceleracion en zonas de periodos intermedios y coeficiente de amplificacion en periodos cortos, no corresponde al perfil de suelo seleccionado. El espectro de aceleracion de diseño hace parte integral de las memorias de calculo. No se presenta el analisis de precios unitarios, y entre los que se pueden ver generales, no se presentan cantidades de obra para la cimentacion propuesta (excavacion, concretos, refuerzo, etc...) definido donde estaran localizadas las zapatas planteadas. Todos los elementos deben ir identificados para definir el despiece a que elementos corresponden.1. No se presenta detalle del anclaje o union viga pedestal.1. Si bien en cierto que las cargas de siems estan definidas en las memorias de alcale en el numeral 7.3 debe hacer parte de las memorias el procedimiento de calculo y los criterios de seleccion de los parametros tomados, velocidad del siems, importancia, categoria de exposicion etc. 1. Las especificaciones tecnicas deben ser particulares para cada material, equipo o actividad que se deba realizar, no pueden ser generales. Ej: especificaciones tecnicas de pintura, no pueden ser generales, se tiene que especificar que tipo de pintura se va a usar, si es de tipo industrial, si es de tipo arquitectonico, etc. No se presentan especificaciones tecnicas ni APU de items como concreto de 2000 o 4000 PSI, acero de refuerzo, cerrileñas en los planos, erripio de malla definido en planos no corresponde a la descrito en las cantidades de obra, se describe un item de concreto de 3000 PSI con espesor de 0.15 m, al definir el espesor la unidad de medida sera por m2. no se presentan unitarios ni especificaciones tecnicas de los anclajes a utilizar (platinas, perno, soldadura) Sub base granular, se debe indicar que en compacto.1. Planos: Al existir una licencia de construccion presentada en la concesionaria, no de por sentado de que la secretaria de planeacion o curaduria urbana segun sea el caso, es la responsable directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobacion de responsable de la revision. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificacion. Ademas de lo anterior el proyecto debe cumplir con la normatividad colombiana de construcciones sismo resistentes nsr-10 y sus decretos reglamentarios, la presente revision no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demas autoridades competentes para la ejecucion o materializacion de proyectos de infraestructura fisica o de edificaciones.		1. Ajustar Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior (si aplica) y exterior a Reltlag, nivel recreativo, para cancha con cubierta [Em]=75 lux y [EmIn/Emed]=50%, articular con la parte arquitectónica, informar si queda muy obstruida la luz natural para ajustar niveles. 2. Ajustar Fichas Técnicas iluminación. 3. Ajustar Reltlar Art 10 Diseños Eléctricos, Ajustes por cambios Carga lumínica, Ajustar SIPRA. 4. Planos a Escala y Acotados con información de donde la fuente hasta uno final, pto de conexión con ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de interés, calibres, cortes y detalles de: iluminación, tableros, SIPRA, SPT, medición, cantidades.		Artículo.mp ahba 5. Revisar en APU, costoerd.concreto 3000 psi.4.2. Revisar APU, costo derd.concreto 3000 psi.7.1. Vri. Unit. Mpu ahb.03.1.1. Vri. Unit. Mpu ahb.01.1.2 - 10.1.6 - 10.3.03.3.1 - 10.3 a. Vri. Unit.Actas muy ahbsta numeración de los capitulos 3.4.9 de las especificaciones no corresponden alas del presupuesto
50	ENTRAMBOS	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION GRADERIA PARA LA CANCHA SINTETICADE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ENTRAMBOS ANTIOQUIA	Corregir certificado de disponibilidad presupuestal . Debe presentar las memorias de cada componente. Se recomienda replantear el programa arquitectonico y formular el proyecto en una sola etapa El plano de implantacion debe enseñar el entorno El programa no presenta almacén para material de limpieza Almacén de material deportivo, area para árbitros y Enfermería, el area de taquillas y bodega son muy grandes . No evidencia los filtros o iconiquetes para el control de la entrada El programa presenta la capacidad de otros para saber la cantidad de unidades sanitarias. El diseño de baños publicos y baños de deportistas deben ser independientes La ubicación de las graderias estan muy cerca a la cancha y se encuentran dos puertas de luz frente a las graderias que representan problemas de seguridad. la memoria arquitectonica debe incluir el aforo para hacer el calculo de la cantidad de baños	Documentos Pendientes: Levantamiento Topografico, Certificacion de Cabida y Linderos, Certificado Catastral		1. Pesar que el número de soneteo está acorde con la NSR-10, la profundida alcanzada de los mismos, no cumple. 2. Debe ajustar el diseño de la cimentación de las gradas, ya que no se presenta la profundidad de desplante. 3. Requiere memorias de cálculo, ya que las mismas coinciden con las cargas del estructural. 4. Necesita sustentar la no presencia de condiciones especiales en los suelos, tales como suelos colapsables, expansivos o dispersivos. 5. Debe evaluacer y justificar que no se presentarán asentamientos por efectos dinámicos. 6. Solo dos perforaciones alcanzaron la profundidad de exploración establecida por la NSR-10 7. Requiere definir claramente la profundidad de desplante para la cimentación. 8. Sustentar y mostrar el análisis del potencial de licuación. 9. Requiere presentar los ensayos de laboratorio de los materiales empleados para el cálculo de la capacidad portante. 10. Requiere aportar los respectivos cálculos de asentamientos. 11. Requiere aportar los ensayos de laboratorio practicados para la caracterización geotécnica. 12. Es necesario aportar el plano de localización de los sondeos donde se evidencie la conguencia con el proyecto a generar. 13. El documento aportado no cumple la totalidad de los objetivos planteados y que se requieren para el proyecto, toda vez que ni se calcula ni analiza la cimentación propuesta, no se presenta el análisis de la capacidad portante, no se presenta el análisis de licuación, no se presenta el concepto de un profesional que avalara el estudio, no obstante, no determina la amenaza sísmica, movimientos sísmicos o efectos locales para el diseño resistente de la estructura. 14. Es de tener en cuenta que los valores obtenidos del ensayo SPT es aplicable a suelos granulares y no a suelos cohesivos como los encontrados.			
62	AMALFI	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE AMALFI- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1. Falta requerida definitiva sobre la licencia Ambiental 2. La licencia de construcción no encuentra en trámite 3. Actualizar planes de gobierno en la ficha MGA 4. Falta información de cuantías unitarias 5. La ficha del IGAC no corresponde al predio 6. Falta información en cuanto detalles constructivos de la pista 7. Falta Plano de Localización de Sondeos del estudio de suelos 8. En el presupuesto en el capítulo de pistas de ruta, falta incluir ítem de demarcación. 9. Falta de ficha técnica de materiales y especificaciones de los ítems no tradicionales 10. En los ítems 3.09 y 4.01 la formaleta metálica no puede ser global 11. Del ítem 1.01 especificar cuál es el equipo de topografía 12. Falta APU del ítem 5.07 cambiar fundido en sitio 13. Especificar marca y tipo de pintura del ítem 9.03 14. Los rendimientos de los equipos están basados por $2.423.622,8 15. Faltan especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas 16. Cambiar la escala de los detalles constructivos 17. Definir m2 del proyecto 18. Faltan las cedulas de los profesionales: Edison enrique Sánchez , Álvaro león amado, Javier caballero eversten, Miguel gamboa 19. Faltan detalles arquitectónicos: donde está el acceso a la pista de patinaje?. Falta detalle de anclaje de la baranda. Perfil con las graderías y vías. Pendientes de los pasales	Documentos Pendientes: Levantamiento Topografico, Certificacion de Cabida y Linderos, Certificado Catastral	se presenta certificacion de que tiene licencia de construccion en tramite; antes de continuar con el proceso de revision y aportacion de los diseños se debe presentar la licencia de construccion segun lo justifica en las notas del presente documento y en las observaciones generales, ya que no deben presentar los diseños y planos aprobados por la secretaria de planeacion o curaduria segun sea el caso;verificar la longitud del refuerzo propuesto ya que los ganchos no cambian dentro dentro de la longitud de desarrollo. Ademas de lo anterior el proyecto debe cumplir con la normatividad colombiana de construcciones sismo resistentes nsr-10 y sus decretos reglamentarios, la revision de los datos suministrados en la tabla de la pagina 216, inicialmente como ejemplo el volumen de barrotucrete por m, no corresponde al de la seccion mostrada en planos. se debe mejorar la presentacion de la memorias de calculo, estas deben ser claras de la forma que se puedan identificar y definir los elementos cuos parten con la nomenclatura usada. en las memorias de calculo se hace referencia a un muro de contencion de 4 m de altura pero no se identifica este muro en los planos o a diseños mostrados, o no corresponde a este proyecto. a falta de informacion verificable, por falta de claridad o no poderse interpretar, no se continua con la revision de los diseños presentados. en la tabla de la pagina 216 se presenta un cuadro de cantidades de obra para la cimentacion propuesta (excavacion, concretos, refuerzo, etc...) no se encuentran los acabados en la nsr-10 para el uso del proyecto, los coeficientes de precion de reposo, activa y pasiva, utilizados en el diseño, no corresponden a los suministrados por el area de geotecnia incluidos dentro del proyecto. al no corresponder los coeficientes de amplificacion del suelo en periodos intermedios, el calculo de los tiempo del espectro de aceleraciones no corresponde al real de la estructura. se requiere incluir dentro de los planos suministrados el recubrimiento minimo de los elementos mostrados. se debe definir los diametros y longitudes de los anclajes de los elementos no estructurales. en todos los planos se debe incluir las especificaciones tecnicas de los materiales a emplear y los detalles constructivos de los elementos no estructurales. no se presenta el despiece de los elementos no estructurales. no se presenta detalle de union mortell con las columnas de concreto1. por cada item presente en el cuadro de cantidades, debe existir un a.p.u y una especificacion tecnica, que lo identifique y lo defina, pues con esta es que se debe dar el recibo y el correspondiente pago. planos: al existir una licencia de construccion presentada en la concesionaria, no da por sentado de que la secretaria de planeacion o curaduria urbana segun sea el caso, es la responsable directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobacion de responsable de la revision. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificacion. el recubrimiento minimo por elemento no debe indicar en cada plano para cada elemento. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y apotarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes nsr-10 y sus decretos reglamentarios. la presente revision no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demas autoridades competentes para la ejecucion o materializacion de proyectos de infraestructura fisica o de edificaciones.	Requiere suministrar las memorias de cálculo mediante el cual se estableció el perfil de suelo, conforme lo cita la NSR-10. 1. El diseño del pavimento para la pista de patinaje no cumple, toda vez que el estudio aportado corresponde al del municipio de Gaitania de Torres en el departamento de Cesar. (Folio 174). 2. Requiere suministrar los ensayos de laboratorio de CBR triaxiales y sumergido del suelo clasificado como arena limosa. 3. Requiere verificar, especificar o analizar condiciones especiales de suelos, tales como suelos expansivos, colapsables, dispersivos, presencia de yeso o materiales orgánicos. *Al necesario informar la presencia de agua subsuperficial. *Al no tener un plano de ubicación de los sondeos, no es posible validar que la exploración se realizó dentro de la zona de influencia de la construcción. *No presenta las memorias de cálculo de las estructuras de pavimento suministradas, las cuales son requeridas. *Requiere calcular los asentamientos, indicando el tipo de asentamiento que se presentará.	1. Ajustar Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior (si aplica) y exterior a Reltlag, nivel recreativo, para Pista Patinaje Recubierta [Em]=100 lux y [EmIn/Emed]=50%, articular con la parte arquitectónica, ajustar diseños según áreas. 2. Ajustar Fichas Técnicas iluminación. 3. Ajustar Reltlar Art 10 Diseños Eléctricos, Ajustes por cambios Carga lumínica, Ajustar SIPRA. 4. Planos a Escala y Acotados con información de donde la fuente hasta uno final, to existente, lo proyectado, el pto de conexión con ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de interés, calibres, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, tableros, cortes y detalles de: iluminación, tablero, SIPRA (si aplica), SPT, medición, cantidaciones.	Aclarar la forma de descarga de aguas lluvias ya que en la memoria de calculo se dice que se conectan a alcantarillado y en el plano se muestra la descarga a un pozo, en caso que sea la entrega al alcantarillado se debe proporcionar los datos del punto de descarga y entregas con cotas clave y trabes de la tubería de descarga, mostrar detalle, en caso que se empenge en un pozo mostrar las especificaciones del pozo, con dimensiones y perfil del pozo.	Revisar algunos precios de algunos ítems. Faltan 3 memorias de calculo por presentar. Corregir un ítem del presupuesto, esta ítb. Especificar capítulo 7 y ítb tipo principio campito.
81	TURBO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIONDE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO OBRERO DE OCCIDENTE	1. Actualizar el certificado de libertad y tradición 2. Verificar item 9.0 no puede ser global 3. Actualizar ficha técnica de la cancha muy alto 4. Faltan análisis de precios Unitarios 5. La programación no incluye la etapa precontractual 6. Faltan las especificaciones tecnicas 7. Certificados de disponibilidad de servicios ligaltes 8. Falta certificado de disponibilidad presupuestal de construcción 9. Falta certificado de presencia de población vulnerable y retratos 10. Levantamiento topográfico incompleto: faltan perfiles informe 11. No hay detalles de anclaje de los postes de luz , ni detalles constructivos 12. Faltan especificaciones técnicas en los planos, constructivas 13. Falta el estudio de suelos para cimentación no existente 14. Falta memoria de infraestructura 15. Al estudio de suelos tiene observaciones 16. Faltan memorias y documentos de los profesionales 17. El item 1.1 de localización y replanteo tiene sobrecosto 18. Actualmente según fotos ya existe una cancha, la Demolición de ésta no se observa dentro del presupuesto, (desmonte de lo existente) 19. Faltan Memorias Sanitarias y Eléctricas 20. Falta el estudio de suelos para cimentación donde se evidencie como adquirió el predio 21. El valor de la supervisión NO se financia se debe ajustar la solicitud de recursos 22. Se recomienda redoblar la parte eléctrica 23. Ampliar la carta de sostenibilidad identificar y cuantificar 24. Aportar certificado catastral expedido por el IGAC	Documentos pendientes: • Se solicita aportar el PMI en donde este contenida la forma de adquisición del predio. (Compra), con vigencia no superior a 30 días, toda vez que el aportado no menciona la manera como fue adquirido el predio por el municipio. • Levantamiento topográfico • Certificado catastral		1. Justificar por qué un valor de 0,84% para ambores de CBR cuando hay variabilidad de los valores en los lotes. 2. Teniendo en cuenta que el peso unitario seco máximo es una característica de cada geomaterial mayor o igual es necesario aclarar el por qué tengaceca a un mínimo valor de 1.8 tm/3, estableciado en las relenos. 3. Especificar el valor de la densidad estabilicida. 4. Aclarar el valor de la densidad del concreto. 5. Suministrar los resultados de los ensayos CBR. 6. Dar claridad a la recomendación "todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos con el lleno, serán omitidos" 7. En los lenos establecer la granulometría de la fracción gruesa del material a emplear. 8. Especificar el material que se usará para el lleno de las zanjas. 9. Especificar hasta que profundidad no pueden hacer los taludes verticales 10. Definir el espesor del mejoramiento de subrasante en la cual no dispondrá sin compactar piedra tamaño rajón. 11. Definir el tipo de piedra a emplear o aclarar si se puede emplear cualquier tipo de piedra. 12. Dentro del estudio se recomienda emplear una subbase granular que debe cumplir con normas . Es necesario especificar cuáles son esas normas. 13. Se requiere establecer el tipo de geotextil a emplear. 14. Se requiere suministrar gráficamente un perfil de la estructura de pavimento a emplear, en la que se identifiquen los materiales a emplear y sus espesores. 15. Verificar la recomendación sobre la energía de compactación del 98% recomendada de la capa granular de subbase que estará la piedra tipo rajón, toda vez que lo que se busca es generar pequeñas deformaciones en este cuiso tras. 16. Dentro del capítulo de excavaciones aclarar cuáles son los sectores de vías en los cuales se va a intervenir que guarden relación con el proyecto. 17. Si bien no existe normatividad general para entre tipo de excavación y número de perforaciones, se sugiere realizar un mínimo de 2 apiques para tener una mejor información del subsuelo donde se apoyará la estructura granular, ya que con un solo apique puede estar sobreestimando o subestimando el suelo de apoyo.		Corregir Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior (si aplica) y exterior a Reltlag, nivel recreativo, para cancha con cubierta [Em]=75 lux y [EmIn/Emed]=50%, articular con la parte arquitectónica, aplicar diseños según áreas, mejorar ubicación apoyos. 2. Ajustar apartir Fichas Técnicas iluminación. 3. Ajustar Reltlar Art 10 Diseños Eléctricos, Ajustes por cambios Carga lumínica, Ajustar SPT, Ajustar análisis de Riesgo, enfocar tipo Rayo al sitio. 4. Planos a Escala y Acotados con información de donde la fuente hasta uno final, to existente, lo proyectado, el pto de conexión con ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de interés, calibres, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, tableros, cortes y detalles de: iluminación, tablero, SIPRA (si aplica), SPT, medición, cantidaciones.	Falta memoria de cálculo del diseño del drenaje de aguas lluvias, una opción utilizando el método racional y la intensidad de las lluvias de la zona mediante las curvas intensidad duración y frecuencia para diferentes periodos de retorno, verificar en la RAS.2000 Faltan planos de cortes longitudinales y transversales de la cancha sintética con cajas de inspección y manholes con cotas con toda la información hidrosanitaria(ángulo, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas batea inicial y final).	
159	PIJAO	QUINDÍO	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN MICROSUTROS, EN EL MUNICIPIO DE PIJAO EN EL MUNICIPIO DE PIJAO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	El Levantamiento topográfico requiere definir la altimetría, certificado de IGAG placas geodésicas, localización de placas IGAG o puntos GPS. El diseño de la subbase para la grama sintética no está claramente definido en el proyecto en los componentes planos, presupuesto y detalles constructivos.	Certificado de Tradición y Libertad de 26 de junio de 2.016. vigencia de mas de un mes. Pendiente anotación que indique que el predio es propiedad del municipio.	No presenta para graderias y bases en concreto.	Las recomendaciones del estudio de suelos no son para este proyecto.Falta certificado CO/PMA del profesional responsable.	Los resultados de los diseños no deben ver reflejados en los planos constructivos		Las memorias del cálculo no coinciden con los del presupuesto, por tanto no justifican cantidades del presupuesto.
176	BELLO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNION BELLO	1. Falta Carta o cédula catastral expedida por el IGAC 2. Falta memoria descriptiva arquitectónica 3. Falta cedula del ing. suelos 4. Se debe ajustar la carta de solicitud de recursos para que se incluya la interventoría $2.043.032.776 5. Falta certificado de disponibilidad presupuestal de construcción por valor del presupuesto 6. Falta el certificado de disponibilidad presupuestal de los apoyos del municipio 7. El valor de la ficha MGA no incluye interventoría 8. Los planos de puertas y ventanas (solicitud folio 45) no coinciden con el presupuesto 9. Las memorias de cantidades de obra de los ítems, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 ,6.1 ,8.2 ,10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 9.1, 11.4, 11.5, 11.12, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 16.1, 18.1, 18.2 , no coinciden con el presupuesto, por tanto se deberá revisar y definir realizando los ajustes a las memorias y/o presupuesto incluyendo los documentos que se alleguen o contengan esa información. 10. Se solicita aportar certificación de cabida y linderos para conocer con certeza cuál es el área a intervenir	Documentos pendientes: • Levantamiento topográfico • Certificado de Cabida y Linderos debidamente autenticada • Carta catastral			No aplica	No aplica	Cumple	sic, cumple el total de algunos ítems, se afectan por la cantidad encontrad vs unit. de los concretos es muy altosk. las cantidades calculadas no corresponderra las del presupuesto, entonces mas altos en presupuesto. en terminos generales cumple.
180	UMBRA	ANTIOQUIA	ADECUACION DEL ESTADIO OTARA EN EL MUNICIPIO DE UMBRA ANTIOQUIA	1. La ficha MGA no debería ajustar el valor para que se incluya la interventoría 2. En la solicitud de recursos a COLDEPORTES se debe ajustar para incluir la interventoría 3. Planos arquitectónicos sin firma 4. Falta carta o cedula catastral 5. Falta escritura No. 91 del 20 de marzo de 1963 6. Los ítem 2.1 y 2.2 son actividades de mantenimiento 7. Ser anexan APUS sobre concreto y morteros que no están en el presupuesto 8. Los rendimientos de los equipos en los APU del ítem 2.3, 2.4, 2.5 y del capítulo 5 9. Las especificaciones Técnicas no corresponden al presupuesto del proyecto presentado, ni al proyecto 10. Se recomienda el redoblo del filtro a construir 11. El flujo de fondos no corresponde con el cronograma, adicional no incluye AIU ni interventoría 12. El predio no tiene dirección el Certificado de libertad y tradición, se solicita corregir adicionar el Fmt 004-3064 en cuanto a la dirección del inmueble y Nit del municipio	Documentos requeridos: • Copia de la EP 91 del 20 de marzo de 1963 Otorgada en la Notaría Única de Jardín. • Se solicita copia del certificado catastral/carta catastral. • Certificado de tradición y libertad con vigencia no mayor a 30 días.	No aplica	1. Faltan firmas en los ensayos de granulometría realizados. 2. Necesita definir perfil de suelo conforme lo establece NSR-10. 3. Requiere cálculo de capacidad portante 4. Requiere cálculo de asentamientos. 5. Requiere verificar, especificar o analizar condiciones especiales de suelos, tales como suelos expansivos, colapsables, dispersivos, presencia de elegantizin que pueda alterar el proyecto. *Al necesario informar la presencia de agua subsuperficial del subsuelo sobre el cual se apoya la grama del estadio, es necesario establecer si con las nuevas adecuaciones, el subsuelo sufrirá asentamientos, además que la nueva estructura granular sensibiliza los lentes filtrante. *Además de las firmas, los ensayos de límites de Atterberg deben mostrar las respectivas gráficas, sobretodo para el límite líquido. *No aplica en su totalidad la NSR-10, pero las zonas de toma de muestras si deben estar dentro de la zona de influencia del proyecto, la cual al no presentar plano de ubicación de los mismos, dificulta la validez del documento presentado..	No aplica	Sustentar el diseño del sistema de drenaje de la cancha, solo se muestra el cálculo de las tuberías principales, no se muestra el diseño de los colectores finales que se empalman al punto de descarga de aguas lluvias, las especificaciones tecnicas del proyecto no corresponden al proyecto.Falta planos del sistema de aguas lluvias legibles con información de diametro, longitud,pendiente y material, con el punto de descole.	
181	DON MATIAS	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DELA CUBIERTA PARA LA PLACA POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLANIRVA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DON MATIAS ANTIOQUIA	1. Ajustar la carta de solicitud donde no incluye la Interventoría a obligatorio 2. Ajustar el proyecto donde no incluye la Interventoría en la Ficha MGA y ajustar las fuentes de financiación 3. Falta el memorial de responsabilidad de la parte eléctrica y la cédula del profesional de drenajes 4. Falta el APU del ítem 2.3 5. Faltan las memorias de la parte sanitaria 6. Falta discriminación de la interventoría 7. El estudio de suelos es de fecha 19 de enero de 2007 8. Las especificaciones aportadas no corresponden al proyecto 9. Falta informe del levantamiento topográfico y perfiles	Documentos que se requieren: Se Solicita al municipio que aporte de manera Urgente La Escritura Publica No. 41 de fecha 28-03-2007, en donde según Fmt 012-63187 se sumó el modo de adquisición del predio que se pretende intervenir. • Se solicita copia del certificado catastral/carta catastral.					Falta memoria de cálculo de aguas lluvias para las cubiertas. Falta planos sitio en planta y perfil de la cubierta, con los puntos de aguas lluvias, pendiente en cubierta, desde el empalmen del bajante a la canalera y el punto de descole de aguas lluvias con información hidrica (longitudes,diametro, pendiente, material, cotas).	

258	LA VIRGINIA	RISARALDA	ESTADOS Y DISEÑOS UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL LA VIRGINIA, RISARALDA, OCCIDENTE, ETAPA 2	1. Se debe ajustar la carta de solicitud de recursos a COLDEPORTES ya que no incluyen interventoría y no tienen cofinanciación 2. Revisar los valores de los ítems en la ficha MGA 3. Ajustar el cronograma de actividades al diseño de proyectos 4. El dic/2019 de interventoría no corresponde a la dist presupuesto 5. No tiene memoria descriptiva del proyecto con su alcance 6. Faltan planos por firma 7. No presenta cronograma ni flujo de fondos incluyendo etapa precontractual 8. Falta ficha de MGA 9. No se adjunta lista de insumos 10. No presenta las especificaciones técnicas, ni memorias de cantidades de obra los capítulos de instalaciones eléctricas y sistema de red contraincendios 11. Los planos entregados como arquitectónico, no tienen información suficiente para la revisión técnica, ya que no traen cotas, no se marcan los cortes, aislados, zardineles, no traen cuadro de áreas, norte, que se referencia que en lo existente, no hay planta de grabetes, faltan detalles constructivos.	Documentos pendientes: -Certificación de cabildo y linderos protocolizada ante notaria. -Levantamiento topográfico -Certificado catastral o carta catastral -Escritura Pública 0260 del 28 de abril de 1998 otorgada en la Notaría Única de La Virginia	no se presentan memorias de cálculo de la cimentación seleccionada para los diferentes modulos. no deben presentar las combinaciones de carga seleccionadas para el ingreso al programa de analisis utilizado. los resultados del analisis del programa no coinciden por si mismos memorias de calculo.1. el coeficiente de aceleracion de velocidad horizontal pico efectiva, definido tanto en el estudio de suelos como en las memorias de calculo, no corresponden a los definidos en la nsr-10 para la zona donde se localiza el proyecto. a causa de lo anteriormente expuesto, el coeficiente de amplificacion de aceleracion en la zona de periodos intermedios, no corresponde a los definidos en la nsr-10 para la zona de de localizacion del proyecto. de igual forma no debera revisar el analisis sismico a causa de la seleccion erronea de los parametros mencionados anteriormente. el peloto(bq) calculado y mostrado en las memorias de calculo, no corresponde con la geometria de las estructura analizada. 2. no se presenta el analisis de la cimentacion para los diferentes modulos. no se presenta el analisis de la cimentacion para los diferentes modulos. no se deben verificar las condiciones de proteccion del refuerzo inostrados en los planos. para los elementos que se encuentran permanentemente en contacto con el suelo. se debe realizar el espaciamiento de los estribos a colocar en las vigas de cimentacion, ya que podrian colocarse mas espaciados, de lo contrario superior la separacion optada. se debe anexar detalle de las zapatas. donde no defina la posicion del refuerzo seleccionado y demas de talles requeridos en la construccion.1. se requiere incluir dentro de los planos arquitectonicos, los detalles constructivos, cortes de los mismos con todas las especificaciones tecnicas. 2. no se presenta el analisis de cargas que se requieran. en todos los planos se debe incluir las especificaciones tecnicas de los materiales a utilizar. se debe incluir el detalle de union de la cubierta con las columnas de concreto. en terminos generales, no debe ajustar la escala de presentacion de los diseños, con la intencion de no generar interpretaciones erroneas en la etapa constructiva. por cada item presente en el cuadro de cantidades, debe existir un a.p.u y una especificacion tecnica, que lo identifique y lo defina, pues con esta no que no debe dar el recibo y el correspondiente pago. planos: al existir una licencia de construccion presentada en la conocatoria, no da por sentado de que la documentacion presentada en el momento de la revision, cumpla con todos los requisitos de ley. por lo anterior, se debe tener en cuenta que es responsabilidad de los disenadores responsables de la revision. sobre los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificacion. el recubrimiento minimo por elemento. se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes nsr-10 y sus decretos reglamentarios. la presente revision no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demas autoridades competentes para la ejecucion o materializacion de proyectos de infraestructura fisica o de edificaciones.			Falta memoria de cálculo hidráulica, sanitaria y de drenaje de aguas lluvias, falta planos hidráulicos con isometrias e información legible de diámetro, longitud y material, detalle del medidor general y presión del punto de empalme, falta planos sanitarios legibles con información de diámetro, longitud,pendiente y material, con el punto de descole.Falta memoria de cálculo de aguas lluvias para los cubiertas. Faltan planos vista en planta y perfil de la ubicación de bajantes de aguas lluvias y canaletas en cubierta, detalle del empalmen del bajante a la canaleta y el punto de descole de aguas lluvias con información mínima (longitudes,diámetro, pendiente, material, cotas). Complementar de la ubicación de los bajantes de aguas lluvias con la ubicación del punto de descole.	
269	MISTRATO	RISARALDA	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ZONA URBANA MUNICIPIO DE MISTRATO DEPARTAMENTO DE RISARALDA	No presenta Certificación juramentada de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado, tampoco presenta Carta o cédula catastral. No presenta Certificación juramentada de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado.						1) Presupuesto NO esta firmado por el profesional responsable.- Estas especificaciones hablan del material pero no de la actividad como tal. Ejm, Viga cimentacion: Especifica tratamiento del concreto. Pero no como se hace la actividad.- Las especificaciones deben contemplar la actividad total, osea el item, no especificar el material independientemente. En terminos generales el proyecto **SI** esta cumpliendo
272	LA VIRGINIA	RISARALDA	REMODELACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA OCCIDENTE ETAPA I	1. El presupuesto no tiene firma del profesional 2. Los APU presentados no corresponden al proyecto 3. Las memorias de cantidades no corresponden a cada uno de los ítems del presupuesto 4. Faltan las especificaciones técnicas del proyecto 5. Falta discriminación del AIUI 6. Falta discriminación de la interventoría 7. Falta lista de insumos- precios regionales 8. No presenta cronograma de actividades y flujo de fondos 9. Los planos aportados no están firmados 10. Falta plano de localización 11. Faltan las memorias sanitarias 12. Del levantamiento topográfico faltan perfiles y ficha tipo 13. Se solicita certificación de cabildo y linderos de la finca, se recomienda adicionar en el FM-290-66667 anotación 2 el NIT del departamento, sin embargo se recomienda desde la anotación 3 hasta la anotación 23 incluir el NIT del municipio.	Documentos pendientes: -Certificación de cabildo y linderos protocolizada ante notaria. -Levantamiento topográfico -Certificado catastral o carta catastral -Escritura Pública 0260 del 28 de abril de 1998 otorgada en la Notaría Única de La Virginia	No aplica	1. Faltan firmas en los encajes de granulometría realizados. 2. Necesita definir perfil de suelo conforme lo establece NSR-10. 3. Requiere cálculo de capacidad portante. 4. Requiere cálculo de asentamientos. 5. Requiere verificar, especificar o analizar condiciones especiales de suelos, tales como suelos expansivos, colapsables, dispersivos, presencia de organicos que pueda afectar el proyecto. 6. Requiere sustentar los cálculos y dimensionamiento de los micropilotes recomendados para la cimentación del muro de cerramiento. 7. La fibra de reforzación no cumple la profundidad mínima requerida en el ítem 4 de la NSR-10.	No Aplica	Falta memoria de cálculo hidráulica, sanitaria y de drenaje de aguas lluvias, falta planos hidráulicos con isometrias e información legible de diámetro, longitud y material, detalle del medidor general y presión del punto de empalme, falta planos sanitarios legibles con información de diámetro, longitud,pendiente y material, con el punto de descole.Falta memoria de cálculo de aguas lluvias para los cubiertas. Faltan planos vista en planta y perfil de la ubicación de bajantes de aguas lluvias y canaletas en cubierta, detalle del empalmen del bajante a la canaleta y el punto de descole de aguas lluvias con información mínima (longitudes,diámetro, pendiente, material, cotas). Complementar de la ubicación de los bajantes de aguas lluvias con la ubicación del punto de descole.	en los agua, el nombre de la actividad coincide con las actividades del presupuesto, pero no coinciden en el no. del item, ni tampoco en el valor final de cada item. no presentan especificaciones. no presentan memorias de cantidades de obra. no presenta programacion ni flujos de inversion. Ni los cantidades ni los precios unitarios son concordantes con presupuesto. NO Cumple
278	GUATICA	RISARALDA	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA CENTRO POBLADO MILÁN GUÁTICA RISARALDA	1. No se tiene CDP, solo carta de compromiso 2. Falta requerida sobre solicitud de licencia ambiental 3. El acta de concertación con la comunidad no cumple, no trae firmas de la comunidad 4. Falta memoria descriptiva del proyecto con su alcance, no hay solo los ensayos de laboratorio no corresponden al proyecto 5. Falta memorial de responsabilidad del estudio de suelos 6. El levantamiento topográfico está incompleto, no trae datos, ni memorial de responsabilidad 7. Falta requerida por parte de la CHEC sobre disponibilidad de energía 8. Las Memorias de Cantidades de obra están incompletas 9. Falta lista de insumos - precios regionales 10. Falta lista de insumos – precios regionales 11. No trae memorias de las instalaciones sanitarias, eléctricas, ni arquitectónicas 12. Subsan APUs si falta el capítulo 2 en el presupuesto 13. No tre presenta programación, ni flujo de fondos 14. Falta cronograma de actividades de obra para la construcción. 15. Falta certificado de libertad y tradición donde conste la adquirió del predio 16. Falta ficha o carta catastral expedida por el IGAC 17. Se solicita aportar el FM-con. 293-16311 con vigencia no superior a 30 días, toda vez que el aportado no corresponde al Lote de la Cancha ni no al del Centro de Salud. 18. Se solicita al municipio de Guática aporte el Certificado de tradición en donde se refleje la anotación del Lote de la cancha en donde se pretende Construir en Proyecto	Documentos pendientes: -Se solicita aportar el FM- con. 293-16311con vigencia no superior a 30 días, toda vez que el aportado no corresponde al Lote de la Cancha ni no al del Centro de Salud. Pero verificando en la página del VUR se logró constatar que el predio le pertenece al municipio -Certificado catastral/carta catastral	No aplica		1. Entregar Diseños y Cálculos Fotométricos iluminación interior (si aplica) y exterior a Reitlag; mast necesitas, para cancha (lux) ≥75 lux y (E/min/E/max)≥50%, articular con la parte arquitectónica, ajustar diseños según áreas, mejorar ubicación apoyos. 2. Ajustar apoyo aparte Fichas Técnicas iluminación. 3. Ajustar Reitler Art 10 Diseños Eléctricos, Ajuster por cambios Carga lumínica, Ajustar SPT, Ajustar análisis de Riesgo, enfocar Ajs Royal al sitio. 4. Planos a Escala y Acotados con información de desde la fuente de energía hasta el sitio de la cancha, incluyendo cajas de ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de tierrés, calibres, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, tuberías, carrera y detalles de SPRA (si aplica), medición. 5. Informar de existencia de zonas de verdaderas cercanas.	Falta memoria de cálculo de aguas lluvias.Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llatera inicial y final).	17.04.- 17.04.- 17.13. este item, presenta el costo demasiado alto y no correspondent al presupuesto. no presentan las especificaciones completas y correspondientes a los items del proyecto de manera detallada. no presentan calculo de memorias de cantidades de obra.- no presentan programación ni presentan flujos de inversion.Este proyecto **NO** cumple
279	GUATICA	RISARALDA	INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE GUÁTICA RISARALDA	1. Falta memorial de responsabilidad del ing.de suelos con sus documentos y faltan documentos del ing.de suelos y topográfico 2. Memoria descriptiva sin firma 3. El estudio de suelos aportado no es del proyecto 4. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra que correspondan a cada uno de los ítems del presupuesto 5. Falta requerida por parte de la CHEC sobre disponibilidad de energía (contractual) y flujo de fondos 6. Falta levantamiento topográfico con informe, cuneta, planimetría y altimetría del lote a intervenir 7. Falta de lista de insumos- precios regionales 8. Faltan los APUS de los ítems 17.13, 17.14, 17.15 9. Falta memoria sanitaria 10. Falta constancia de radicación en Banco de Proyectos del municipio y/o departamento. 11. Falta certificado de compromiso de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente 12. Falta Carta o cédula catastral expedida por el IGAC 13. Los cortes y detalles aportados se deben cambiar de escala, con cotas y ampliar la información de las especificaciones técnicas, que sean legibles 14. Aportar planta arquitectónica con norte para poder verificar la orientación y donde está acotada la cancha con su demarcación. 15. Aportar inventario de infraestructura 16. Confirmar dirección del predio 17. Verificar orientación de la cancha no mayor a 22 grados del norte	Documentos Pendientes: -Carta y Cedula Catastral	No aplica			No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas lluvias.Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llatera inicial y final).	
282	LA CELIA	RISARALDA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO PAPELANO MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	1. Aportar requerida del CARDER sobre la licencia ambiental 2. Aclarar el número o resolución en la licencia de construcción 3. Falta requerida por parte de la CHEC sobre disponibilidad de energía (Ley 142 del 2 de marzo de 2014 4. Faltan antecedentes profesionales del ing. De filtros y drenajes 5. Falta memorial de responsabilidad del ing. de suelos y sus respectivos documentos 6. Aportar carta de requerida por parte del CHEC y de la empresa de servicios públicos sobre la disponibilidad de los servicios del proyecto 7. Memoria descriptiva sin firma 8. Los Apu aportados los valores están por debajo de los del presupuesto, se debe ajustar el presupuesto y demás documentos que se afecten 9. Falta de lista de insumos- precios regionales 10. Falta memoria de cálculo de las especificaciones de cantidades de obra que correspondan a cada uno de los ítems del presupuesto 11. Falta cronograma de obra que incluya la etapa precontractual y flujo de fondos 12. Falta constancia de radicación en Banco de Proyectos del municipio y/o departamento. 13. Falta certificado de compromiso de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente 14. Falta Carta o cédula catastral expedida por el IGAC 15. Falta estudio de impacto ambiental (ambiental/social indicando estratos y presencia de población vulnerable %/sistem). 16. Los cortes y detalles aportados se deben cambiar de escala, con cotas y ampliar la información de las especificaciones técnicas, que sean legibles 17. Aportar planta arquitectónica con norte para poder verificar la orientación y donde está acotada la cancha con su demarcación. 18. Faltan memorias arquitectónica, eléctrica y sanitaria. 19. Aportar inventario de infraestructura en la anexo 3 de la convocatoria 20. Falta memorial de responsabilidad estudio de suelos 21. Falta Plano de localización 22. Confirmar dirección del predio 23. Verificar orientación de la cancha no mayor a 22 grados del norte	**OBSERVACIONES Y DOCUMENTOS PENDIENTES:** Se solicita aportar la escritura 033 del 02-03-2016 Expedida por la Notaria Única de La Celia. 1. Se solicita tener en cuenta que del FM aportado por el municipio se engengan dos FM nuevos, no debe verificar que el proyecto se realice en el área del predio cuya titularidad no encuentra en los documentos aportados por el Municipio. 2. Se solicita certificación de cabildo y linderos Autenticada Ante Notaría Pública. 3. Certificado catastral/carta catastral.	No aplica					Falta memoria de cálculo de aguas lluvias.Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llatera inicial y final).	
286	CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES PARA CREAR MEJORES ESPACIOS DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL COLEGIO GONZALO MEJIA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	1. Falta certificado de disponibilidad presupuestal 2. COLDEPORTES no pagas PÓLIZ, se debe hacer el respectivo ajuste al presupuesto y demas documentos que se afecten 3. Falta memoria de cálculo estructural 4. Falta memorial de responsabilidad de la parte cartista y sus documentos, del ing. eléctrico falta los antecedentes profesionales, del ing. estructural falta la tarjeta profesional, del topógrafo falta todos los documentos 5. Se deben aportar memorias de cálculo de los drenajes de aguas lluvias 6. Los ítems 6.5 y 7.1 no pueden ser gráficos se deben cambiar y ajustar demás documentos que se afecten 7. El levantamiento topográfico debe venir con informe, cartera, ficha del IGAC, plano con coordenadas curvas de nivel, cuadro de convenciones y perfiles 8. Falta flujo de fondos 9. Falta memoria arquitectónica, sanitaria y eléctrica 10. Faltan las especificaciones técnicas del capítulo 10 11. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 12. Aportar detalles construcción de la placa y detalles de los drenajes de agua, planta de gradenías acotada. 13. Revisar medidas de la cancha mínima de 15m x 28m, se debe dejar zona de seguridad alrededor de la cancha mínimo de 1 a 2 m	Documentos Pendientes: Carta y cedula Clarotral; Licencia de Construcción , Certificación de Cabida y Linderos debidamente autenticada.							
801	CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA PARA LA INTEGRACIÓN I CIDE DE LOS SANTOS ZURÓSAL DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	6- No presenta Certificado de Disponibilidad Presupuestal y o autorización para comprometer vigencias futuras generada por la autoridad competente.7- No presenta Licencia ambiental o permisos ambientales. La población afectada no puede ser la misma de la población beneficiada. - No presenta Certificado de Disponibilidad Presupuestal No presenta Licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental competente- No presenta Licencia de construcción, no requiere. No es completa el Acta de concertación con la comunidad, esta NO ESTA FIRMADO. No presenta Registro fotográfico a color del estado actual. No presenta Copia en medio magnético								1) presupuesto solo presenta un item con unidad Global. En terminos generales este proyecto no tiene ninguna observacion negativa, por el contrario es un proyecto muy completo, en cuanto a la evaluacion economica. Cumple perfectamente
820	SAN PEDRO DE URABÁ	ANTIOQUIA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE BOBIO	1. Falta memorial de responsabilidad de la parte hidrosanitaria con su documentos y faltan antecedentes profesionales de los otros profesionales que intervienen 2. Las especificaciones técnicas entregadas no corresponden a cada ítem del proyecto 3. Faltan apu de los ítem 11.1y 11.2 4. Falta flujo de fondos y cronograma actualizados 5. Falta plano de localización de sondeos y registro fotográfico del estudio de suelos 6. Del levantamiento topográfico falta informe, perfiles, ficha del igac cartera topográfica 7. Faltan memorias arquitectónica, hidrosanitaria y eléctrica 8. La información aportada en planos hidrosanitaria y eléctrica no es suficiente por favor ampliar con detalles constructivos y especificaciones técnicas 9. Aportar planta arquitectónica con rosa cotas del escenario								
825	SAN PEDRO DE URABÁ	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SAPIRDERO DE URABÁ	No presenta Memorias del diseño Arquitectónico, ni Certificado de compromiso de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente.- No presenta Planos de diseño de sistema contra incendios, ni Memoria de diseño de sistema contra incendios, falta incluir Carta o cédula catastral								
878	QUIMBAYA	QUINDÍO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SANTAN MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO	1. Del levantamiento topográfico falta el informe, perfiles, ficha del igac 2. Falta estudio de suelos 3. Falta memoria descriptiva de las instalaciones sanitarias 4. Faltan memoriales de responsabilidad de suelos, eléctrico, estructural 5. Faltan memorias hidrosanitarias, eléctricas, estructurales 6. Faltan las especificaciones técnicas 7. Falta certificado catastral, certificado de libertad y tradición y escrituras del predio 8. Falta flujo de fondos y cronogramas 9. Por favor aportar planos con cotas 10. Plano de implantación identificando lo existente y todas las áreas a intervenir (zonificar colores) 11. Aportar planos detallados de cada escenario a intervenir o elemento a construir, tanto arquitectónicos actasdos, eléctricos, hidrosanitarios, actasdos, con detalles constructivos, cortes de los mismos con todas la especificaciones técnicas.	Falta certificado catastral Falta certificado de libertad y tradición Falta escrituras del predio						Falta planos hidráulicos de las zonas con isometrias, indicando cada tramo diameto,longitud y material legible .Falta memoria de cálculo hidráulico del proyectoBiodo mediatic, acumulada, rota crítica, carta topográfica, cuadro de áreas, cuadro de cantidades de obra, sanitarios indicando diámetro, longitud, pendiente y material, con punto de entrega legible .Falta memoria de cálculo de aguas lluvias de cada cubierta que componen el proyecto con su respectivo plano, memoria de cálculo de drenaje de aguas lluvias a una escala legible.	

480	GRANADA	ANTIOQUIA	TERMINACION E INTEGRACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ORNAMATA DEL MUNICIPIO DE L GRANADA	Documentos pendientes: Certificado de Disponibilidad Presupuestal y o autorización para comprometer vigencias futuras generada por la autoridad competente. Certificado de compromiso de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente. Certificado de planeación municipal y/o departamental indicando entrada y presencia de población vulnerable % (víctimas indígenas, afrodescendientes) Planos de diseño de sistema contra incendios Memoria de diseño de sistema contra incendios							
481	GRANADA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS SALUDABLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA GRANADITA	1. La Carta de solicitud de recursos no debe cambiar ya que no incluye la Interventoría y no va a tener cofinanciación 1.1 Dentro de la ficha MGA no debe incluir la interventoría 1.1 La Carta de sostenibilidad no tiene cotes, ni identifica el cuantificar 4.Si certificado de disponibilidad de servicios debe venir de las empresas prestadoras del servicio (EPM), no de la alcaldía 5. Se debe ajustar el tiempo de la etapa preconstructual en el cronograma 6.Si Flujo no esta coordinado con las actividades del cronograma (ni capítulos, ni tiempo) 7. Se debe adjuntar la resolución de la licencia de construcción No. 141 8.El item 1.1 no puede ser global ya debe pasar a ser 9.Ajustar los ítems 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 10. Ajustar los nombres de las apu 4.1, 4.1, 3.1 11. Parar el inventario de infraestructura deportiva al anexo 3 para poder verificar el estado de los escenarios existentes 12. Faltan las especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 13. Falta discriminación del AIU 14. Falta el inventario de infraestructura de la interventoría 15. Falta lista de insumos-precios regionales 16. El levantamiento topográfico está incompleto, no tiene informe, faltan las carteras topográficas, certificado del IGAC, Faltan perfiles del Terreno 17. Faltan todas las memorias de responsabilidad y competencia: los documentos de los profesionales 18. Los planos arquitectónicos aportados no traen la información suficiente para su respectivo análisis, Falta detallar por separado cada uno de los espacios a intervenir; no hay detalle de las gradarias a construir 19. Faltan las memorias arquitectónicas e hidrosanitarias 20. Ampliar la información de localización del proyecto	Documentos pendientes: •Se solicita aportar el FMI: 65245 •Levantamiento topográfico •Certificado de disponibilidad de pasajes e internet. •Certificación de Calidad y Linderos	no se presenta memorias de calculo de la loza de entrepiso mostrada en el plano L0. revisar las combinaciones de carga indicadas en las memorias de calculo del diseño del sotéo y la placa. no se define el grado de disipación de energía de la estructura. no se define el grupo de uso de la estructura. no se tienen identificados parámetros sísmicos para el diseño. no se presenta el espectro de diseño. no debe presentar los planos generales y de detalles de las estructuras en escala adecuada en todos los planos no debe definir el recubrimiento requerido del refuerzo. no requiere incluir dentro de los planos suministrados el recubrimiento mínimo de los elementos mostrados. se debe definir los diámetros y longitudes de los anclajes de los elementos no estructurales. en todos los planos se debe incluir las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. se requiere incluir dentro de los planos suministrados el recubrimiento mínimo de los elementos mostrados. se debe incluir el detalle complejo, claro y en escala adecuada de los anclajes de la cubierta con la estructura en concreto. no se presenta un adecuado desplome de los muros. no se presenta un adecuado diseño de la cimentación. no se presenta un adecuado diseño de los elementos de la estructura metálica (vigas, columnas, longitudinal, arriostramiento, etc. se debe identificar cada uno de los elementos de la estructura metálica con sus propiedades físicas (medidas). no se presentan detalles de la unión de la estructura metálica con la estructura en concreto. justificar por que no se consideran las cargas de granizo y poca mínimo sobre la cubierta. se debe determinar las cargas de viento según lo indicado en la nsr-10 en b-6. en las memorias debe incluirse el sistema estructural a usarse. en general a según en cda la norma "... los datos de salida del programa pueden utilizarse para bastar los resultados y se pueden incluir en su totalidad en un anexo a las memorias de calculo, pero en el cuerpo de memorias se debe incluir un resumen de los resultados que se consideren importantes para el diseño y revisión de la estructura". no se presenta ficha técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esta que se debe dar el visto y el correspondiente pago. planos: al existir una licencia de construcción presentada en la convocatoria, no da por sentado de que la secretaría de planeación o curaduría urbana según sea el caso, es la responsable directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el recubrimiento mínimo por elemento se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes nsr-10 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.	1. El entorno no contempla la zona de cubiertas; la cual es la parte influyente del proyecto, es necesario que el mismo se ajuste para las cubiertas. 2. Necesita definir perfil de suelo conforme lo establece NSR- 10. 3. Requiere cálculo de capacidad portante. 4. Requiere cálculo de aventamientos. 5. Requiere suministrar ensayos de campo y laboratorio que se hayan realizado para el diseño y análisis de la cimentación de las cubiertas. 6. Requiere de un estudio de suelos que contemple condiciones especiales de suelo, tales como suelos expansivos, colapsables, dispersivos, presencia de segregación que pueda afectar el proyecto. 7.El estudio debe estar firmado por un profesional en Ingeniería Civil conforme lo establece la NSR-10. *No hay ensayos de laboratorio ni de campo. *No contempla memorias de cálculo para cimentación de la estructura a soportar (cubiertas).	1. Entregar Diseños y Cálculos Fotométricos luminación interior (lo aplica) y exterior (vialidad, vías) necesarios, para concha acústica y cubierta (polideportivo). Ficha técnica de luminaria arquitectónica, informar si queda muy obstruida la luz natural para ajustar niveles. 2. Adjuntar aparte Fichas Técnicas luminación. 3. Entregar memorias de cálculo y diseños ajustados Redes AH SS. Ajustar Diseños y Cálculos Hidráulicos y Sanitarios. 4. Planos correspondientes firmados, a Escala y Acotados con información de desde la fuente hasta uso final, pto de conexión con ubicación, vías, nomenclatura: nodos, pto de niveles, calibres, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, sifones, cortes y detalles de: luminación, tableros, SIRKA (si aplica), SPT, medición, canalizaciones.	Falta memoria de cálculo de aguas lluvias para las cubiertas. Faltan planos vista en planta y perfil de la ubicación de bajantes de aguas lluvias y canaletas en cubierta, detalle del empalmen del bajante a la canaleta y el punto de descole de aguas lluvias con información mínima (longitudes,diameto, pendiente, material, cotas).	el item de localización debe ser por m2, y no debe ser gl. es ningun presupuesto, urbanismo es en cubierta. 3.6. - 4.1. tiene equivocado el nombre, en presupuesto esta diferente. cap. 5. falta agua, de cubierta, detalle del empalmen del bajante a la canaleta y el punto de descole de aguas lluvias con información mínima (longitudes,diameto, pendiente, material, cotas).
486	ABEJORRAL	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA CIUDADELA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FASE II	1. Falta discriminación de la Interventoría y del AIU 2. Las especificaciones técnicas no corresponden a cada ítem del presupuesto 3. Falta el ítem de localización 4. Faltan memorias de cantidades de obra 5. El APU del ítem 4.2 no coincide con el valor unitario 6. Faltan los APU de los ítems 8.2.3, 8.2.4, 9.1, 10.7, 10.9, 10.11, 10.11, 7.4 7. Faltan planos de planta debidamente acotados de los escenarios con cuadros de áreas 8. Falta planta de la pista de bicicros con marización de los obstáculos 9. No hay planta detallada del circuito ciclopaseo 10. Falta planos de cortes y detalles de los detalles aportados: cerramiento, gradarias 11. No se aportan cortes ni alzados 12. Falta plano de localización 13. Faltan memorias de responsabilidad de los profesionales, suelos, topografía, estructural arquitectónico, sanitario, eléctrico y organizar con la respectiva documentación 14. Aportar certificado de compromiso de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente, que identifique y cuantifique	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico •Certificado de Calidad y Linderos debidamente autenticada •Carta catastral					Cumple	
521	JERICO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIONES UN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE	1. Falta Carta o cédula catastral expedida por el igac 2. Faltan especificaciones técnicas 3. Presentar flujo de fondos coordinado con el cronograma de obra presentado 4. Del levantamiento topográfico falta el informe, perfiles 5. Aportar memoria descriptiva del proyecto y sanitaria 6. Aportar memorial de responsabilidad del diseño sanitario con sus respectivos documentos 7. Falta plano de localización (departamento- municipio- LOTE/ corregimiento, municipio) 8. Falta plano detallado del gimnasio, acotado, e implantación general con los otros escenarios 9. Enviar Cuadro de áreas 10. Copia de la escritura pública no. 258 del 21 de marzo de 1926 11. Certificado de libertad y tradición 12. Certificado de cabida y linderos debidamente autenticado	Documentos requeridos: •Copia de la Escritura Pública Nro. 258 del 21 de marzo de 1926 Otorgada en la Notaría Única de Jericó. •Se solicita copia del certificado catastral vía catastral •Certificado de libertad y tradición con vigencia no mayor a 30 días. •Certificado de Calidad y linderos debidamente autenticada	No aplica				No aplica	Falta memoria de cálculo hidráulico, sanitario y de gas. Faltan planos vista en planta y perfil de la ubicación de bajantes de aguas lluvias y canaletas en cubierta, detalle del empalmen del bajante a la canaleta, los filtros del sistema de drenaje de aguas lluvias y el punto de descole de aguas lluvias con información mínima (longitudes,diameto, pendiente, material, cotas). Complementar de la ubicación de los bajantes de aguas lluvias con la ubicación del punto de descole.	
550	MUTATA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA PARA FUTBOL	1. Ajustar carta de solicitud de recursos para que sea incluida la interventoría, así mismo se debe restar los valores por estudios -diseños y mantenimiento ya que COLDEPORTES no financia estas actividades 2. Dentro de la ficha MGA se debe incluir la interventoría 3. Falta antecedentes de los profesionales: topógrafo, Falta memorial de responsabilidad de suelos 4. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha tpgc 5. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 6. Los detalles constructivos de las gradarias en planos son no es suficiente par favor enviar planta cortes alzados acotados con todas las especificaciones técnicas 7. En los planos arquitectónicos se debe aportar cortes detallados de la cancha acotados con especificaciones técnicas (los aportados envían a otro plano que no está adjunto), los detalles de cerramiento falan cotas y especificaciones. 8. No hay cortes, ni alzados generales de la cancha con gradarias acotados 9. No hay plano de implantación general con cuadro de áreas y norte, donde se incluya entorno y gradarias 10. Los detalles constructivos de las gradarias en planos son no es suficiente par favor enviar planta cortes alzados acotados con todas las especificaciones técnicas aportadas no corresponden al proyecto 11. Falta discriminación del AIU y de la Interventoría 12. Falta lista de insumos -precios regionales 13. De acuerdo al certificado de libertad el predio tiene una declaratoria de zona de inminencia de riesgo de desplazamiento y desplazamiento forzado adicional tiene una medida cautelar - no es viable 14. Falta certificado de disponibilidad de servicio de energía 15. Verificar orientación de la cancha no mayor a 22 grados del norte							
557	NECOCLI	ANTIOQUIA	CONTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 11	1. Ajustar periodo de plan de gobierno municipal en la ficha MGA, ajustar fuentes de financiación recursos propios, dentro de los capítulos de presupuesto en la ficha están estudios y diseños y mantenimiento, Coldeportes no financia estas actividades. 2. Confirmar población beneficiada y afectada solo de la zona donde se desarrolla el proyecto 3. Falta certificado de disponibilidad presupuestal 4. Falta Certificado de que el proyecto se ajusta al plan de ordenamiento territorial; con su nombre e ítem de identificación del proyecto 5. Faltan antecedentes profesionales del topógrafo 6. Del levantamiento topográfico falta informe, perfiles, cartera 7. Falta memorial de responsabilidad del estudio de suelos 8. Del estudio de suelos falta plano de localización de sondeos y registro topográfico de campo 9. Falta plano de localización del proyecto dentro del municipio, entorno inmediato, con norte y área del proyecto 10. En los planos arquitectónicos se debe aportar cortes detallados de la cancha acotados con especificaciones técnicas (los aportados envían a otro plano que no está adjunto), los detalles de cerramiento falan cotas y especificaciones. 11. No hay cortes, ni alzados generales de la cancha con gradarias acotados 12. No hay plano de implantación general con cuadro de áreas y norte, donde se incluya entorno y gradarias 13. De acuerdo la información del certificado de libertad y tradición el inmueble presenta un embargo por tanto no es viable. 14. Faltan memorias de cantidades e otros, las especificaciones técnicas aportadas no corresponden al proyecto 15. Falta discriminación del AIU y de la Interventoría 16. Falta lista de insumos - precios regionales 17. El valor de solicitud de recursos no coincide con el presupuesto del proyecto aportado 18. Los detalles constructivos de las gradarias en planos son no es suficiente par favor enviar planta cortes alzados acotados con todas las especificaciones técnicas 19. Verificar orientación de la cancha no mayor a 22 grados del norte							
558	SANTA ROSA DE OSOS	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	1. Ajustar el periodo del plan municipal en la ficha MGA 2. Presupuesto colseur: 1. los ítems 6.2 y 10.12 están en el presupuesto sin valor 3. Presupuesto colseur: 1. los ítems 10.1,10.2,10.10,11.1,11.6 no pueden ser globales 4. Presupuesto colseur: los ítems 10.1,10.2,10.10,11.1,11.6 no pueden ser globales 6. Presupuesto placa sam tolito y san pablo: el ítem 4.1 no puede ser global 5. Presupuesto placa minuto de dios el item 6.1 no puede ser global 7. Presupuesto placa nuevo amanecer el item 6.2 no puede ser global 8. Se presentan memorias de cantidades de ítems que no están dentro del presupuesto del colseu 9. Faltan las memorias de cantidades de los escenarios placa minuto de dios y placa nuevo amanecer 10. Los ítems 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2.26,2.27,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,2.33,2.34,2.35,2.36,2.37,2.38,2.39,2.40,2.41,2.42,2.43,2.44,2.45,2.46,2.47,2.48,2.49,2.50,2.51,2.52,2.53,2.54,2.55,2.56,2.57,2.58,2.59,2.60,2.61,2.62,2.63,2.64,2.65,2.66,2.67,2.68,2.69,2.70,2.71,2.72,2.73,2.74,2.75,2.76,2.77,2.78,2.79,2.80,2.81,2.82,2.83,2.84,2.85,2.86,2.87,2.88,2.89,2.90,2.91,2.92,2.93,2.94,2.95,2.96,2.97,2.98,2.99,2.100,2.101,2.102,2.103,2.104,2.105,2.106,2.107,2.108,2.109,2.110,2.111,2.112,2.113,2.114,2.115,2.116,2.117,2.118,2.119,2.120,2.121,2.122,2.123,2.124,2.125,2.126,2.127,2.128,2.129,2.130,2.131,2.132,2.133,2.134,2.135,2.136,2.137,2.138,2.139,2.140,2.141,2.142,2.143,2.144,2.145,2.146,2.147,2.148,2.149,2.150,2.151,2.152,2.153,2.154,2.155,2.156,2.157,2.158,2.159,2.160,2.161,2.162,2.163,2.164,2.165,2.166,2.167,2.168,2.169,2.170,2.171,2.172,2.173,2.174,2.175,2.176,2.177,2.178,2.179,2.180,2.181,2.182,2.183,2.184,2.185,2.186,2.187,2.188,2.189,2.190,2.191,2.192,2.193,2.194,2.195,2.196,2.197,2.198,2.199,2.200,2.201,2.202,2.203,2.204,2.205,2.206,2.207,2.208,2.209,2.210,2.211,2.212,2.213,2.214,2.215,2.216,2.217,2.218,2.219,2.220,2.221,2.222,2.223,2.224,2.225,2.226,2.227,2.228,2.229,2.230,2.231,2.232,2.233,2.234,2.235,2.236,2.237,2.238,2.239,2.240,2.241,2.242,2.243,2.244,2.245,2.246,2.247,2.248,2.249,2.250,2.251,2.252,2.253,2.254,2.255,2.256,2.257,2.258,2.259,2.260,2.261,2.262,2.263,2.264,2.265,2.266,2.267,2.268,2.269,2.270,2.271,2.272,2.273,2.274,2.275,2.276,2.277,2.278,2.279,2.280,2.281,2.282,2.283,2.284,2.285,2.286,2.287,2.288,2.289,2.290,2.291,2.292,2.293,2.294,2.295,2.296,2.297,2.298,2.299,2.300,2.301,2.302,2.303,2.304,2.305,2.306,2.307,2.308,2.309,2.310,2.311,2.312,2.313,2.314,2.315,2.316,2.317,2.318,2.319,2.320,2.321,2.322,2.323,2.324,2.325,2.326,2.327,2.328,2.329,2.330,2.331,2.332,2.333,2.334,2.335,2.336,2.337,2.338,2.339,2.340,2.341,2.342,2.343,2.344,2.345,2.346,2.347,2.348,2.349,2.350,2.351,2.352,2.353,2.354,2.355,2.356,2.357,2.358,2.359,2.360,2.361,2.362,2.363,2.364,2.365,2.366,2.367,2.368,2.369,2.370,2.371,2.372,2.373,2.374,2.375,2.376,2.377,2.378,2.379,2.380,2.381,2.382,2.383,2.384,2.385,2.386,2.387,2.388,2.389,2.390,2.391,2.392,2.393,2.394,2.395,2.396,2.397,2.398,2.399,2.400,2.401,2.402,2.403,2.404,2.405,2.406,2.407,2.408,2.409,2.410,2.411,2.412,2.413,2.414,2.415,2.416,2.417,2.418,2.419,2.420,2.421,2.422,2.423,2.424,2.425,2.426,2.427,2.428,2.429,2.430,2.431,2.432,2.433,2.434,2.435,2.436,2.437,2.438,2.439,2.440,2.441,2.442,2.443,2.444,2.445,2.446,2.447,2.448,2.449,2.450,2.451,2.452,2.453,2.454,2.455,2.456,2.457,2.458,2.459,2.460,2.461,2.462,2.463,2.464,2.465,2.466,2.467,2.468,2.469,2.470,2.471,2.472,2.473,2.474,2.475,2.476,2.477,2.478,2.479,2.480,2.481,2.482,2.483,2.484,2.485,2.486,2.487,2.488,2.489,2.490,2.491,2.492,2.493,2.494,2.495,2.496,2.497,2.498,2.499,2.500,2.501,2.502,2.503,2.504,2.505,2.506,2.507,2.508,2.509,2.510,2.511,2.512,2.513,2.514,2.515,2.516,2.517,2.518,2.519,2.520,2.521,2.522,2.523,2.524,2.525,2.526,2.527,2.528,2.529,2.530,2.531,2.532,2.533,2.534,2.535,2.536,2.537,2.538,2.539,2.540,2.541,2.542,2.543,2.544,2.545,2.546,2.547,2.548,2.549,2.550,2.551,2.552,2.553,2.554,2.555,2.556,2.557,2.558,2.559,2.560,2.561,2.562,2.563,2.564,2.565,2.566,2.567,2.568,2.569,2.570,2.571,2.572,2.573,2.574,2.575,2.576,2.577,2.578,2.579,2.580,2.581,2.582,2.583,2.584,2.585,2.586,2.587,2.588,2.589,2.590,2.591,2.592,2.593,2.594,2.595,2.596,2.597,2.598,2.599,2.600,2.601,2.602,2.603,2.604,2.605,2.606,2.607,2.608,2.609,2.610,2.611,2.612,2.613,2.614,2.615,2.616,2.617,2.618,2.619,2.620,2.621,2.622,2.623,2.624,2.625,2.626,2.627,2.628,2.629,2.630,2.631,2.632,2.633,2.634,2.635,2.636,2.637,2.638,2.639,2.640,2.641,2.642,2.643,2.644,2.645,2.646,2.647,2.648,2.649,2.650,2.651,2.652,2.653,2.654,2.655,2.656,2.657,2.658,2.659,2.660,2.661,2.662,2.663,2.664,2.665,2.666,2.667,2.668,2.669,2.670,2.671,2.672,2.673,2.674,2.675,2.676,2.677,2.678,2.679,2.680,2.681,2.682,2.683,2.684,2.685,2.686,2.687,2.688,2.689,2.690,2.691,2.692,2.693,2.694,2.695,2.696,2.697,2.698,2.699,2.700,2.701,2.702,2.703,2.704,2.705,2.706,2.707,2.708,2.709,2.710,2.711,2.712,2.713,2.714,2.715,2.716,2.717,2.718,2.719,2.720,2.721,2.722,2.723,2.724,2.725,2.726,2.727,2.728,2.729,2.730,2.731,2.732,2.733,2.734,2.735,2.736,2.737,2.738,2.739,2.740,2.741,2.742,2.743,2.744,2.745,2.746,2.747,2.748,2.749,2.750,2.751,2.752,2.753,2.754,2.755,2.756,2.757,2.758,2.759,2.760,2.761,2.762,2.763,2.764,2.765,2.766,2.767,2.768,2.769,2.770,2.771,2.772,2.773,2.774,2.775,2.776,2.777,2.778,2.779,2.780,2.781,2.782,2.783,2.784,2.785,2.786,2.787,2.788,2.789,2.790,2.791,2.792,2.793,2.794,2.795,2.796,2.797,2.798,2.799,2.800,2.801,2.802,2.803,2.804,2.805,2.806,2.807,2.808,2.809,2.810,2.811,2.812,2.813,2.814,2.815,2.816,2.817,2.818,2.819,2.820,2.821,2.822,2.823,2.824,2.825,2.826,2.827,2.828,2.829,2.830,2.831,2.832,2.833,2.834,2.835,2.836,2.837,2.838,2.839,2.840,2.841,2.842,2.843,2.844,2.845,2.846,2.847,2.848,2.849,2.850,2.851,2.852,2.853,2.854,2.855,2.856,2.857,2.858,2.859,2.860,2.861,2.862,2.863,2.864,2.865,2.866,2.867,2.868,2.869,2.870,2.871,2.872,2.873,2.874,2.875,2.876,2.877,2.878,2.879,2.880,2.881,2.882,2.883,2.884,2.885,2.886,2.887,2.888,2.889,2.890,2.891,2.892,2.893,2.894,2.895,2.896,2.897,2.898,2.899,2.900,2.901,2.902,2.903,2.904,2.905,2.906,2.907,2.908,2.909,2.910,2.911,2.912,2.913,2.914,2.915,2.916,2.917,2.918,2.919,2.920,2.921,2.922,2.923,2.924,2.925,2.926,2.927,2.928,2.929,2.930,2.931,2.932,2.933,2.934,2.935,2.936,2.937,2.938,2.939,2.940,2.941,2.942,2.943,2.944,2.945,2.946,2.947,2.948,2.949,2.950,2.951,2.952,2.953,2.954,2.955,2.956,2.957,2.958,2.959,2.960,2.961,2.962,2.963,2.964,2.965,2.966,2.967,2.968,2.969,2.970,2.971,2.972,2.973,2.974,2.975,2.976,2.977,2.978,2.979,2.980,2.981,2.982,2.983,2.984,2.985,2.986,2.987,2.988,2.989,2.990,2.991,2.992,2.993,2.994,2.995,2.996,2.997,2.998,2.999,2.1000,2.1001,2.1002,2.1003,2.1004,2.1005,2.1006,2.1007,2.1008,2.1009,2.1010,2.1011,2.1012,2.1013,2.1014,2.1015,2.1016,2.1017,2.1018,2.1019,2.1020,2.1021,2.1022,2.1023,2.1024,2.1025,2.1026,2.1027,2.1028,2.1029,2.1030,2.1031,2.1032,2.1033,2.1034,2.1035,2.1036,2.1037,2.1038,2.1039,2.1040,2.1041,2.1042,2.1043,2.1044,2.1045,2.1046,2.1047,2.1048,2.1049,2.1050,2.1051,2.1052,2.1053,2.1054,2.1055,2.1056,2.1057,2.1058,2.1059,2.1060,2.1061,2.1062,2.1063,2.1064,2.1065,2.1066,2.1067,2.1068,2.1069,2.1070,2.1071,2.1072,2.1073,2.1074,2.1075,2.1076,2.1077,2.1078,2.1079,2.1080,2.1081,2.1082,2.1083,2.1084,2.1085,2.1086,2.1087,2.1088,2.1089,2.1090,2.1091,2.1092,2.1093,2.1094,2.1095,2.1096,2.1097,2.1098,2.1099,2.1100,2.1101,2.1102,2.1103,2.1104,2.1105,2.1106,2.1107,2.1108,2.1109,2.1110,2.1111,2.1112,2.1113,2.1114,2.1115,2.1116,2.1117,2.1118,2.1119,2.1120,2.1121,2.1122,2.1123,2.1124,2.1125,2.1126,2.1127,2.1128,2.1129,2.1130,2.1131,2.1132,2.1133,2.1134,2.1135,2.1136,2.1137,2.1138,2.1139,2.1140,2.1141,2.1142,2.1143,2.1144,2.1145,2.1146,2.1147,2.1148,2.1149,2.1150,2.1151,2.1152,2.1153,2.1154,2.1155,2.1156,2.1157,2.1158,2.1159,2.1160,2.1161,2.1162,2.1163,2.1164,2.1165,2.1166,2.1167,2.1168,2.1169,2.1170,2.1171,2.1172,2.1173,2.1174,2.1175,2.1176,2.1177,2.1178,2.1179,2.1180,2.1181,2.1182,2.1183,2.1184,2.1185,2.1186,2.1187,2.1188,2.1189,2.1190,2.1191,2.1192,2.1193,2.1194,2.1195,2.1196,2.1197,2.1198,2.1199,2.1200,2.1201,2.1202,2.1203,2.1204,2.1205,2.1206,2.1207,2.1208,2.1209,2.1210,2.1211,2.1212,2.1213,2.1214,2.1215,2.1216,2.1217,2.1218,2.1219,2.1220,2.1221,2.1222,2.1223,2.1224,2.1225,2.1226,2.1227,2.1228,2.1229,2.1230,2.1231,2.1232,2.1233,2.1234,2.1235,2.1236,2.1237,2.1238,2.1239,2.1240,2.1241,2.1242,2.1243,2.1244,2.1245,2.1246,2.1247,2.1248,2.1249,2.1250,2.1251,2.1252,2.1253,2.1254,2.1255,2.1256,2.1257,2.1258,2.1259,2.1260,2.1261,2.1262,2.1263,2.1264,2.1265,2.1266,2.1267,2.1268,2.1269,2.1270,2.1271,2.1272,2.1273,2.1274,2.1275,2.1276,2.1277,2.1278,2.1279,2.1280,2.1281,2.1282,2.1283,2.1284,2.1285,2.1286,2.1287,2.1288,2.1289,2.1290,2.1291,2.1292,2.1293,2.1294,2.1295,2.1296,2.1297,2.1298,2.1299,2.1300,2.1301,2.1302,2.1303,2.1304,2.1305,2.1306,2.1307,2.1308,2.1309,2.1310,2.1311,2.1312,2.1313,2.1314,2.1315,2.1316,2.1317,2.1318,2.1319,2.1320,2.1321,2.1322,2.1323,2.1324,2.1325,2.1326,2.1327,2.1328,2.1329,2.1330,2.1331,2.1332,2.1333,2.1334,2.1335,2.1336,2.1337,2.1338,2.1339,2.1340,2.1341,2.1342,2.1343,2.1344,2.1345,2.1346,2.1347,2.1348,2.1349,2.1350,2.1351,2.1352,2.1353,2.1354,2.1355,2.1356,2.1357,2.1358,2.1359,2.1360,2.1361,2.1362,2.1363,2.1364,2.1365,2.1366,2.1367,2.1368,2.1369,2.1370,2.1371,2.1372,2.1373,2.1374,2.1375,2.1376,2.1377,2.1378,2.1379,2.1380,2.1381,2.1382,2.1383,2.1384,2.1385,2.1386,2.1387,2.1388,2.1389,2.1390,2.1391,2.1392,2.1393,2.1394,2.1395,2.1396,2.1397,2.1398,2.1399,2.1400,2.1401,2.1402,2.1403,2.1404,2.1405,2.1406,2.1407,2.1408,2.1409,2.1410,2.1411,2.1412,2.1413,2.1414,2.1415,2.1416,2.1417,2.1418,2.1419,2.1420,2.1421,2.1422,2.1423,2.1424,2.1425,2.1426,2.1427,2.1428,2.1429,2.1430,2.1431,2.1432,2.1433,2.1434,2.1435,2.1436,2.1437,2.1438,2.1439,2.1440,2.1441,2.1442,2.1443,2.1444,2.1445,2.1446,2.1447,2.1448,2.1449,2.1450,2.1451,2.1452,2.1453,2.1454,2.1455,2.1456,2.1457,2.1458,2.1459,2.1460,2.1461,2.1462,2.1463,2.1464,2.1465,2.1466,2.1467,2.1468,2.1469,2.1470,2.1471,2.1472,2.1473,2.1474,2.1475,2.1476,2.1477,2.1478,2.1479,2.1480,2.1481,2.1482,2.1483,2.1484,2.1485,2.1486,2.1487,2.1488,2.1489,2.1490,2.1491,2.1492,2.1493,2.1494,2.1495,2.1496,2.1497,2.1498,2.1499,2.1500,2.1501,2.1502,2.1503,2.1504,2.1505,2.1506,2.1507,2.1508,2.1509,2.1510,2.1511,2.1512,2.1513,2.1514,2.1515,2.1516,2.1517,2.1518,2.1519,2.1520,2.1521,2.1522,2.1523,2.1524,2.1525,2.1526,2.1527,2.1528,2.1529,2.1530,2.1531,2.1532,2.1533,2.1534,2.1535,2.1536,2.1537,2.1538,2.1539,2.1540,2.1541,2.1542,2.1543,2.1544,2.1545,2.1546,2.1547,2.1548,2.1549,2.1550,2.1551,2.1552,2.1553,2.1554,2.1555,2.1556,2.1557,2.1558,2.1559,2.1560,2.1561,2.1562,2.1563,2.1564,2.1565,2.1566,2.1567,2.1568,2.1569,2.1570,2.1571,2.1572,2.1573,2.1574,2.1575,2.1576,2.1577,2.1578,2.1579,2.1580,2.1581,2.1582,2.1583,2.1584,2.1585,2.1586,2.1587,2.1588,2.1589,2.1590,2.1591,2.1592,2.1593,2.1594,2.1595,2.1596,2.1597,2.1598,2.1599,2.1600,2.1601,2.1602,2.1603,2.1604,2.1605,2.1606,2.1607,2.1608,2.1609,2.1610,2.1611,2.1612,2.1613,2.1614,2.1615,2.1616,2.1617,2.1618,2.1619,2.1620,2.1621,2.1622,2.1623,2.1624,2.1625,2.1626,2.1627,2.1628,2.1629,2.1630,2.1631,2.1632,2.1633,2.1634,2.1635,2.1636,2.1637,2.1638,2.1639,2.1640,2.1641,2.1642,2.1643,2.1644,2.1645,2.1646,2.1647,2.1648,2.1649,2.1650,2.1651,2.1652,2.1653,2.1654,2.1655,2.1656,2.1657,2.1658,2.1659,2.1660,2.1661,2.1662,2.1663,2.1664,2.1665,2.1666,2.1667,2.1668,2.1669,2.1670,2.1671,2.1672,2.1673,2.1674,2.1675,2.1676,2.1677,2.1678,2.1679,2.1680,2.1681,2.1682,2.1683,2.1684,2.1685,2.1686,2.1687,2.1688,2.1689,2.1690,2.1691,2.1692,2.1693,2.1694,2.1695,2.1696,2.1697,2.1698,2.1699,2.1700,2.1701,2.1702,2.1703,2.1704,2.1705,2.1706,2.1707,2.1708,2.1709,2.1710,2.1711,2.1712,2.1713,2.1714,2.1715,2.1716,2.1717,2.1718,2.1719,2.1720,2.1721,2.1722,2.1723,2.1724,2.1725,2.1726,2.1727,2.1728,2.1729,2.1730,2.1731,2.1732,2.1733,2.1734,2.1735,2.1736,2.1737,2.1738,2.1739,2.1740,2.1741,2.1742,2.1743,2.1744,2.1745,2.1746,2.1747,2.1748,2.1749,2.1750,2.1751,2.1752,2.1753,2.1754,2.1755,2.1756,2.1757,2.1758,2.1759,2.1760,2.1761,2.1762,2.1763,2.1764,2.1765,2.1766,2.1767,2.1768,2.1769,2.1770,2.1771,2.1772,2.1773,2.1774,2.1775,2.1776,2.1777,2.1778,2.1779,2.1780,2.1781,2.1782,2.1783,2.1784,2.1785,2.1786,2.1787,2.1788,2.1789,2.1790,2.1791,2.1792,2.1793,2.1794,2.1795,2.1796,2.1797,2.1798,2.1799,2.1800,2.1801,2.1802,2.1803,2.1804,2.1805,2.1806,2.1807,2.1808,2.1809,2.1810,2.1811,2.1812,2.1813,2.1814,2.1815,2.1816,2.1817,2.1818,2.1819,2.1820,2.1821,2.1822,2.1823,2.1824,2.1825,2.1826,2.1827,2.1828,2.1829,2.1830,2.1831,2.1832,2.1833,2.1834,2.1835,2.1836,2.1837,2.1838,2.1839,2.1840,2.1841,2.1842,2.1843,2.1844,2.1845,2.1846,2.1847,2.1848,2.1849,2.1850,2.1851,2.1852,2.1853,2.1854,2.1855,2.1856,2.1857,2.1858,2.1859,2.1860,2.1861,2.1862,2.1863,2.1864,2.1865,2.1866,2.1867,2.1868,2.1869,2.1870,2.1871,2.1872,2.1873,2.1874,2.1875,2.1876,2.1877,2.1878,2.1879,2.1880,2.1881,2.1882,2.1883,2.1884,2.1885,2.1886,2.1887,2.1888,2.1889,2.1890,2.1891,2.1892,2.1893,2.1894,2.1895,2.1896,2.1897,2.1898,2.1899,2.1900,2.1901,2.1902,2.1903,2.1904,2.1905,2.1906,2.1907,2.1908,2.1909,2.1910,2.1911,2.1912,2.1913,2.1914,2.1915,2.1916,2.1917,2.1918,2.1919,2.1920,2.1921,2.1922,2.1923,2.1924,2.1925,2.1926,2.1927,2.1928,2.1929,2.1930,2.1931,2.1932,2.1933,2.1934,2.1935,2.1936,2.1937,2.1938,2.1939,2.1940,2.1941,2.1942,2.1943,2.1944,2.1945,2.1946,2.1947,2.1948,2.1949,2.1950,2.1951,2.1952,2.1953,2.1954,2.1955,2.1956,2.1957,2.1958,2.1959,2.1960,2.1961,2.1962,2.1963,2.1964,2.1965,2.1966,2.1967,2.1968,2.1969,2.1970,2.1971,2.1972,2.1973,2.1974,2.1975,2.1976,2.1977,2.1978,2.1979,2.1980,2.1981,2.1982,2.1983,2.1984,2.1985,2.1986,2.1987,2.1988,2.1989,2.1990,2.1991,2.1992,2.1993,2.1994,2.1995,2.1996,2.1997,2.1998,2.1999,2.2000,2.2001,2.2002,2.2003,2.2004,2.2005,2.2006,2.2007,2.2008,2.2009,2.2010,2.2011,2.2012,2.2013,2.2

666	MONTEBELLO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTE BELLO ANTIOQUIA	No presenta memorias de diseño arquitectónico, hidro-sanitario, diseño hidráulico. No presenta CDP, certificado de licencia ambiental emitido por profesional del municipio, licencia de construcción. En el acta de concertación no se explica con claridad el objeto de la revisión; No incluye números de folios en el documento. Se hace revisión de los documentos que se encuentran en la página web de los representantes de las JAC de diferentes veredas del municipio, sin embargo no se presenta ninguna persona del barrio donde se va a ejecutar el proyecto. No se puede verificar la información de I CD. No presenta certificación juramentada que indique que el proyecto no ha sido presentado en otra entidad.							
682	BARBOSA	ANTIOQUIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA PISCINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS GUCAKS	1. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha igac, la información del plano aportado está incompleta 2. Falta memorial de responsabilidad del topógrafo con sus documentos 3. Del estudio de suelos falta el plano de localización de sondeos, registro fotográfico y ensayos de laboratorio firmados 4. Falta memorial de responsabilidad del profesional encargado del ing. estructural 5. Se solicita entregar cronograma de obra en tamaño pliego 6. Falta flujo de fondos 7. Faltan los análisis de precios unitarios, memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas 8. Falta discriminación de la intervenoría, del AIU y lista de insumos- precios regionales 9. Falta el ITC, el ficha MGA y el certificado de disponibilidad presupuestal y documentos que se afecten 10. Faltan memorias arquitectónicas, sanitaria, estructurales y eléctricas 11. Se debe presentar el inventario de infraestructura en formato anexo 3 de la convocatoria 12. Se debe aportar planos arquitectónica amoblada tan unidades sanitarias y acotada en su totalidad en una escala adecuada, aportar detalles constructivos 13. Los planos, cortes, alzados, fachadas generales acotados y especificaciones técnicas, aportar cuadro-plano de puertas y ventanas, detalles de carpintería, etcetera. 14. Los planos estructurales aportados les faltan complementar las especificaciones técnicas y acotar detalles, adicional no se aporta información de todos los componentes estructurales a construir como el muro pantalla - cubierta, escaleras 15. Falta cuadro de áreas 16. No se evidencia la información en planos de la parte eléctrica e hidrosanitaria dado que en el presupuesto no se especifican las actividades a ejecutar por tanto no se tiene el alcance 17. El plano de localización debe permitir tener una visión general del municipio, localización en el sector y localización puntual del proyecto 18. Especificar qué capacidad de personas tiene el escenario para poder verificar número de unidades sanitarias necesarias	OBSERVACIONES: Respecto del Certificado de Libertad: todos los datos consignados en el certificado de tradición y libertad coinciden con los documentos aportados. Se recomienda cancelar la valorización registrada en el anotación 5 y 15 del FMI No. 33-2-9943. En relación con los títulos antecedentes: no se observan vicios que afecten la tradición del inmueble. Respecto de Areas: previo a la intervención se recomienda verificar actualizar las áreas del predio objeto de intervención, razón a que no se aportó certificado catastral, ni levantamiento topográfico con cuadro de áreas Documentos que se requiere: •Certificado catastral •Levantamiento topográfico con cuadro de áreas y actualización de cabida y linderos protocolizada ante notaría.						
686	ANGOSTURA	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA ANTIOQUIA OCCIDENTE	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombres de los items (no mantenimiento) y verificar valores en la ficha MGA 3. Falta el certificado de disponibilidad presupuestal de los aportes del municipio 4. Carta o CDP de Inderpores Antioquia de Cofinanciación 5. Falta lista de insumos - precios regionales 6. Especificar el municipio que impuestos cobra 7. El AIU no suma el total 8. El item 1.1 no coincide con el valor unitario 9. Los apu 2.1, 5.3, 5.5.1 y 5.6.2 no están dentro del presupuesto 10. Faltan los Apu de los ítems c1, c1.2.1, c1.4 11. Faltan memorias descriptiva arquitectónica y sanitaria 12. Faltan memorias de cantidades de obra 13. Faltan especificaciones técnicas 14. Falta discriminación de la interventoría 15. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales de suelos, topógrafo, sanitario, con sus respectivos documentos 16. Falta cronograma de la etapa precontractual 17. Falta estudio de suelos 18. La tarjeta de alineación y construcción viene sin firmas 19. Falta levantamiento topográfico, informe cartera y perfiles, ficha igac 20. Falta plano detallado del gimnasio 21. Definir en planos cerramiento 22. Faltan especificaciones técnicas en los detalles constructivos, por favor enviar planos con cotas legibles 23. Plano de las canchas de microfutbol acotados, cuadro de áreas, corte de la cancha, alzados24. Falta plano de localización de general	Levantamiento Topografico y Carta Catastral	No aplica			No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar. Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínimaloglitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas bateo inicial y final).	
686	CARACOLI	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA.	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombres de los items (no mantenimiento) y verificar valores en la ficha MGA 3. Falta el certificado de disponibilidad presupuestal de los aportes del municipio 4. Carta o CDP de Inderpores Antioquia de Cofinanciación 5. Falta lista de insumos - precios regionales (incluye la comunidad) y cerdulas 6. Faltan memorias de cantidades de obra-Faltan especificaciones técnicas 7. Falta discriminación de la interventoría 8. Falta cronograma de la etapa precontractual 9. Falta lista de insumos - precios regionales 10. Especificar el municipio que impuestos cobra-El AIU no suma el total 11. El item 1.1 no coincide con el valor unitario 12. Falta el ITC, el ficha MGA y el certificado del presupuesto 13. La población objetivo del certificado no coincide con la ficha MGA 14. Falta el certificado de libertad y tradición desactualizado 15. Falta estudio de suelos-Falta levantamiento topográfico con informe y perfiles, ficha igac 16. Falta ficha catastral expedida por el igac 17. Falta el concepto ambiental, como el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado 18. Falta licencia de construcción o documento de que no necesita 19. Falta Memoria descriptiva arquitectónica y sanitaria 20. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales (suelos, topógrafo, arquitectónico, sanitario) con sus respectivos documentos 21. Falta plano detallado del gimnasio - Definir en planos cerramiento 22. Faltan especificaciones técnicas en los detalles constructivos, por favor enviar planos con cotas legibles, implantación con cotas 23. Plano de las canchas de microfutbol acotados, cuadro de áreas, corte de la cancha, alzados 24. Falta plano de localización de general 25. Se solicita aportar certificación de cabida y linderos para conocer con certeza cuál es el área a intervenir	Se solicita al Municipio de Caracolí aportar FMI. Actualizado, toda vez que el aportado tiene 2 meses de expedido y para mayor seguridad en el estudio de título dicho Certificado no debe superar los 30 días de expedición, igualmente se evidencia que se debe aportar certificación de Cabida y linderos para conocer con certeza cuál es el área posible a intervenir.	No aplica			No aplica	Falta memoria de cálculo del diseño del drenaje de aguas lluvias, una opción utilizando el método racional y la intensidad de las lluvias de la cota mediante las curvas de intensidad, duración, frecuencia para Caracolí, Antioquia, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 2006. Faltan planos de cortes longitudinales y transversales de la cancha sintética con cajas de inspección y trasvase con cotas con toda la información mínimaloglitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas bateo inicial y final).	
717	BELLO	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS, AMBIENTALES, FAMILIARES DE LOS BARRIOS EL MIRADOR PRIMERA ETAPA CALLE 68 ENTRE CALLES 68 ENTRE CARRERAS 44Y 50 Y ALTOS DE NUQUIA.	1. Ajustar periodos de los planes de gobierno en la ficha MGA , ajustar fuentes de financiación y Ajustar el valor del proyecto no coincide con el presupuesto 2. No aparecen Apu que no están dentro del presupuesto. 3. Faltan especificaciones técnicas que corresponden al presupuesto del proyecto 4. Enviar cronograma con el diagrama de barras de cada uno de los proyectos 5. Falta lista de insumos - precios regionales 6. Dar los levantamientos topográficos faltan las alimentas 7. Falta memorial de responsabilidad del topógrafo con sus documentos 8. Falta memoria de la parte sanitaria y planos de detalles de las cubiertas 9. Aportar plano de implantación general detallando zonas a intervenir- especificaciones técnicas, acotado y con norte para verificar la orientación de la cancha de iniciador 10. Aportar plano de implantación general detallando zonas a intervenir- especificaciones técnicas y acotado para verificar la orientación de la cancha de iniciador, aclarar por que la cancha de iniciador no sea mayor de 22 grados del norte 11. Verificar medidas recomendadas de un cancha múltiples 12. Por favor aclarar el nivel de intervención de las placas polideportivas (entas ya tienen un sistema de drenaje? se van a demarcar?) Ajustar cortes generales de la cancha con cotas y todas las especificaciones técnicas 13. Aportar detalle contractivo del cerramiento de canchas con especificaciones técnicas y cotas 14. El certificado de población vulnerable no está firmado 15. Falta Certificado Planeación Municipal y/o Departamental sobre la viabilidad y conveniencia del proyecto, donde indique que el proyecto está incluido en el plan de desarrollo del municipio, que el proyecto se encuentra en el banco de proyectos del municipio y que cuenta con el concepto de identificación del proyecto 16. Presentar una ficha MGA y un certificado de banco de proyectos por cada uno de los presentados, confirmar direcciones exactas. 17. Certificar para cada proyecto cuanto es de los recursos de cofinanciamiento y cuanto de los recursos de cofinanciación.	Documentos pendiente: Certificación de Cabida y Linderos autenticado ante Notaria. Certificado Catastral y Completar Escritura 1879 del 08 Agosto de 1982. Expedida por el Municipio de Bello.				No aplica	No aplica
744	CONCORDIA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN PLACA DEPORTIVA BARRIO SALAZAR, CONSTRUCCIÓN PLACA DEPORTIVA BARRIO MODELIA, GYM BIOSALUDABLE CASA ADULTO MAYOR, UNIDAD DINÁMICA DIVERSIÓN INFANTIL MUNICIPIO CONCORDIA	1. Se debe presentar una ficha MGA por cada proyecto así como un certificado de banco de proyectos, (Ajustando los periodos de los planes de gobierno) 2. Se debe certificar la población vulnerable en el sector de afectación con los proyectos 3. Se deben aportar el certificado de tradición y libertad y escritura: parque principal 4. Se debe presentar permiso de la tala y transporte de arboles por parte de la entidad encargada 5. Falta discriminación del AIU y de la interventoría, ajustar duración, medida y forma de pago 6. Falta discriminación del AIU y de la interventoría 7. Falta lista de insumos - precios regionales 8. Presentar inventario en el formato anexo 3 de la convocatoria 9. Presentar el flujo de fondos en el micro formato del cronograma por semanas y por cada actividad 10. Faltan cedulas de los profesionales 11. Faltan memoriales: arquitectónica, hidrosanitaria y estructural (muro de Moreliz) 12. Los planos arquitectónicos, cortes, fachadas, detalles, cortes y cuadro de puertas aportados en los planos enviados no es clara, por favor marcar cada plano a que proyecto pertenece y cotar la cota a intervenir. Poner cuadros de convenciones 13. Enviar plano de implantación general del gimnasio del adulto mayor acotado pero en contexto con lo existente, alzados. 14. Las cotas en el plano de detalle de cerramiento son legibles, cambiar escala 15. Las canchas de Moreliz y Salazar no cumplen con las medidas reglamentarias, ajustar las medidas para una cancha polideportiva adicional, así como también las medidas de las canchas de microfutbol, por favor poder verificar la orientación, marcando todos los elementos a construir. 16. Los detalles presentados de la parte de drenajes de Moreliz y Salazar corresponden a una pista y no a una cancha. 17. No hay planos de la intervención del parque principal. 18. presentar disponibilidad de servicios públicos para cada escenario.					No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar. Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínimaloglitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas bateo inicial y final).	
753	TURBO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS SINTÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA	1. La carta de solicitud de recursos no corresponde al proyecto, se debe ajustar. 2. Faltan las antecedentes profesionales de los profesionales 3. Del los levantamientos topográficos no debe presentar un informe completo para cada uno de los proyectos con su respectiva alimenta y ficha del IGAC 4. No se tiene planos en contexto con lo existente, faltan plantas de implantación, cortes y alzados acotados y con especificaciones 5. Verificar orientación de las canchas no mayor a 22 grados del norte, ya que los planos arquitectónicos no traen norte 6. Faltan Memorias Sanitarias y Eléctricas 7. El actor de la supervisión NO se financia por tanto se deben ajustar los documentos que se afecten. 8. Falta el cronograma de la etapa precontractual, ficha catastral, ficha MGA, Constructivos 9. Faltan especificaciones técnicas en los planos, constructivos 10. En el plano de los filtros de drenaje falta información técnica, cotas, pendientes , longitudes, cortes generales con todas las especificaciones técnicas 11. Falta cronograma de la etapa precontractual 12. Verificar orientación de las canchas no mayor a 22 grados del norte, ya que los planos arquitectónicos no traen norte 13. Falta el ficha MGA y el ficha IGAC, de las 3 proyectos 1 ficha MGA y 1 ficha IGAC 14. Falta cedula catastral expedida por el IGAC, de las 3 proyectos 15. Falta cuadro de áreas 16. Se debe presentar el inventario de infraestructura en formato anexo 3 de la convocatoria 17. Faltan las especificaciones técnicas (descripción, medida y forma de pago) 18. Falta el cronograma de la etapa precontractual, ficha catastral 19. El item 1.1 está en sobre costo, revisar y ajustar los documentos que se afecten 20. Los ítems 1.2 y 6.3 no pueden ser globales, revisar y ajustar los documentos que se afecten 21. Por favor presentar una ficha MGA y certificado de banco de proyectos por cada cancha. 22. Por favor enviar especificado cuanto están pidiendo para cada proyecto de recursos de 23. Cofinanciamiento y cuanto aporta el municipio para cada proyecto	**OBSERVACIONES:Certificado de Tradición y Libertad No. 034-37915** Respecto del Certificado de Libertad: todos los datos consignados en el certificado de tradición y libertad coinciden con los documentos aportados. En relación con los títulos antecedentes: no observa que en la Escritura Pública Numero quinientos cincuenta y siete (556) del doce (12) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), de protocolo Notaría Uno de Turbo, Antioquia, el tite objeto de la intervención, tiene destinación específica para planta de tratamiento de aguas, por lo cual, se solicita al municipio que cambie la destinación de este inmueble. Respecto de Areas: previo a la intervención se recomienda actualizar las áreas del predio objeto de intervención. **Documentos que se requiere:** •Certificado catastral. •Certificación de cabida y linderos **OBSERVACIONES: Certificado de Tradición y Libertad No. 034-62910** Respecto del Certificado de Libertad: todos los datos consignados en el certificado de tradición y libertad coinciden con los documentos aportados. En relación con los títulos antecedentes: no se observan vicios que afecten la tradición del inmueble. Respecto de Areas: previo a la intervención se recomienda verificar actualizar las áreas del predio objeto de intervención. Documentos que se requiere: •Certificado catastral. **OBSERVACIONES:Certificado de Tradición y Libertad No. 034-16782** Respecto del Certificado de Libertad: todos los datos consignados en el certificado de tradición y libertad coinciden con los documentos aportados. En relación con los títulos antecedentes: no se observan vicios que afecten la tradición del inmueble. Respecto de Areas: previo a la intervención se recomienda verificar actualizar las áreas del predio objeto de intervención. Documentos que se requiere: •Certificado catastral.					Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar. Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínimaloglitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas bateo inicial y final).	
758	SANTA BARBARA	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CANCHA ATANASIO	No presento Planos de diseño de sistema contra incendios, tampoco presenta Memoria de diseño de sistema contra incendios							el precio de las obras de drenaje estan muy costosas, desmesuradas - el presupuesto no esta firmado por el profesional responsable - no presenta flujo de inversion - Por lo tanto este proyecto **NO** es viable
780	SAN ROQUE	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTÉTICA INCLUYE ADECUACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO	1. Falta incluir etapa precontractual en el cronograma 2. Falta cronograma de la etapa de obra 3. Confirmar población beneficiada y número de habitantes del sector de influencia. 4. Falta lista de insumos 5. Falta discriminación de la interventoría 6. Faltan los Apu de los ítem: cancha 8.2.1 y del Gimnasio 3.3.1 7. El certificado de población vulnerable esta sin firma 8. Falta discriminación del AIU 9. Falta levantamiento topográfico no tiene informe, ni perfiles de terreno, FICHA DEL IGAC 10. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 11. Falta estudio de suelos 12. Falta memoria descriptiva arquitectónica y sanitaria 13. Carta o CDP de Inderpores Antioquia de Cofinanciación 14. Falta el concepto ambiental, como el proyecto no ha sido presentado 15. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales encargados de estudio de suelos, topografía, sanitario, con su respectiva documentación 16. Falta detalle de anclaje del arco 17. Falta plano de diseño de la parte sanitaria del gimnasio 18. No hay plano de localización del proyecto 19. Falta plano de cerramiento, aportar cotas legibles 20. Faltan los cortes de la cancha sintética solo hay alzados 21. Enviar plano acotado de demarcación cancha 22. En el plano de implantación general no se logra identificar la ubicación del gimnasio 23. El proyecto contempla instalaciones eléctricas? 24. De acuerdo al estado de título realizado con los documentos aportados, no se pudo establecer la titularidad del bien, por tanto se solicita enviar escritura, certificado de libertad y tradición, carta catastral del igac, certificado de cabida de linderos ante notaria, donde se demuestra la titularidad del predio. 25. Se solicita ajustar el certificado del IGAC respecto a las áreas pues no coinciden con los títulos	El Municipio debe aportar Los documentos que demuestren la titularidad del bien Inmueble: Escritura Pública, - Certificado de Registro de Instrumentos Públicos, Licencia de Construcción, Certificación de cabida y Linderos debidamente autenticada ante Notaria. Certificado catastral				No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar. Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínimaloglitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas bateo inicial y final).	5.1 Los homicidios de la cuadrícula topográfi. Se debe revisar 5.5.2. Tiene Unidad de, 5.2.1 No contempla este analisis Unidad de medida. 5.1. 5.1.7. 7.2.1. 8.1.1. 8.1.2 Tienen pesos desmesurados altos. 5.2.3 determinar la unidad de medida. No firmas presupuesto. No presentan especificaciones de ítems de proyecto. No presenta programacion y el flujo de inversion presentada es muy elemental

781	COCORNA	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UCOLEGIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COCORNA ANTIOQUIA	1. Ajustar planes de gobierno de la ficha MGA departamental y municipal, nombre y periodo 2. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, incluir interventoría 4. Modificar nombres de los ítems y verificar valores en la ficha MGA 6. Falta cronograma de la etapa precontractual 5. Falta la carta o cedula catastral, la información aportada no es la solicitada 9. Los planos aportados no tienen suficientes cotas, algunas legibles 7. No tiene plano de localización, No hay cuadro de líneas 8. Falta la información de la localización del proyecto, no tiene el cerramiento, No hay cortes, ni Alzados 10. Confirmar población beneficiada y número de habitantes del sector de influencia. 11. El capa del item 1.1 no corresponde 13. Se anexan APU de los ítems 5.3, 5.5.3 y 5.6.2 que no están dentro del presupuesto 12. Especificar por el municipio cuales son los impuestos que cobra 14. Falta la información de los ítems de obra gris 15. Dentro del presupuesto no está el ítem de demarcación 16. Falta lista de insumos precios regionales 17. Falta discriminación de la interventoría 17. Faltan los memoriales de responsabilidad del diseño sanitario, estudio de suelos y topografía organizados con su respectiva documentación (cédula, antecedentes profesionales y tarjeta profesional) 18. El levantamiento topográfico no tiene informe, ni perfiles de terreno, Ficha DEL IGAG 19. Falta certificado de estrato y población vulnerable 20. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 21. Falta estudio de suelos 22. Falta memoria descriptiva arquitectónica y sanitaria 23. Falta cronograma de la etapa precontractual 24. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación	Se ilineas reportadas coinciden con las consignadas en el certificado de tradición y libertad, 018-64869 del 22 de septiembre de 2016, pero no coinciden con el área reportada por el IGAC, por lo cual se solicita hacer los respectivos ajustes al certificado catastral del IGAC con respecto a las áreas			No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas Nivles Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información estanque(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información externa del punto de descole (cotas tanea inicial y final).	
782	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO TECNICO DE CANCHA DE FUTBOL ZONA URBANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA	1. En la ficha MGA no debe revisar los nombres de los ítems, deben corresponder a los del presupuesto, se debe incluir el valor de la interventoría, y debe sumar el total del proyecto 2. Confirmar población beneficiada y número de habitantes del sector de influencia. 3. Aclarar la información de la localización del proyecto 4. La escritura viene incompleta 5. Falta la lista de insumos precios regionales 6. Se anexan APU de los ítems 5.3 y 5.5.3 que no están dentro del presupuesto 7. Especificar por el municipio cuales son los impuestos que cobra 8. Los planos aportados no tienen suficientes cotas, algunas legibles, faltan detalles constructivos 9. No tiene plano de localización 10. No hay cortes, ni Alzados, no se identifica donde va el cerramiento 11. No hay cortes, ni Alzados 12. Verificar discriminación del AU no suma el total 13. Dentro del presupuesto no está el ítem de demarcación 14. Falta lista de insumos precios regionales 15. Falta discriminación de la interventoría 16. El certificado de población objetivo no coincide con la MGA 17. Faltan los memoriales de responsabilidad de todos los profesionales organizados con su respectiva documentación (cédula, antecedentes profesionales y tarjeta profesional) 18. El levantamiento topográfico no tiene informe, ni perfiles de terreno, ficha del IGAC 19. Falta certificado de estrato y población vulnerable 20. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 21. Falta estudio de suelos 22. Falta memoria descriptiva arquitectónica y sanitaria 23. Falta cronograma de la etapa precontractual 24. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico •Se solicita enviar Escritura Pública 1468 del ocho (08) de agosto de 1978, expedida por la notaria ocho (8) de Medellín ya que la que se adjunto esta incompleta y cortada en la parte inferior lo que impide su estudio. •Certificado catastral/carta catastral			No aplica	Falta memoria de cálculo de aguas Nivles Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información estanque(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información externa del punto de descole (cotas tanea inicial y final).	
783	CONCORDIA	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CONCORDIA ANTIOQUIA	1. La ficha MGA se debe ajustar el valor del proyecto porque no coincide, adicional se deben modificar los nombres de los ítems por que no se financian mantenimiento 2. Aportar el certificado de cumplimiento en certificación de inclusión del proyecto dentro del plan de desarrollo municipal, y certificar la viabilidad y conveniencia 3. Aportar el CDP, no carta de intención 4. Falta cronograma de la etapa precontractual 5. Verificar la discriminación del AU no suma el total 6. Solicitar al municipio certificado de los impuestos que se cobran 7. Faltan los memoriales de responsabilidad de todos los profesionales con su respectiva documentación. 8. Falta estudio de suelos 9. El levantamiento topográfico no está el ítem de demarcación, no está firmado 10. Falta lista de insumos 11. Falta discriminación de la interventoría 12. Falta el APU del ítem 1.4 13. Los Apu de los ítems 5.4 y 5.6.2 no cumple el valor unitario 14. Se anexan APU de los ítems 5.3, 5.5.3 y 5.5.2 y 5.3 que no están dentro del presupuesto 15. El levantamiento topográfico no tiene informe, ni perfiles de terreno 16. No tiene memorias arquitectónicas, ni sanitarias 17. Los planos aportados no tienen suficientes cotas, algunas legibles 18. No tiene plano de localización, No hay cuadro de líneas 19. No hay cortes, ni Alzados, no se identifica donde va el cerramiento 20. No hay cortes, ni Alzados generales 21. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación 22. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 23. Se solicita el certificado catastral expedido por el IGAC, aportar certificado de registro de instrumentos públicos donde se describa la forma como adquirió el predio	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico - Certificado catastral			No aplica	Cumple	1.1 - 1.4 - 2.2 - 5.1 - 3.2, 5.4 - 4.1 - 4.2 - 5.5 - 5.6 - 5.6.2 . Se deben corregir los precios del análisis están demasiado altos y consecuentemente verificar los valores unitarios para determinar precios. 2.1. revisar sumatoria del apu. 5.3 revisar rendimientos m.o. revisar componentes de acero, cables el alambre aparte. Ratificar el ítem 5.5. No presenta especificaciones de este proyecto
795	SAN CARLOS	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN PROYECTO DEPORTIVO SAN CARLOS	1. Se debe ajustar la carta de solicitud de recursos para que se incluya la Interventoría 2. En la ficha MGA los valores de fuente de financiación no coinciden con el proyecto, el valor del proyecto en la ficha no coincide con el presupuesto 3. Falta el cronograma de la etapa precontractual 4. Falta lista de insumos precios regionales 5. Del levantamiento topográfico falta el informe y perfiles 6. Las especificaciones técnicas presentadas no corresponden al presupuesto del proyecto 7. Faltan planos de la parte hidrosanitaria 8. Falta ficha o cédula catastral expedida por el IGAC	Documentos pendientes: Carta y cedula catastral	No aplica		No aplica			
798	BETULIA	ANTIOQUIA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA	1. Verificar los valores del proyecto en la ficha MGA no coincide con el valor del proyecto 2. Falta el cronograma de la etapa precontractual 3. Falta lista de insumos precios regionales 4. La discriminación del Au no suma el total 5. Falta discriminación de la interventoría 6. Faltan memorias de cantidades de obra 7. Falta discriminación de la interventoría 8. Confirmar población beneficiada y número de habitantes del sector de influencia. 9. Falta de los levantamientos topográficos, informe, perfiles ficha igac 10. Falta el APU del ítem 1.4 11. Falta acta de concertación con la comunidad 12. Falta certificado de libertad y tradición 13. Falta Certificación juramentada de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado 14. Falta Certificación de disponibilidad de servicios públicos 15. Falta certificación de propiedad de los predios, escrituras de público o que no necesita 16. Falta memoria descriptiva arquitectónica, sanitaria y estructural 17. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales con sus respectivos documentos (suelos, topógrafo, arquitecto, sanitario, estructural) 18. Dentro de los planos presentados tanto físicos como digitales no coinciden, especificar cual es diseño correspondiente al proyecto, así mismo dentro de los planos que se han visto, dentro de los detalles constructivos hacen falta más especificaciones técnicas, plano de localización de los muros de contención, tales cortes de la cancha. 19. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación				No aplica	Revisar precios de los análisis de unitarios ya que estan demasiado altos. Revisar valores del item de precios alto, se deben corregir los precios del análisis están demasiado altos y consecuentemente verificar los valores unitarios para determinar precios. 2.1. revisar sumatoria del apu. 5.3 revisar rendimientos m.o. revisar componentes de acero, cables el alambre aparte. Ratificar el ítem 5.5. No presenta Flujo de inversión del proyecto
799	GUARNE	ANTIOQUIA	RECUPERACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS VEREDAS PIEDRAS BLANCAS Y MIGUEL ANCHAS	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombres de los ítems y verificar valores en la ficha MGA 3. Falta el cronograma de la etapa precontractual 4. Falta discriminación de AUI 5. Falta discriminación de la interventoría 6. Falta lista de insumos precios regionales 7. Falta el APU del ítem 1.1 no corresponde 8. Falta memorial de la parte sanitaria, eléctrica, arquitectónica, topógrafo con sus respectivos documentos 9. Falta de los levantamientos topográficos, informe, altimetría ficha igac 10. Falta plano de localización de sondeos de los estudios de suelos 11. La población objetivo del certificado no coincide con la ficha MGA 12. Faltan memorias descriptivas arquitectónica, eléctrica y sanitaria 13. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación 14. Faltan especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 15. Ampliar la información de localización del proyecto 16. No hay planos sanitarios 17. Aportar planos arquitectónicos de implantación general junto con la ubicación de los gimnasios y atrados, poner norte 18. Falta planta arquitectónica con cuadro de áreas, demarcación de las canchas acotadas 19. Falta plano de cubiertas con pendientes, cortes, detalles, apoyos, cotas. 20. Presentar una ficha MGA y un certificado del banco de proyecto para cada uno de los proyectos presentados 21. Confirmar las direcciones de los sitios a intervenir	Licencia de Construcción , Levantamiento Topográfico, Certificación de Cabida y Linderos	no se presentan memorias de calculo de lo elementos no estructurales, no se presentan memorias de calculo de sigas de cimentacion, no se presenta memorias de calculo de la cimentacion seleccionada, no se presentan procedimiento de calculo de las cargas por viento seguen ne establece en b.6. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, en general o segun no cita la norma " ... los datos de cuddia del programa pueden utilizarse para ilustrar los resultados y se pueden incluir en su totalidad en un anexo a las memorias de calculo, pero no pueden constituirse en ni mismo como memorias de calculo. ... " se explie estado geotecnico y diseño de estructura metalica, los coeficientes representa la aceleracion horizontal pico efectiva, coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos intermedios, no corresponden a la zona de localizacion del proyecto, por tanto el analisi sisimico presentado no se da o acepado. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo conforme a ncr-02, no presenta consideraciones por cargas de viento. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, por cada item presente en el cuadro de cantidades, debe existir un a pu y una especificación técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esto es que se debe dar el recibo y el correspondiente pago. revisar si con el cambio de los diseños realizados mediante las observaciones sufren cambios considerables en los diseños que se da por sentado de que la secretaria de planeación o curaduría urbana exigir una el caso, en la responsabilidad directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el recubrimiento mínimo por elemento se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes ncr-02 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.		1. Necesita definir perfil de suelo conforme lo establece NSR-10. 2. Requiere calculo de capacidad portante y sus memorias de calculo 3. Requiere calculo de asentamientos y sus memorias de calculo. 4. Requiere verificar, especificar o analizar condiciones especiales de suelos, tales como suelos expansivos, colapsables, dispersivos, presencia de regiones con gran pueda afectar el proyecto. *El informe revisa que se evalúa la estabilidad de las laderas pero no se reporta en la documentación suministrada. *No se presentan planos de localización de los sondeos realizados, no se puede establecer que los puedan sondeo realizados se encuentren dentro de la zona de influencia de la cimentación a realizar.	1. Entregar Diseños y Cálculos Forensíticos: Iluminación interior (si aplica) y exterior a Reflejo, nivel necesario, para concha (lux)=75 lux ¿(lx/m0ilnw)=50%, aclarar con la parte arquitectónica, informar si queda muy obstruida la luz natural para ajustar niveles . 2. Aclarar aparte Fichas Técnicas Iluminación. 3. Entregar Diseños Eléctricos según Art 10 Reglamentos Reite Art 10 Planos correspondientes firmados, a Escala y Acotados con información de donde la fuente hasta uso final, pto de conexión con ubicación, vías, nomenclaturas, nodos, pto de interés, cables, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, tableros, detalles de iluminación, tableros, SPRA (si aplica), SPT, medición, canalizaciones.		
800	GUADALUPE	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA SINTETICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombres de los ítems (no mantenimiento) y verificar valores en la ficha MGA 3. Falta el cronograma de la etapa precontractual 4. Falta escritura de los predios 5. Falta el certificado de libertad y tradición 6. Falta ficha catastral expedida por el IGAC 7. Falta certificado de que el proyecto está incluido en el plan de desarrollo respectivo y no ajusta al plan de ordenamiento territorial, viabilidad y conveniencia 8. Faltan memorias de responsabilidad de los profesionales de suelos, topógrafo, sanitario, estructural 9. Faltan memorias descriptivas arquitectónica, sanitaria, eléctrica 10. Falta memorias de cantidades de obra 11. Faltan especificaciones técnicas 12. Falta discriminación de la interventoría 13. Al ítem 1.1 no puede ser global 14. Falta presentar el APU presupuesto completo en orden 15. El AU no suma el total 16. Falta lista de insumos - precios regionales 17. Especificar el municipio que impuestos cobra 18. Falta plano de localización de sondeos en el estudio de suelos y registro fotográfico 19. Falta presentar planos de los filtros de drenaje con cotas y perfiles 20. Especificar de cuanto es la pendiente de tanque de acceso 21. Falta cuadro de líneas 22. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación	El Municipio no aporta documentación Jurídica para realizar el estudio de titulo.	no se presentan memorias de calculo de lo elementos no estructurales, no se presentan memorias de calculo de sigas de cimentacion, no se presenta memorias de calculo de la cimentacion seleccionada, no se presentan procedimiento de calculo de las cargas por viento seguen ne establece en b.6. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, en general o segun no cita la norma " ... los datos de cuddia del programa pueden utilizarse para ilustrar los resultados y se pueden incluir en su totalidad en un anexo a las memorias de calculo, pero no pueden constituirse en ni mismo como memorias de calculo. ... " se explie estado geotecnico y diseño de estructura metalica, los coeficientes representa la aceleracion horizontal pico efectiva, coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos intermedios, no corresponden a la zona de localizacion del proyecto, por tanto el analisi sisimico presentado no se da o acepado. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo conforme a ncr-02, no presenta consideraciones por cargas de viento. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, por cada item presente en el cuadro de cantidades, debe existir un a pu y una especificación técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esto es que se debe dar el recibo y el correspondiente pago. revisar si con el cambio de los diseños realizados mediante las observaciones sufren cambios considerables en los diseños que se da por sentado de que la secretaria de planeación o curaduría urbana exigir una el caso, en la responsabilidad directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el recubrimiento mínimo por elemento se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes ncr-02 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.		1. Requiere suministrar las memorias de cálculo mediante el cual se estableció el perfil de suelo, conforme lo cita la NSR-10. 2. Requiere registro fotográfico de la actividad en campo realizada, mostrando una panorámica del área del proyecto y de los puntos explorados. 3. Requiere suministrar ensayos de campo y laboratorio que se hayan realizado para el diseño y análisis de la cimentación de las cubiertas. 4. El informe mencionaa que se va realizar una placa deportiva, pero no tiene los requisitos mínimos para este tipo de escenarios, los cuales se sugieren *Apique exploratorios: De 1.5x1.0m de área, hasta una profundidad mínima entre 1.00 m a 2.0 m, de acuerdo al concepto justificado por parte del ingeniero que lo elabora. *Cantidad de apiques: Mínimo 3 apiques dentro del área de influencia del proyecto, con el fin de tener una caracterización, se sugiere hacer una triangulación entre los apiques. *Aguas sub superficiales: Dentro de la investigación realizada detectar presencia de agua sub superficial que puedan afectar desfavorablemente la infraestructura una vez sea puesta en funcionamiento. *Registro fotográfico: Incluir un registro fotográfico de los sitios en los cuales se realizan los apiques que permiten relacionarlo con la zona en la cual se desarrollará el proyecto. *Estructura de la placa: Mediante una técnica de diseño reconocida, implementar las estructuras que se han obtenido del diseño mostrando un corte físico estratigráfico. *Memorias de cálculo: Suministrar las respectivas memorias de cálculo que ayuden a soportar las estructuras adoptadas para el proyecto de infraestructura recreo deportivo, así como verificar la relación de los parámetros de diseño con lo mostrado gráficamente. *Recomendaciones: Incorporar el estudio aspectos constructivos y recomendaciones de empleo de materiales adicionales como textiles o prefabricados, que no encarnisen a dar una mayor durabilidad de la infraestructura recreo deportiva a generar, así como tratamiento a aguas de infiltración por plasviedad o bien por capilaridad. *Ajuster el estudio a los requerimientos mínimos del titulo H de la NSR-10.	1. Entregar Diseños y Cálculos Forensíticos: Iluminación interior (si aplica) y exterior a Reflejo, nivel necesario, para concha (lux)=75 lux ¿(lx/m0ilnw)=50%, aclarar con la parte arquitectónica, ajustar diseños según áreas. 2. Aclarar aparte Fichas Técnicas Iluminación. 3. Entregar Diseños Eléctricos según Art 10 Reite , memorias de calculo, detallar cargas, calculos SPT, entregar análisis de resistividad, medición, canalizaciones.	Falta memoria de cálculo de aguas Nivles Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información estanque(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información externa del punto de descole (cotas tanea inicial y final).	NO Presenta la totalidad de los ítems y NO corresponden a las mencionadas en el presupuesto. NO Contempla el nombre del ítem, No descripción, unidad de medida y forma de pago. Presenta errores en su descripción o alcance. NO incluye completas las especificaciones técnicas. 2.1 - 4.2 - 4.6 - 5 - 6.6. Presentan costo alto. No presenta memorias de cantidades de obra. No cumple
801	ENTREMBOS	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y CCOLEGIO PARA LA ENSEÑANZA DEL DEPORTE, LA RECREACCION Y LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE ENTREMBOS ANTIOQUIA	1. Ajustar planes de gobierno de la ficha MGA departamental y municipal, nombre y periodo 2. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, incluir interventoría 3. Modificar nombres de los ítems y verificar valores en la ficha MGA 4. Falta el cronograma de la etapa precontractual 5. Verificar discriminación del AU no suma el total 6. Las hojas de la licencia de construcción vienen incompletas en la parte inferior (cortadas) 7. Falta certificado de que el proyecto se ajusta al plan de ordenamiento territorial, conveniencia y viabilidad 8. Carta o CDP de Indeportes Antioquia de Cofinanciación 9. El levantamiento topográfico no tiene informe, ni perfiles de altimetría o altimetría, certificado del IGAC 10. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales encargados de estudio de suelos, topografía, sanitario y eléctrico, con sus respectivos documentos (cédula, antecedentes profesionales y tarjeta profesional) 11. Falta memoria descriptiva arquitectónica, eléctrica y sanitaria 12. Falta plano de localización de sondeos en el estudio de suelos 13. El APU del ítem 1.1 no coincide con el valor unitario 14. Especificar que impuestos cobra el municipio 15. Falta presentar el APU presupuesto completo en orden 16. El número de personas objetivo certificados no coinciden con las de la ficha MGA 17. Los presupuestos no vienen firmados 18. Por favor remitir los certificados de libertad y tradición de los lotes a intervenir 19. Faltan planos sanitarios y eléctricos 20. Falta lista de insumos precios regionales del proyecto 21. Confirmar población beneficiada y número de habitantes del sector de influencia. 22. Falta la discriminación de la interventoría 23. Falta lista de insumos 24. Realizar certificación de cabida de linderos debidamente ante notaria	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico •Se solicita Realizar Certificación de cabida debidamente autenticada ante Notaria Carta y Cédula Catastral	no se presentan memorias de calculo de lo elementos no estructurales, no se presentan memorias de calculo de sigas de cimentacion, no se presenta memorias de calculo de la cimentacion seleccionada, no se presentan procedimiento de calculo de las cargas por viento seguen ne establece en b.6. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, en general o segun no cita la norma " ... los datos de cuddia del programa pueden utilizarse para ilustrar los resultados y se pueden incluir en su totalidad en un anexo a las memorias de calculo, pero no pueden constituirse en ni mismo como memorias de calculo. ... " se explie estado geotecnico y diseño de estructura metalica, los coeficientes representa la aceleracion horizontal pico efectiva, coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos, coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos intermedios, no corresponden a la zona de localizacion del proyecto, por tanto el analisi sisimico presentado no se da o acepado. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo. no se procede a revision ya que no cuenta con memorias de calculo conforme a ncr-02, no presenta consideraciones por cargas de viento. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en las combinaciones de carga presentadas para el analisis, por cada item presente en el cuadro de cantidades, debe existir un a pu y una especificación técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esto es que se debe dar el recibo y el correspondiente pago. revisar si con el cambio de los diseños realizados mediante las observaciones sufren cambios considerables en los diseños que se da por sentado de que la secretaria de planeación o curaduría urbana exigir una el caso, en la responsabilidad directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el recubrimiento mínimo por elemento se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes ncr-02 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no exime al ente territorial del cumplimiento de requisitos ante las demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.		1. Requiere suministrar las memorias de cálculo mediante el cual se estableció el perfil de suelo, conforme lo cita la NSR-10. 2. Requiere registro fotográfico de la actividad en campo realizada, mostrando una panorámica del área del proyecto y de los puntos explorados. 3. Requiere suministrar ensayos de campo y laboratorio que se hayan realizado para el diseño y análisis de la cimentación de las cubiertas. 4. El informe mencionaa que se va realizar una placa deportiva, pero no tiene los requisitos mínimos para este tipo de escenarios, los cuales se sugieren *Apique exploratorios: De 1.5x1.0m de área, hasta una profundidad mínima entre 1.00 m a 2.0 m, de acuerdo al concepto justificado por parte del ingeniero que lo elabora. *Cantidad de apiques: Mínimo 3 apiques dentro del área de influencia del proyecto, con el fin de tener una caracterización, se sugiere hacer una triangulación entre los apiques. *Aguas sub superficiales: Dentro de la investigación realizada detectar presencia de agua sub superficial que puedan afectar desfavorablemente la infraestructura una vez sea puesta en funcionamiento. *Registro fotográfico: Incluir un registro fotográfico de los sitios en los cuales se realizan los apiques que permiten relacionarlo con la zona en la cual se desarrollará el proyecto. *Ensayos de campo y laboratorio: A criterio justificado al ingeniero que elabora el estudio, se debe definir la profundidad del suelo de apoyo mediante identificación visual, en este suelo debe hacerse ensayos de CBR de campo y laboratorio mideindo la expansión del suelo, caracterización del subsuelo cada 0.50m hasta la profundidad designada por el ingeniero que elabora el estudio. *Estructura de la placa: Mediante una técnica de diseño reconocida, implementar las estructuras que se han obtenido del diseño mostrando un corte físico estratigráfico. *Memorias de cálculo: Suministrar las respectivas memorias de cálculo que ayuden a soportar las estructuras adoptadas para el proyecto de infraestructura recreo deportivo, así como verificar la relación de los parámetros de diseño con lo mostrado gráficamente. *Recomendaciones: Incorporar el estudio aspectos constructivos y recomendaciones de empleo de materiales adicionales como textiles o prefabricados, que no encarnisen a dar una mayor durabilidad de la infraestructura recreo deportiva a generar, así como tratamiento a aguas de infiltración por plasviedad o bien por capilaridad.	1. Entregar Diseños y Cálculos Forensíticos: Iluminación interior (si aplica) y exterior a Reflejo, nivel necesario, para concha (lux)=75 lux ¿(lx/m0ilnw)=50%, aclarar con la parte arquitectónica, ajustar diseños según áreas. 2. Aclarar aparte Fichas Técnicas Iluminación. 3. Entregar Diseños Eléctricos según Art 10 Reite , memorias de calculo, detallar cargas, calculos SPT, entregar análisis de resistividad, medición, canalizaciones.		

809	VALPARAISO	ANTIOQUIA	ADECUACION E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUBIERTA DE SOLES Y CERRAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE MICROFUTBOL EN EL SECTOR LA PRADERA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VALPARAISO	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombre de los bienes (no mantenimiento) y verificar valores en la ficha MGA 3. Falta el Certificado de Registro de Instrumentos Públicos Actualizado 4. Falta documentación de la mineversión y del AIU 5. Falta cronograma de la etapa preconstructual 6. Falta lista de insumos - precios regionales 7. Los Apu 8.2 y 8.3 no están dentro del presupuesto 8. Falta el Certificado de Libertad y Tradición Actualizado 9. Falta ficha catastral expedida por el IGAC. 10. Falta Memoria descriptiva arquitectónica, eléctrica y sanitaria 11. Falta plano de localización de sondeo del estudio de suelos 12. Falta licencia de construcción o documento de que no necesita 13. Falta memorias de cantidades de obra-Falta especificaciones técnicas (arquitectónicas, topografía, sanitario, eléctrico) con sus respectivos documentos 14. Falta levantamiento topográfico con informe y perfiles, ficha igac 15. Falta memorias de cantidades de obra-Falta especificaciones técnicas 16. Faltan planos del diseño sanitario, corte de la cancha, mas especificaciones técnicas en planos, 17. Falta plano de localización, del proyecto 18. Acotar planta de la cancha con su demarcación 19. Marcar donde es el cerramiento	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico	No se presentan memorias de cálculo de los elementos no estructurales. no se presentan memorias de cálculo de vigas de cimentacion. no se presenta memorias de cálculo de la cimentación seleccionada. no se presentan procedimiento de cálculo de las cargas por viento según ns-kt-001 no establece en b.6. no se presentan la incidencia de las cargas de viento en la estructura. no se presenta el cálculo de la fuerza de viento. no se presenta el factor de ráfaga. no se presenta el factor de presión interna. no se presenta el factor de exposición. no se presenta el factor de efectividad. coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos. coeficiente de amplificación que afecta aceleración en la zona de periodos intermedios, no corresponden a la zona de localizacion del proyecto, por tanto el sismo ciomas presentada no se da ar aceptado. no se presenta o revision porque no cuentan con memorias de calculo. no se presenta o revisan ya que no cuentan con memorias de calculo conforme a ncr 18. no presenta consideraciones por carga de viento, por cada item ponente en el acuerdo de cantidades, debe existir un ú.p.u y una especificación técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esto es que se debe dar el rendiu y el correspondiente pago. revisar cuos el cambio de los diseñas realizados mediante las observaciones sufre cambios considerables en los diseños que afecten las cantidades, por ejemplo las cantidades de concreto de las zapatas entre otras. planos: al existir una fase de construcción presentada en la convocatoria, se da por sentado de que la secretaria de planeación o curaduría urbana según sea el caso, es la responsable directa de los diseñas, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el reglamento interno por elemento se debe indicar en cada plano. notas: las notas deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes nsr 98 y sus decretos reglamentarios. la presente revisión no exime al interventor territorial del cumplimiento de requisitos ante los demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.	1. Requiere suministrar las memorias de cálculo mediante el cual se estableció el perfil de suelo, conforme lo cita la NSR-10. 2. Requiere registro fotográfico de la actividad en campo realizada, mostrando una panorámica del área del proyecto y de los puntos exploratos. 3. Requiere registro fotográfico de la actividad en campo y laboratorio que se haya realizado para el estudio de suelos de la cimentación de las subestructuras. 4. El informe menciona que se realizaron una placa descarga, pero no tiene los resultados o el análisis de la información de los ensayos, no cumple, no sugieren •Apiques exploratorios: De 1.5m 0m de área, hasta una profundidad mínima entre 1.00 m a 2.0 m, se acuerda al concepto justificado por parte del ingeniero que lo elabora. •Cantidad de apiques: Mínimo 3 apiques dentro del área de influencia del proyecto, con el fin de tener una caracterización, se sugiere hacer una interpolación entre los apiques. •Aguas sub-superficiales: Dentro de la investigación realizada detectar presencia de agua sub superficial que puedan afectar desfavorablemente la cimentación de las estructuras proyectadas. •Registro fotográfico: Incluir un registro fotográfico de los sitios en los cuales se realizaron los apiques que permiten relacionarlo con la zona en la cual se desarrollará el proyecto. •Ensayo de campo o laboratorio: A criterio justificado el ingeniero que elabora el estudio, se debe definir la profundidad del suelo de apoyo mediante identificación visual; en este suelo debe hacerse ensayo de CBR de campo y laboratorio mídiendo la expansión del suelo, caracterización del subsuelo: Ensayo de CBR de campo y laboratorio mídiendo la expansión del suelo, caracterización del subsuelo. •Estructura de la placa: Mediante una técnica de diseño reconocida, implementar las estructuras que se han obtenido del diseño mostrando un corte típico estratigráfico. •Memorias de cálculo: Suministrar las respectivas memorias de cálculo que ayudan a soportar las estructuras adoptadas para el proyecto de infraestructura neces deportivo, así como verificar la relación de los parámetros de diseño con lo mostrado gráficamente. •Especificaciones técnicas: Suministrar las respectivas especificaciones técnicas de los materiales a emplear como textiles o geomateriales, que no encajonen a dar una mayor durabilidad de la infraestructura neces deportiva a generar. así como también a ajuste de utilización por plasticidad o bien por capilaridad. **Nl no presentar plano de localización de los sondeos realizados, no es posible establecer que los posibles sondeos realizados se encuentren dentro de la zona de influencia de la cimentación a realizar.**	1. Entregar Diseños y Cálculos Eléctricos: Iluminación interior (si aplica) y exterior, a Retilap, nivel necesario, para concha (lux) (75 lux y (Uniformidad) 50%, ubicado con la parte arquitectónica, informar si queda muy obstruida la luz natural para ajustar niveles. 2. Adjuntar aparte Fichas Técnicas Iluminación. 3. Entregar Diseños y Cálculos Hidrosanitarios: Red de Agua Potable 4. Planos correspondientes firmados, a Escala y Acotados con información de desde la fuente hasta uso final, pto de conexión con ubicación, vías, nomenclatura, nodos, pto de niveles, calibres, diámetros, materiales, ubicación de equipos, cajas, tapones, codos y detalles de iluminación, tableros, SIPRA (si aplica), SPT, medición, canalizaciones.	Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llaves inicial y final).	
810	SANTA ROSA DE OSOS	ANTIOQUIA	INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA ZONA URBANA Y CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA DE LAS VIRGENES DE LAS ANIMAS Y LA CEJITA SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	1. Ajustar ficha MGA el valor del proyecto, no actividades de mantenimiento 2. Ajustar ficha MGA el valor del proyecto, 10.1,10.2, 1.1, 1.2 , 2.1, 2.2 y 4.4 del presupuesto de la cejita no tienen cantidad ni valor 3. En el presupuesto hay un item de escaleras y ramplas y no hay evidencia en planos 4. El certificado de población vulnerable viene con la información incompleta 5. Faltan las especificaciones técnicas y memorias de cantidades de obra 6. Falta lista de insumos - precios regionales 7. Falta el plano de localización de sondeos y localización de sondeos y ensayos de laboratorio firmados 8. Falta memoria Arquitectónica, sanitaria y eléctrica, con sus respectivas memorias de responsabilidad y documentos 9. Da los levantamientos topográficos de la cejita y animas o falta informe, perfiles, ficha del igac 10. Falta levantamiento topográfico de la zona urbana completo 11. Verificar la orientación de las canchas a 22 grados del norte, verificar el largo de las canchas a 28 m 12. Falta cronograma de la etapa preconstructual 13. El plano de localización de la cejita no corresponde 14. No hay plano de localización de la zona urbana 15. no hay información en planos de la intervención de la zona urbana, con detalles, cortes atrazdos 16. De la cejita y animas ampliar los detalles constructivos, con sus respectivas especificaciones técnicas, aportar cortes atrazdos de la cancha 17. No hay planos con detalles de los drenajes de las cubiertas 18. Falta certificado de disponibilidad presupuestal 19. Falta certificado catastral 20. Falta discriminación de AIU. Falta cronograma que incluya etapa precontractual y flujo de fondos 21. Falta certificación jurameniada de que el proyecto no ha sido presentado en otra entidad 22. Faltan actas de concertación con la comunidad de los proyectos 23. Faltan registros fotográficos a color 24. Los planos de localización de sondeos no corresponden a los lotes a intervenir, y no esta de la zona urbana 25. Presentar ficha MGA y un certificado del banco de proyectos para cada uno de los proyectos 26. certificado donde se especifique cuanto están pidiendo de recursos para cada proyecto de cidesportes y cuanto de cofinanciación 27. Confirmar dirección exacta de los predios a intervenir	• Documentos pendientes: •Certificado de Registro de Instrumentos Públicos Actualizado con vigencia no superior a 30 días, en donde se evidencie la forma como se adquirió el bien inmueble. •Levantamiento topográfico •Carta y Cedula Catastral de los predios a intervenir: para ambos predios.					Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llaves inicial y final).	
812	GOMEZ PLATA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE MICROFUTBOL EN GRAMA SINTETICA CON CERRAMIENTO, GRADERIA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO GOMEZ PLATA	1. El valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto, 2. Modificar nombre de los bienes (no mantenimiento) y verificar valores en la ficha MGA 3. Carta o CDP de Integrantes Antioquia de Cofinanciación 4. Falta cronograma de la etapa preconstructual 5. La discriminación del AIU no cuma el total 6. Falta apu de los ítems 6.1 y 6.2 7. El valor del apu del item 7.2 no coincide con el presupuesto 8. Falta cronograma de la etapa preconstructual 9. Faltan la memorias de los capítulos 9 y 11 y de los ítems 6.1, 10.2,10.3,10.4,10.5,10.6, 5.1 10. Las memorias de los items 6.4, 4.7 , y 6.1 no coincide la cantidad con el presupuesto 11. Falta lista de insumos - precios regionales 12. Faltan las especificaciones técnicas 13. El levantamiento topográfico falta informe, perfiles, planimetría ficha igac 14. Falta estudio de suelos 15. En los planos aportados faltan mas especificaciones técnicas en los detalles constructivos y mas cotas, corte de la cancha, cuadro de áreas 16. Falta memoria de cálculo del canal drenante, del diseño de filtros de la cancha y eléctricas 17. Falta plano específico de las instalaciones eléctricas con sus detalles 18. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales (suelos, topografía, Arquiectónico, sanitario, eléctrico) con sus respectivos documentos. 19. Faltan memorias descriptiva arquitectónica, sanitaria, eléctrica 20. No se puede leer el cd. 21. De solicita aportar certificación de cabida y linderos para conocer con certeza cual es el área a intervenir	Documentos pendientes: •Levantamiento topográfico. •Certificación de Cabida y Linderos debidamente autenticado					no aplica	Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llaves inicial y final).	
870	TURBO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA ALKOSAR DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANDINO Y RODOLFO GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA	1. EL CDP NO. 0001277 aportado no está por el 100% del valor de cofinanciación 2. Certificado de disponibilidad a acueducto y alcantarillado 3. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo y ficha igac, la información de los perfiles en planos es ilegible debida a la escala tan pequeña 4. Faltan los memoriales de responsabilidad de los profesionales y arrecedentes. 5. Falta cronograma de la etapa preconstructual 6. Falta lista de insumos - precios regionales 7. Faltan las especificaciones técnicas (descripción, medida y forma de pago) 8. Faltan los análisis de precios unitarios 9. COLDEPORTES no financia supervisión del proyecto se debe ajustar la solicitud de recursos y documentos que se afecten 10. El item 1.1 está en sobre costo, revisar y ajustar los documentos que se afecten 11. El item 1.2 está en sobre costo, revisar y ajustar los documentos que se afecten 12. Se debe presentar la inventario de infraestructura en formato anexo 3 de la convocatoria 13. Falta memoria de cálculo del canal drenante, del diseño de filtros de la cancha y eléctricas 14. En el plano de los filtros de drenaje falta información técnica, cotas ,pendientes, longitudes, cortes generales con todas las especificaciones técnicas 15. Falta cuadro de áreas 16. Verificar orientación de las canchas no mayor a 22 grados del norte 17. Ampliar la información en cuanto especificaciones técnicas del proyecto en los detalles constructivos y que estén totalmente acotados. 18. Falta certificado catastral		no aplica					Falta memoria de cálculo del diseño del drenaje de aguas lluvias, una opción utilizando el método racional y la ecuación de la intensidad de las lluvias de la zona mediante las curvas de intensidad, duración, frecuencia para Turbo Antioquia, Ecuación de Chow, Ven Te Chow, 2000. Faltan planos de cortes longitudinales y transversales de la cancha sintética con cajas de inspección y sumidero con cotas con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llaves inicial y final).	
855	ROSALES	CALDAS	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO GABRIEL ANGEL CARTAGENA DEL ROSQUERO PRIMERA CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA MUNICIPIO DE ROSALES CALDAS	No adjunta, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y o autorización para comprometer vigencias futuras generada por la autoridad competente Certificado de tradición y libertad del predio, expedido por la respectiva oficina de instrumentos públicos, con fecha no mayor a un mes al periodo de inscripción del proyecto en Colbiportes. Escritura pública de propiedad del predio								
908	QUIMBAYA	QUINDIO	CONSTRUCCION POSTA DE PATINAJE EN EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO	No incluye licencia ambiental - Memorias diseño arquitectónico de donde se debe justificar la implantación de la pista no define el alzo y las zonas de entrada. Se define el tipo de pista según lo categoría y altos los acabados y demas especificaciones. No es recomendan actividades distintas al patinaje en la zona de formación y práctica. Ver material PREG.								
927	ANAZUGUI	CALDAS	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL 5	No presento carta de presentación de proyecto y solicitud de recursos. No presento las memorias del diseño arquitectónico. No presento planos estructurales, eléctricos y hidraulicos. No presento escritura incompleta.								
931	CIUDAD BOLIVAR	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA BOLIVAR ANTIOQUIA.	1. Los valores de fuente de financiación en la ficha MGA no coinciden con el proyecto 2. Faltan memoriales de responsabilidad de los profesionales suelos, topografía, arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico 3. Faltan las cédulas y antecedentes de los profesionales suelos, topografía, arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico 4. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 5. Falta cronograma de la etapa preconstructual 6. Falta el AIU y el Apu del item 10 dentro del presupuesto 7. Falta el APU del item 10 8. Faltan las especificaciones técnicas de los ítems 10.2 y 10.3 9. Falta lista de insumos - precios regionales 10.Revisar y ajustar las medidas de la cancha a un mínimo de ancho de 15 m 11. El detalle de la cubierta en ilegible, no hay cuadro de áreas	No contiene Escrituras en donde se evidencien las zonas de cesion donadas al Municipio. Las aportadas son ilegibles . Se solicita la resolución 559 de 7-1-2014, donde esta contenida la condicion resolutoria. El predio tiene una limitacion al dominio.						Falta memoria de cálculo de aguas: Ajustar Complementar planos de los filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas llaves inicial y final).	
936	TARSO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE TARSO ANTIOQUIA ZONA URBANA	1. Al certificado de banco de proyectos no trae el número de radicado 2. Falta el Certificado catastral 3. El acta de concertación con la comunidad no tiene cédulas 4. Faltan memorias de cantidades de obra, en el presupuesto no se especifica la interventeria 5. Falta discriminación del Aiu y de la interventoría 6. El valor de la carta de solicitud de recursos, el valor del proyecto no coincide con el presupuesto, se debe actasar cuanto son los recursos solicitados 7. Falta lista de insumos - precios regionales 8. Faltan las especificaciones técnicas que coinciden con cada uno de los ítems del presupuesto 9. Ajustar plan departamental en la ficha MGA 10. Falta memorial de responsabilidad del ing de suelos y sus documentos 10. Faltan los antecedes profesionales del personal 11. Del levantamiento topográfico falta informe, perfiles y ficha igac 12. Del estudio de suelos falta el plano de localización de sondeos y registro fotográfico 13. Falta memoria de cálculo de la cubierta 14. Falta memoria arquitectónica 15. Aportar plano de implantación general acotado con cuadro de áreas y norte para verificar la orientación de la cancha, marcar lo existente 16. No hay información en planos de la cubierta a construir, se debe aportar despiezes y detalles constructivos con especificaciones técnicas. 17. No se presenta el sistema de filtros y drenajes de la cancha ni en planos, ni en presupuesto 18. Se aporta información en planos de las instalaciones hidrosanitarias de canerías que no está en el presupuesto, por favor definir bien el alcance del proyecto ya es claro si se van a construir los canerías completos.								
941	SAMANIALUR GA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS MARIA DEL PARDO MUNICIPIO NOB SAMANIALURGA	1. Ajustar el valor del proyecto no coincide con el presupuesto en la ficha MGA 2. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha igac 3. El estudio presentado no está firmado por el profesional, adicional no presenta ensayos de laboratorio firmados, plano de ubicación de sondeos. 4. Dentro del plano de localización presentado el predio señalado no corresponde al del proyecto 5. Falta memoria arquitectónica y sanitaria 6. Falta los memoriales de responsabilidad de los ingenieros: topógrafo, suelos, estructural, eléctrico, Sanitario 7. Faltan memoriales de responsabilidad de suelos, estructural 8. Se solicita certificado de cabida de linderos ante notaria 9. El item 7.6 no puede ser gélisa ce debe ajustar y modificar los documentos que se afecten 10. Falta lista de insumos - precios regionales 11. El item 7.5 no puede ser gélisa ce debe ajustar la memoria de cantidad ce debe ajustar el presupuesto y modificar los documentos que se afecten 12. Faltan las especificaciones técnicas que correspondan cada ítem del presupuesto del proyecto 13. La información aportada en los planos estructurales está incompleta, ya que no están los despiezes acotados y especificaciones técnicas de los todos los componentes a construir. se debe ampliar la información 14. El plano aportado de desagues solo trae información descriptiva general, no trae información en planta, longitudes, pendientes, detalles constructivos con especificaciones técnicas 15. Faltan memorias sanitarias 16. Aportar plano de fuerza y luces, diagrama unifilar, acometida, punto de conexión, estudio tricomático, plano de corte de planta, detalle de iluminación, tableros, cámaras, medición 17. Aportar detalles de las estructuras integradas 18. Aportar plano de implantación general que incluya la cancha en contexto con la cubierta, marcar el cerramiento y el gimnasio al aire libre acotado con norte (la orientación de la cancha no debe ser mayor a 22 grados del norte) 19. Aportar detalles de las estructuras integradas, cerramiento y gimnasio al aire libre	En el FMI no se define el predio donde se va a construir, se solicita la municipio que lo certifique con su licencia de construcción, certificado de cabida y linderos ante notaria y certificado catastral.							
957	ASUNCION	CALDAS	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL CINCO, EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION	El proyecto no cumple con la documentación requerida, no se adjunta certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de licencia ambiental y según planos arquitectónicos, se evidencian graderías y baños y un sistema de drenaje, los cuales no se justifican con memoria de diseños.								

964	DOS QUEBRADAS	RISARALDA	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	Referente de la MGA Mal definido el objetivo general del proyecto , No es coherente la información de las actividades registrada en la MGA , se registra información de años 2012 - 2013 - 2014 - 2015 , la población afectada y beneficiada esta mal caracterizada. -En la descripción de las actividades se registra información de otros proyectos -Los documentos presentados no corresponden a la información de la MGA -No hay Constancia de radicación en Banco de Proyectos del Municipio y/o Departamento,Se adjunta un acta de coordinación con la comunidad del año 2012 dirigido al Ex Director de Coldeportes y con un proyecto denominado construcción estadio - municipio de dosquebradas - Risaralda FASE 1							
968	PIJAO	QUINDÍO	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS GARZAS	No presento tramite ante la autoridad ambiental. La MGA se trabajo con el PND de 2010-2014. No entrego en digital la MGA, ni el resumen ejecutivo del proyecto en Word.							
998	FILADELFIA	CALDAS	CANCHA SINTETICA EN EL ESCENARIO DE FUTBOL DEL ESTADO MUNICIPAL	Se requiere plano de localizacióque identifique plenamente el entorno urbano, vías, redes, afluvios, acceso.		De acuerdo al problema encontrado en las placas de la cancha y exteriores , se debe solicitar concepto sobre la contrucción a remplazar y si se siguieron las recomendaciones del estudio de suelos para la construcción del coliseo.			Red de drenaje: Presentar diseño acorde a los requerimientos de una cancha de futbol con cesped sintetico.	El presupuesto contempla un cerramiento provisional metálico: Justificar la incidencia en el presupuesto, presentar otras opciones, verificar la conveniencia de la red sanitaria y drenaje propuesta. Consultar el valor total de la cancha con los valores del mercado.	
1002	CACHIRI	ANTIOQUIA	REMODELACION DEL ESTADIO DE FUTBOL CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y CONSTRUCCION DE UN PARQUE BIOSALUDABLE	NO presenta Planos estructurales metálicos; y cubierta, Planos hidráulicos, Planos sanitarios, Planos eléctricos, Planos de diseño de sistema contra incendios, No presenta, Constancia de radicación en Banco de Proyectos del Municipio y/o Departamento,No presenta Certificado expedido por la autoridad competente que indique el NO requerimiento de la Licencia de construcción; No presenta Escritura pública de propiedad del predio NO presento Carteras de campoCertificado IGAC de uno placas geodésicas; Localización planimétrica de placas IGAC o puntos GPS. NO presenta: Memorias de cálculo de estructuras, ESTUDIO DE SUELOS/DISEÑO ESTRUCTURAL/DISEÑO ARQUITECTURA/DISEÑO ARTICULADO/DISEÑO ARTICULADO/DISEÑO ARTICULADO

1325	MINAZGUB	CALDAS	MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA MULA SUIZA	1. Se debe ajustar la carta de solicitud incluyendo el costo de la Interventoría (se debe aportar el correo de la Interventoría discriminado) 2. La ficha MGA se debe ajustar solo al proyecto presentado en la relación de actividades que suman el total del proyecto incluyendo Interventoría así como las fuentes de financiación, adicional ajustar las personas afectadas, objetivo, beneficiadas que alberque solo el proyecto a construir y zona de afectación de acuerdo a su localización. 3. Ajustar plan de gobierno departamental con periodo en la ficha MGA 4. Ajustar el presupuesto de acuerdo a los ítems que se requieren de identificación y su viabilidad. 5. Faltan las memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cronograma de obra que incluya la etapa precontractual y flujo de fondos, discriminación del AIU y lista de insumos - precios regionales 6. Del levantamiento topográfico falta informe, ficha tipo 7. Faltan las memorias de responsabilidad de los profesionales que intervienen con sus respectivos documentos cedula tarjeta y antecedentes. 8. Faltan diseño y memorias de las graderías 9. Faltan memorias de diseño y cálculos, planos, detalles constructivos de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, Faltan memorias Arquitectónicas y sus respectivos documentos. Faltan especificaciones técnicas 10. El plano de localización debe permitir tener una visión general del municipio, localización en el sector y localización puntual del proyecto 12. Los planos de los camerinos no vienen acotados ni tiran especificaciones técnicas 13. los planos aportados no contienen suficiente información, no hay cortes, alzados de la cancha, no hay detalles constructivos, no hay cuadro de áreas, falta implantación general acotada con norte 14. Aportar una memoria de cálculo de las instalaciones de un cancha de futbol americano 15. Aportar una certificación donde se especifique la población vulnerable (%) Cant. sisben 16. Verificar orientación de la cancha no mayor a 22 grados del norte	Observaciones: El certificado de tradición y libertad No 100-198020 juricamente no existe, y de ese certificado aportan la EP 1298 del 10 de octubre de 2002 otorgada en la Notaría Primera de Manizales mediante la cual se hizo la cesión obligatoria de zonas con destino a uso público al municipio de Manizales. La documentación aportada no sirve para hacer el estudio jurídico del predio que va a ser objeto de intervención.					2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.9. no presentan presupuestoo. no hay programación de actividades, presupuesto, especificaciones técnicas, especificaciones tecnicas, el presupuesto presentado no tiiene dadas las condiciones, ya que no tiene valores unitarios, esto ni aparece el costo final de la actividad, de donde se origina este costo final? no presenta memorias de cantidades de proyecto. no presenta programacion tampoco presenta flujos de inversion. no cumple
1142	BELMIRA	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA	No presenta levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, drenaje, eléctrico, presupuesto, cronograma, flujo de fondos. Se debe replantear el problema en el MGA. No presenta certificado de licencia ambiental y de construcción. La información en medio magnético está incompleta.							
1148	**PUERTO NARE**	**ANTIOQUIA**	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EFECTOS CORRESPONDIENTE LA SIERRA	1. Presenta el mismo número de banco de proyecto de arabia, se debe actarar 2. Ajustar el periodo de gobierno departamental en la ficha MGA 3. Falta cronograma de la etapa precontractual, presentar flujo de fondos por cada actividad, con valores 4. Falta flujo de fondos, falta discriminación del AIU y lista de insumos - precios regionales que se afecten 5. Falta discriminación de la interventoría y lista de insumos - precios regionales 6. Faltan especificaciones técnicas que correspondan a cada ítem del presupuesto 7. Faltan las memorias de cantidades de obra de los ítems 1.2, 4.1, 7.1, 8.3, 8.4, del 9.7 al 9.14, 11.1-11.2, 13.5 8. Faltan las memorias de responsabilidad de los ingenieros de suelos, topógrafo y eléctrico, con sus respectivos documentos, adicional falta cédula y tarjeta profesional de Katerine churua 9. Del levantamiento topográfico falta informe, carnera de campo, perfiles y ficha tipo 10. Falta estudio de suelos de la zona de la piscina por el nivel de intervención. 11. Faltan detalles constructivos con especificaciones técnicas de las graderías 12. Por favor enviar las memorias estructurales que sean legibles que estén firmadas por el responsable 13. Falta memoria arquitectónica, hidrosanitaria y eléctrica 14. Aportar plano de cancha con su demarcación debidamente acotada, con norte 15. Los planos de los camerinos no vienen acotados ni tiran especificaciones técnicas ni tampoco especificaciones técnicas 16. La información aportada en planos hidrosanitaria no es suficiente por favor ampliar con detalles constructivos y especificaciones técnicas, adicional no esta el diseño de la cubierta sus canales y bajantes. 17. Revisar medidas mínimas para el baño de minusválidos y sus especificaciones para que cumpla 18. El inventario de infraestructura entregado esta incompleto e ilegible 19. COLDEPORTES no financia PQR							
1176	ITUANGO	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTONIO JOSE AMAZUE PIO X	1. El valor del proyecto de la ficha MGA no coincide con el presupuesto y ajustar fuentes de financiación 2. Faltan planos de localización en escala, departamento, municipio.- tiee 3. No se revisa la parte financiera ya que no trae presupuesto, faltan memorias cantidades de obra y especificaciones técnicas, lista de insumos, análisis de precios unitarios, Interventoría, los Apu aportados no son claros. 4. Falta flujo de fondos 5. Presentar cronograma que incluya etapa precontractual y en tamaño pliego 6. Faltan fichas catastrales expedidas por el igac 7. Falta certificado de disponibilidad de servicios públicos 8. Falta certificado de ocupación o documento de que no necesitan 9. Falta licencia ambiental 10. Faltan levantamiento topográficos informe, planos, perfiles carnera 11. Faltan estudios de suelos de los 3 escuarzos 12. Faltan memorias arquitectónica, hidrosanitaria, eléctrica, estructural las que apliquen 13. Faltan memorias de responsabilidad de los profesionales con documentos cedula, antecedentes y tarjeta profesional de suelos, topógrafo, arquitecto hidrosanitario, estructural, eléctrico los que apliquen 14. Falta estudio de suelos de la zona de la piscina por el nivel de intervención por tanto no se puede validar la información aportada en planos 15. Presentar una ficha MGA y un certificado de banco de proyectos por cada uno de los escuarzos a intervenir 16. Aportar certificado donde se especifique cuanto es para cada uno de los proyectos de los recursos de Coldeportes y cuanto del municipio que cumen el 100% de cada proyecto							
1193	SAN LUIS	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA	1. Las especificaciones técnicas no corresponden cada ítem del presupuesto del proyecto 2. Ajustar le periodo del plan de gobierno departamental de la ficha MGA 3. Faltan los APUs de los ítems 9.1, 10.2 y 6.1 4. Falta memorias de cálculo hidráulicas y eléctricas 5. Faltan memorias de responsabilidad de los profesionales y sus antecedentes 6. Faltan detalles constructivos con especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas 7. Del levantamiento topográfico falta informe, carnera de campo, perfiles y ficha tipo 8. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 9. Faltan memorias de cálculo de las graderías, estructuras en concreto, muros de contención 10. No hay plano de nivelación de los muros de contención 11. Falta memoria de cálculo del diseño del cárcamo sumidero, se debe ampliar con mas especificaciones técnicas 12. No hay planos estructurales de las gradería 13. La información de los planos sanitarios en esquemática mas no técnica, se deben enviar plantas cortes alzados, detalles con especificaciones técnicas 14. Los planos arquitectónica aportado no tiee tablas las cotas, adicional no hay cortes, detalles de la pieza con especificaciones técnicas, por otro lado los planos no tienen las cotas realmente las que no dicen en el plano, .poner norte 15. Falta cuadro de áreas 16. COLDEPORTES suela la construcción de piezas solo de 200 mts, ancho de 6 metros, verificar si el proyecto se puede ajustar a esta condición. 17. Falta cronograma y flujo de fondos con etapa precontractual 18. Faltan memorias de cantidades de obra 19. Falta discriminación de la interventoría, del AIU y lista de insumos- precios regionales 20. Aportar certificado de disponibilidad de energía 21. Falta licencia de construcción	**OBSERVACIONES Y DOCUMENTOS PENDIENTES:** 1. Se solicita aportar certificación de cabida y linderos autenticada ante Notaría Pública. 5. Se solicita el Municipio cambiar la destinación que se le dio al predio mediante Escritura Pública 393 del cinco (5) de Noviembre de 1956, expedida por la Notaría de Granada. 6. Certificado catastral actualizado					Falta memoria de cálculo del diseño del cárcamo de aguas lluvias, identificando las áreas aferentes y calculando el caudal de aguas lluvias, anexar las curvas IDF de la zona para un periodo de retorno que cumpla con la normatividad vigente y cumpla con las recomendaciones del RAS,2000. Determinar el diámetro de los colectores que empalman a las cajas de inspección y al alcantarillado.Se requiere planos de detalles en perfil mostrando el empalme del cárcamo y la caja de inspección, con cotas, pendiente, cotas de información entrema, longitud, diámetro material, plano de detalles de las especificaciones del cárcamo.	
1210	SOPETRAN	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION MBOMBAMENTO DE PLACAS POLIDEPORTIVAS RURALES MUNICIPIO DE SOPETRAN	1. COLDEPORTES no financia actividades de mantenimiento 2. Las actas de concertación no tienen firmas por parte de la comunidad, solo firma el líder comunitario al cual no se especifica los datos y el alcalde. Se deben modificar. 3. No se presenta presupuesto de la intervención en toma del medio, por otro lado los presupuestos de chachafruto, el rodeo y guamaral suman más de 8000 millones no coincide con la solicitud de recursos ni con la ficha MGA presentada, se debe presentar una ficha por cada proyecto y un certificado de banco de proyectos, confirmar direcciones. 4. Las certificaciones de inclusión en el POT no se puede identificar a que proyecto pertenecen, dado que relacionan la matrícula pero no anexan los planos para ubicar los predios en el mapa. 5. Solo aportan una ficha catastral de 4 proyectos la cual tampoco se logra identificar a que proyecto pertenece, aportar las faltantes. 6. Falta certificado de inclusión dentro del plan municipal de los 6 proyectos 7. Aportar carta de sostenibilidad para cada proyecto 8. Faltan Licencias ambientales, Faltan licencias de construcción 9. Falta cronograma de actividades 10. Se debe presentar fichas MGA por cada proyecto, así como inscripción en el banco de proyectos en total-6. 11. Falta Certificación juramentada de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad del estado 12. Falta Certificado de Planeación Municipal y/o Departamental indicando estratos y presencia de población vulnerable %(sisben) por cada proyecto 13. Se deben revisar las sumas de los presupuestos y definir los valores finales de los presupuestos de los 6 proyectos, faltan los Análisis de los precios unitarios, falta cronograma de actividades, especificaciones técnicas, flujo de fondos, cronograma de obra, discriminación del AIU, discriminación de la interventoría, lista de insumos - precios regionales 14. Falta inventario de infraestructura en formato anexo 3 de la consecutoria 15. Faltan memorias arquitectónica, sanitaria, eléctrica, estructural, con memoriales de responsabilidad y sus respectivos documentos. 16. Faltan los planos sanitarios y eléctricos con sus respectivos detalles y especificaciones técnicas 17. Faltan planos de localización de cada proyecto. Falta plano de implantación acotado con entornos inmediatos, norte, cuadro de áreas 18. Revisar medidas de las canchas mínimas recomendadas de 35m x 28 m, revisar orientación de las canchas no mayor a 22 grados del norte19. Los planos de los camerinos no vienen acotados ni tiran especificaciones técnicas ni tampoco especificaciones técnicas, adicional no esta el diseño de la cubierta sus canales y bajantes. 20. Falta ubicación cerramiento y sus detalles constructivos, acotados Faltan planos de cortes y alzados generales acotados y con especificaciones, Faltan levantamientos topográficos y vertudes de suelos de cada uno de los proyectos							
1258	BELLO	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO URIBE RAIZ, MUNICIPIO DE BELLO	1. Aportar memoria descriptiva del proyecto 2. Falta Carta o cédula catastral 3. Falta cronograma de actividades ejecución 4. Falta el certificado de disponibilidad presupuestal de los aportes del municipio 5. Falta cedula del ing sueloo 6. Faltan planos del diseño de desagues de la cubierta con su respectiva memoria 7. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 8. Falta ficha catastral de los predios que se ven afectados parcialmente acotados, cortes, alzados, en contexto de la cubierta con lo existente 9. El apu del ítem 7.2 no coincide con el presupuesto 10. Las especificaciones técnicas aportadas no corresponden al proyecto presentado 11. Falta Certificado de Planeación Municipal y/o Departamental indicando estratos y presencia de población vulnerable %(sisben). 12. El cd no se pudo leer	Documentos Pendientes: Levantamiento Topografico			No aplica		sin. cumple el total de algunos ítems, se afectan por la cantidad entonces un. acid. de los concretos es muy alto, cantidades calculadas no corresponden a las del presupuesto, están mas altas en presupuesto	
1312	SALAMINA	CALDAS	REMODELACION Y ADECUACION DEL COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA	No incluye Memorias del diseño Arquitectonico, Planos de diseño de sistema contra incendios y memorias de diseño de sistema contra incendios No incluye estudio de suelos no incluye Certificación de planeación Municipal indicando estratos y presencia de población vulnerable % (sisben) Falta Carta o cedula catastral							
1315	YARUMAL	ANTIOQUIA	ADECUACION Y MMOMBAMIENTO Y DOTACION Y BICIRAMOS DEPORTIVOS INCIRATIVOS YARUMAL ANTIOQUIA	1. Falta certificado de disponibilidad presupuestal 2. Se debe actualizar el formato de la ficha MGA, y aportar una por cada proyecto 3. Aportar un certificado del banco de proyectos por cada proyecto, confirmar direcciones exactas 4. Falta cronograma de actividades que se deben presentar por separado (suelos, topográfico, arquitectónica, estructural, eléctrico, hidrosanitario lo que aplique) y adjuntar cédula tarjeta profesional y antecedentes profesionales. 5. El ítem 2.7.6 no puede ser global 6. Falta lista de insumos - precios regionales 7. Faltan las memorias de cantidades de los ítems 1.11, 1.12, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.13, 2.6.14, 2.8.14, 2.8.15 8. Falta memorias de cálculo del diseño del cerramiento 9. Las especificaciones técnicas aportadas no corresponden al proyecto 9. Falta estudio de suelos de la zona de la piscina por el nivel de intervención. 10. Falta levantamiento topográfico con informe- carneras de campo planos alimenta 11. Falta memoria hidrosanitaria 12. Por favor envia desde en plano de la intervención del patinodromo 13. Enviar plano de la parte hidrosanitaria con diámetros, pendientes e isométricos 14. Faltan cortes y alzados de las escuerzas completos	• Documentos pendientes: • Levantamiento topografico • Certificación catastral del predio a intervenir. • Certificación de Cabida y Linderos			No aplica		Falta memoria de cálculo hidráulica, sanitaria y de drenaje de aguas lluvias que corresponda al proyecto, con la información mínima de caudales de diseño, longitud y material, detalle del medidor general y presión del punto de empalme, falta planos sanitarios legibles con información de diámetro, longitud,pendiente y material, con el punto de descole. Falta planos con diseño del sistema de drenaje de aguas lluvias de la cubierta del proyecto.	
1351-A	SAN RAFAEL	ANTIOQUIA	ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL MEDIANTE GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	1. Aportar la respuesta sobre la licencia ambiental 2. Faltan los antecedentes de los profesionales que intervienen en el proyecto 3. Falta cronograma de la etapa precontractual 4. Faltan especificaciones técnicas que correspondan a cada uno de los ítems de presupuesto 5. Falta discriminación de la interventoría 6. Falta estudio de suelos de la zona de la piscina 7. Del levantamiento topográfico falta informe, carnera de campo, perfiles y ficha tipo 8. Del estudio de suelos falta de registro fotográfico y ensayos de laboratorio firmados 9. Verificar la orientación de la cancha no debe ser mayor a 22 grados del norte 10. Aportar plano de implantación de la cancha con graderías totalmente acotado a una escala adecuada, así como cortes y alzados generales con todas las especificaciones técnicas, detalles constructivos, acotados y mostrar donde va 11. Complementar plano de desagues con diámetros, longitudes e información mínima de los puntos de descole						Falta memoria de cálculo de aguas lluvias que corresponda al proyecto, con filtros de drenaje de aguas lluvias con toda la información mínima(longitud, diámetro, pendiente, material) y la información mínima del punto de descole (cotas tanto inicial y final).	

1103-1	PUERTO NARE	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VEREDA MONTENOSITO	1. Ajustar periodo del plan departamental en la ficha MGA 2. Presenta el mismo número de banco de proyecto del aceba, se debe aclarar 3. Aportar certificaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos 4. Ajustar presupuesto por fuente presupuestal 5. Ajustar registro fotográfico a color 6. Por el tiel de intervención si necesita licencia de construcción 7. Los ítem 14.1 y 15.1 no pueden ser globales 8. Falta lista de insumos- precios regionales 9. Faltan las memorias de los ítems 1,2, 4, 6, 7.1, 8.1, 8.3, 8.4, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 13.5, 10. Las memorias de los ítem 11.1 y 9.8 no coinciden con el presupuesto 11. Los ítem de la memoria de cálculo no corresponden cada ítem del presupuesto 12. Falta discriminación de la interventoría 13. Falta flujo de fondos acorde al cronograma de obra y discriminado por actividad 14. El inventario de infraestructura entregado esta incompleto e ilegible 15. Falta memorial de responsabilidad de la parte eléctrica, estructural, estudio de suelos con sus documentos 16. Falta memoria de cálculo 17. Faltan memorias arquitectónica, hidrosanitarias y eléctrica 18. Del inventariomro topográfico falta informe, perfiles, ficha del igac carrera topográfica 19. Aportar plano de cancha con su demarcación debidamente acotada 20. Aportar cortes y alzados de las zonas de gradiertas acotados con sus respectivas especificaciones técnicas 21. La información aportada en planos hidrosanitaria no es suficiente por favor ampliar con detalles constructivos y especificaciones técnicas, adicional no esta el diseño de la cubierta ni sus canales y bajantes. 22. Revisar medidas mínimas para el baño de minusválidos y sus especificaciones para que cumpla. 23. COLDEPORTES no financia PGID						
1103-2	PUERTO NARE	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CORREGIMIENTO LA PIÑICA	1. Presenta el mismo número de banco de proyecto de aceba, se debe aclarar 2. Ajustar periodo del plan departamental en la ficha MGA 3. Falta cronograma de la etapa precontractual, presentar flujo de fondos por cada actividad, con valores 4. Los ítems 14.1 y 15.1 no pueden ser globales. ajustar y demás documentos que se afecten 5. Falta discriminación de la interventoría y lista de insumos - precios regionales 6. Faltan especificaciones técnicas que corresponden a cada ítem del presupuesto 7. Faltan las memorias de cantidades de obra de los ítems 1,2, 4,6, 7.1, 8.1, 8.3, 8.4, 9.7 al 9.14, 11.1 11.5.2, 13.5 8. Faltan las memorias de responsabilidad de los ingenieros de suelos, topógrafo y eléctrico, con sus respectivos documentos, adicional falta cédula y tarjeta profesional de Katerine churuca 9. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha igac 10. Revisar orientación de la cancha no puede ser mayor a 22 grados del norte 11. Aportar cortes y alzados de las zonas de gradiertas acotados con sus 12. Por favor enviar las memorias estructurales que sean legibles que estén firmadas por el responsable 13. Falta memoria arquitectónica, hidrosanitaria y eléctrica 14. Aportar plano de cancha con su demarcación debidamente acotada, con norte 15. Aportar cortes y alzados de las zonas de gradiertas acotados con sus respectivas especificaciones técnicas 16. La información aportada en planos hidrosanitaria no es suficiente por favor ampliar con detalles constructivos y especificaciones técnicas, adicional no esta el diseño de la cubierta ni sus canales y bajantes. 17. Revisar medidas mínimas para el baño de minusválidos y sus especificaciones para que cumpla 18. El inventario de infraestructura entregado esta incompleto e ilegible 19. COLDEPORTES no financia PGID						
1103-3	PUERTO NARE	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CABECERA PUERTO NARE	1. Se debe ajustar el presupuesto de la MGA que corresponda solo al proyecto presentado junto a las fuentes de cofinanciación 2. Presenta el mismo número de banco de proyecto del aceba, se debe aclarar 3. Falta cronograma de la etapa precontractual, presentar flujo de fondos por cada actividad, con valores 4. COLDEPORTES no financia actividades de mantenimiento 5. Aportar escrituras No. 656 del 28 de diciembre de 1992 6. COLDEPORTES no financia PGID, se debia realizar el ajuste 7. Faltan memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas 8. Falta lista de insumos - precios regionales 9. Falta discriminación de la interventoría 10. Faltan las memorias de responsabilidad de los ingenieros de suelos, topógrafo y eléctrico, con sus respectivos documentos, adicional falta cédula y tarjeta profesional de Katerine churuca 11. Se debe aportar memoria descriptiva arquitectónica con planos de las zonas a intervenir, aportar detalles constructivos con especificaciones de cada componente sanitario, hidráulico, eléctrico, presentar cortes, alzados acotados de los elementos a construir, detalles estructurales de la cubierta en raja española. 12. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha igac			No aplica			
1103-4	PUERTO NARE	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VEREDA LA JAVANA	1. Ajustar el periodo de gobierno departamental en la ficha MGA 2. Falta cronograma de la etapa precontractual, presentar flujo de fondos por cada actividad, con valores 3. El registro fotográfico debe ser a color 4. Los ítems 14.1 y 15.1 no pueden ser globales. ajustar y demás documentos que se afecten 5. Falta discriminación de la interventoría y lista de insumos - precios regionales 6. Faltan especificaciones técnicas que corresponden a cada ítem del presupuesto 7. Faltan las memorias de cantidades de obra de los ítems 1,2, 4,6, 7.1, 8.1, 8.4, 9.7 al 9.14, 11.1 11.5.2, 13.5 8. Faltan las memorias de responsabilidad de los ingenieros de suelos, topógrafo y eléctrico, con sus respectivos documentos, adicional falta cédula y tarjeta profesional de Katerine churuca 9. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera de campo, perfiles y ficha igac 10. Falta plano de localización de sondeos del estudio de suelos 11. Revisar orientación de la cancha no puede ser mayor a 22 grados del norte 12. Faltan detalles constructivos con especificaciones técnicas de las gradierías 13. Por favor enviar las memorias estructurales que sean legibles que estén firmadas por el responsable 14. Falta memoria arquitectónica, hidrosanitaria y eléctrica 15. Aportar plano de cancha con su demarcación debidamente acotada, con norte 16. Aportar cortes y alzados de las zonas de gradiertas acotados con sus respectivas especificaciones técnicas 17. La información aportada en planos hidrosanitaria no es suficiente por favor ampliar con detalles constructivos y especificaciones técnicas, adicional no esta el diseño de la cubierta ni sus canales y bajantes. 18. Revisar medidas mínimas para el baño de minusválidos y sus especificaciones para que cumpla 19. El inventario de infraestructura entregado esta incompleto e ilegible 20. COLDEPORTES no financia PGID						
980-8	NECOCLI	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROLDAN MUNICIPIO DE NECOCLI	1. Falta certificado de disponibilidad presupuestal 2. Falta licencia de construcción, la ejecución no puede estar condicionada a la asignación de recursos de COLDEPORTES, adicionalmente dentro vigencia proyectos suscepibles de ser financiados. la responsabilidad de viabilidad es del municipio. 3. Se solicita la corrección en el PAA (Sin 6667 del foto, de la escritura del predio anexación 1 y 2 4. Falta memorial de responsabilidad diseing. Suelos y sus respectivos documentos 5. Faltan documentos del topógrafo 6. Aportar carta de requerida de las empresas de servicios públicos sobre disponibilidad para el proyecto 7. Falta cronograma de obra con etapa precontractual y flujo de fondos 8. COLDEPORTES no financia PGID. ajustar los documentos respectivos 9. Falta cronograma de la etapa precontractual 10. Del levantamiento topográfico falta informe, cartera, ficha del igac y perfiles del terreno 11. Se deben presentar memorias arquitectónica, sanitaria, eléctrica, estructural 12. Falta memoria de cálculo de las instalaciones eléctricas 13. Falta plano de localización de sondeos 14. Falta licencia ambiental o certificación de que no requiere 15. Falta certificado catastral del predio a intervenir 16. Aportar plano de puertas y ventanas 17. En los planos no se identifican los baseboxes, ni donde van las sillas y bancas de concreto 18. Verificar las medidas mínimas y especificaciones técnicas del baño de minusválidos para que cumpla 19. Aportar plano de cancha con su demarcación acotada 20. Aportar planta de la cancha con su demarcación acotada con norte. 21. Actualizar demarcación de cancha 22. Detalles constructivos del cerramiento con malla eslabonada 23. Revisar la posibilidad de presentar otra alternativa de ornisaje 24. Falta plano de las instalaciones hidrosanitarias con sus detalles constructivos y especificaciones técnicas 25. Falta plano de localización que permita tener una visión general del municipio, localización en el sector y localización puntual del proyecto	OBSERVACIONES: Respecto del Certificado de Libertad: todos los datos consignados en el certificado de tradición y libertad coinciden con los documentos aportados. En relación con los ítulos antecedentes: no se observan vicios que afecten la tradición del inmueble. Respecto de Areas: previo a la intervención no recomienda verificar las áreas del predio objeto. Documentos que se requiere: •Certificado catastral.	No se presentan memorias de calculo de las vigas de cimentación. no se presentan memorias de calculo de las vigas aéreas. no se presenta memorias de calculo de cargas por efecto de viento. no se presenta diseño de elementos no estructurales. aunque se presenta el calculo de cargas sísmicas, este calculo se hace con un perfil de suelo diferente al que se presenta en el estudio de suelos. no se presenta memoria de calculo de las instalaciones eléctricas. no se presenta el calculo por cada ítem presente en el cuadro de cantidades, debe existir un ítem y una especificación técnica, que lo identifique y lo defina, pues con esto es que se debe decir en dedas y el correspondiente pago. revisar si con el cambio de los diseños realizados mediante las observaciones sobre cambios considerables en los diseños que afecten las cantidades, por ejemplo las cantidades de concreto de las zapatas entre otras. planos: al existir una licencia de construcción presentada en la convocatoria, se da por sentado de que la secretaria de planeación o curaduría urbana exigió sea el caso, es la responsable directa de los diseños, y por tanto los planos deben contar con la aprobación de responsable de la revisión. todos los planos deben contener el tipo de material usado en cada elemento y su especificación. el recubrimiento mínimo por elemento se debe indicar en cada plano. notas: los diseños presentados por el ente territorial deben tener en cuenta y ajustarse al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, reglamento técnico de instalaciones sanitarias RAS, reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 y demás normas del cumplimiento de requisitos ante las demás autoridades competentes para la ejecución o materialización de proyectos de infraestructura física o de edificaciones.			Falta memoria de cálculo de aguas lluvias.Faltan planos vista en planta y perfil de la ubicación de bajantes de aguas lluvias y canales en cubierta, detalle del punto de descole de aguas lluvias, ubicación punto de descole de aguas lluvias con información externa(longitudes,diametro, pendiente, material, cotas). Complementar de la ubicación de los bajantes de aguas lluvias con la ubicación del punto de descole.	
	BAGRE	ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO URBANIZACION LOS ALMENDRO EN EL MUNICIPIO DE BAGRE	1. Los ítem 3.6 y 3.7 cambiar les UND no global 2. El ítem 3.4 no coincide con el valor unitario en el presupuesto que esta por el doble 3. Falta ítem de los ítems 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.11, excavación de material común, retiro de material de sobrante 4. Falta licencia de construcción 5. Ajustar el valor del proyecto en la ficha MGA no coincide con el presupuesto 6. Se aportan APU de concretos que no están dentro del presupuesto 7. El valor de la interventoría de la discriminación no coincide con el presupuesto 8. Falta flujo de fondos acorde al cronograma de obra y discriminado por actividad 9. Del estudio de suelos falta memorias de cálculo de capacidad portante, falten cálculos de asentamientos. 10. Del levantamiento topográfico falta informe, perfiles, ficha del igac carrera topográfica 11. Falta cronograma de la etapa precontractual 12. Faltan memoriales del topógrafo y cantarios 13. Favor organizar memoriales con la respectiva documentación de los profesionales está incompleta 14. La memoria del ítem 6.3 no coincide con el presupuesto 15. Falta memoria de calculo de las instalaciones sanitarias y eléctricas es muy básica se necesita aportar más detalles constructivos y más especificaciones técnicas. 16. Aportar plano de implantación general, con norte, para poder verificar orientación dela cancha, cuadro de áreas, entorno inmediato 17. Faltan cortes y alzados generales		No aplica				
	NORCASIA	CALDAS	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NORCASIA	1. Ajustar plan departamental en la ficha MGA+ incluir costo de la interventoría 2. Se debe ajustar la carta de cofinal incluyendo el costo de la interventoría (se debe aportar el costeo de la interventoría discriminado) 3. Falta ficha del igac de los predios 4. Falta lista de insumos - precios regionales 5. Faltan memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas del proyecto que corresponden a cada uno de los ítems del presupuesto 6. Falta cronograma de obra con etapa precontractual y flujo de fondos 7. Falta inventario de infraestructura deportiva en el formato anexo 3 de la convocatoria 8. Falta flujo de fondos por cada actividad con valores 9. Falta Certificado de componentes de sostenibilidad del proyecto, expedido por parte de la autoridad competente. 10. Falta licencia ambiental o certificado de que no necesita 11. Falta licencia de construcción o certificado de que no necesita 12. Falta acta de concertación y socialización con la comunidad 13. Falta cronograma de la etapa precontractual 14. Falta certificado de libertad y tradición, escrituras y certificado catastral del predio a intervenir 15. Falta Certificación de disponibilidad de servicios públicos 16. Falta Certificado de Planeación Municipal y/o Departamental indicando estratos y presencia de población vulnerable %(víctimas). 17. Falta memoria arquitectónica, sanitaria y eléctrica 18. Del levantamiento topográfico falta informe, perfiles, planimetría, cartera y ficha del igac 19. Faltan los memoriales de responsabilidad de topógrafo, suelos, sanitaria, arquitectónico por favor organizar junto a los respectivos documentos tarjeta cédula y antecedentes profesionales 20. Faltan planos de las instalaciones de drenajes de la cubierta con sus respectivos detalles constructivos y ampliar la información consignada en el plano de las instalaciones eléctricas 21. No hay información en planos sobre las graderías a construir se debe aportar, se deben aportar detalles constructivos-cortes con todas las especificaciones técnicas 22. Revisar información aportado de planta arquitectónica con la totalidad de las cosas incluyendo lo ya construido. (cancha con sus zonas de seguridad- graderías) poner norte y cuadro de áreas 23. Complementar Alzados con todas las cotas que se incluyan las graderías						
	MISTRATO	RISARALDA	ADECUACION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DEL CHAMI, MUNICIPIO DE MISTRATO	1. Ajustar planes de gobierno en la ficha MGA 2. Respuesta por parte de las entidades prestadoras de servicios públicos 3. Falta cronograma de la etapa precontractual, presentar flujo de fondos de sondeos 4. Faltan especificaciones técnicas que corresponden a cada uno de los ítems de presupuesto 5. Falta lista de insumos - precios regionales 6. Falta cronograma de obra con etapa precontractual y flujo de fondos 7. Falta certificado catastral del predio a intervenir 8. Falta Certificado de Planeación Municipal y/o Departamental indicando estratos y presencia de población vulnerable %(víctimas). 9. En el presupuesto no menciona un capítulo de instalaciones eléctricas pero no está cuantificado se debe verificar 10. Falta memoria arquitectónica, sanitaria y eléctrica 11. Planos y cuadro de puertas y ventanas 12. Del levantamiento topográfico falta informe, carrera de campo, perfiles y ficha igac 13. Complementar plano de drenajes de la cancha con diámetros, longitudes e información mínima de los puntos de descole 14. Presentar a una escala adecuada planos sanitario de camerinos con todas las especificaciones técnicas y detalles constructivos 15. Falta memoria de calculo de las instalaciones eléctricas. no se presenta memoria de calculo de cargas 16. Se debe aportar planos arquitectónico- estructurales de los camerinos acotados, con sus respectivos cortes- alzados, detalles constructivos con las especificaciones técnicas 17. Aportar plano de implantación de la cancha. con demarcación y graderías a una escala adecuada totalmente acotada, cortes ya alzados generales con graderías - camerinos, adjuntar cuadro de áreas y norte para poder verificar la orientación de la cancha				No aplica		